Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Акт №4 выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 18-30, 42-60, 80-88" от 14.09.2020г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 18-30 (12 км)								
1	Устранение пучин, км 21, 27	м2 основания	82	233 241,12	82,00	233 241,12	100,0		
2	Ресайклирование	м2 покрытия	84000	86 810 320,49	84 000,00	86 810 320,49	100,0		
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т смеси	10080	185 863 322,18	10 080,00	185 863 322,18	100,0		
5	Разметка проезжей части	км линии	36	1 330 135,69	36,00	1 330 135,69	100,0	36	1 330 135,69
	Участок км км 42-60 (18 км)								
6	Устранение пучин на участках км 48, 49, 50	м2 основания	250	796 223,94	250,00	796 223,94	100,0		
7	Ресайклирование	м2 покрытия	126000	111 407 626,27	126 000,00	111 407 626,27	100,0		
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т смеси	15120	284 522 220,64	15 120,00	284 522 220,64	100,0		
8.1	Обочины								
	- снятие и обратная надвижка ПСП	м3	28000	1 775 180,37	28 000,00	1 775 180,37	100,0	28 000	1 775 180,37
	- надвижка и уплотнение грунта	м3	36000	4 872 790,72	36 000,00	4 872 790,72	100,0	36 000	4 872 790,72
	- планировка механизированным способом	м2	90000	697 067,84	90 000,00	697 067,84	100,0	90 000	697 067,84
9	Разметка проезжей части	км линии	54	1 956 313,48	54,00	1 956 313,48	100,0	54	1 956 313,48

10	Ремонт территорий автопавильонов км 52,5 слева, км 53 справа								
	- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т смеси	42	1 722 473,20	42,00	1 722 473,20	100,0	42	1 722 473,20
	- остановочный комплекс	к-т	2	2 592 469,53	2,00	2 592 469,53	100,0	2	2 592 469,53
	- урна на треноге	шт	2	34 016,22	2,00	34 016,22	100,0	2	34 016,22
11	Устройство освещения								
	- опоры	опора	34	8 751 293,44	34,00	8 751 293,44	100,0	34	8 751 293,44
	- подстанция комплектная трансформаторная	к-т	1	1 316 230,97	1,00	1 316 230,97	100,0	1	1 316 230,97
	- разъединитель РЛНД	к-т	1	97 959,65	1,00	97 959,65	100,0	1	97 959,65
	- счетчик	к-т	1	80 900,51	1,00	80 900,51	100,0	1	80 900,51
12	Ремонт территории площадки отдыха, км 51,6								
	- беседка	к-т	1	190 097,15	1,00	190 097,15	100,0	1	190 097,15
	- асфальтирование площадки с установкой бортового камня	м2	24	179 294,81	24,00	179 294,81	100,0	24	179 294,81
	Участок км 80-88 (8 км)								
13	Устранение пучин на участке км 80,5, 81, 86, 87	м2	130	459 037,54	130,00	459 037,54	100,0		
14	Ресайклирование	м2 покрытия	56000	65 016 014,16	56 000,00	65 016 014,16	100,0		
15	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т смеси	6720	129 562 804,63	6 720,00	129 562 804,63	100,0		
16	Ремонт съезда, км 82	т смеси	43,68	1 344 800,17	43,68	1 344 800,17	100,0		
17	Разметка проезжей части	км линии	24	866 870,24	24,00	866 870,24	100,0	24	866 870,24
18	Ремонт территории автопавильона, км 81,5 справа								
	- остановочный комплекс	к-т	1	1 070 884,40	1,00	1 070 884,40	100,0	1	1 070 884,40
	- урна на треноге	к-т	1	17 008,11	1,00	17 008,11	100,0	1	17 008,11
	- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т смеси	3,6	203 397,04	3,60	203 397,04	100,0	4	203 397,04
19	Устройство освещения								
	- опоры	опора	68	17 223 349,82	68,00	17 223 349,82	100,0	68	17 223 349,82

	- счетчик	счетчик	1	80 900,51	1,00	80 900,51	100,0	1	80 900,51
20	Замена сигнальных столбиков, км 83,5	столбик	60	301 259,37	60,00	301 259,37	100,0	60	301 259,37
Итого:				911 375 504,20		911 375 504,20			45 359 893,07
НДС-12%				109 365 060,50		109 365 060,50			5 443 187,17
Итого с НДС-12%				1 020 740 564,70		1 020 740 564,70			50 803 080,24

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Рысбеков

Куратор Ф.Оспанов

Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор:

Эксперт ТОО "СтройСервисГарант" М.Дерягин

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кайратхан

Куратор

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор Ю.И.Моисеев

Реестр по выполненным работам к Акту №4 от "14" сентября 2020 года

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Средний ремонт автомобильной дороги Павлодар-Шарбакты-граница РФ (38 км), км 18-30 (12 км), 42-60 (18 км), 80-88 (8 км)						
Участок км 18-30 (12 км)						
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	**км**	**12**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**
Участок км км 42-60 (18 км)						
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	**км**	**18**	**18**	**0,00**	**18**	**0,00**
Участок км 80-88 (8 км)						
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	**км**	**8**	**8**	**0,00**	**8**	**0,00**

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

_____ Моисеев Ю.И.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Е. Рысбеков

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 25-04-19/1 от 23.01.2020 года
Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2020 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 18-30, 42-60, 80-88"

Акт выполненных работ № 4 за сентябрь 2020 г.
от 14 сентября 2020 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	50 803 080,24
		Всего	50 803 080,24
		В том числе НДС 12%	5 443 187,17

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Е. Рысбеков

Директор
Филиала РГП "Национальный
центр качества дорожных активов
по Павлодарский области" Т. Кайратхан

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Ю. Моисеев