Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Субподрядчик: ТОО «Bridge Union LTD»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "02" декабря 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№14	06.10.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат Тюлькубасского района, Туркестанской области»	11 398 941,35	10 177 626,20							1 221 315,14	11 398 941,35

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор Назарбеков Н.Н.

Субподрядчик:

ТОО «Bridge Union LTD»

Директор Танатаров Н.Д

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от [illegible] года №[illegible]

Заказчик **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**
(полное наименование)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Bridge Union LTD»**
(полное наименование)

Стройка **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**
(наименование)

Договор №14 от 06.10.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1

за "02" декабря 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС-4)										
		Ленточный фундамент ЛФм1 (АС-4)										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство	м3	3,608		19963,49	1165,54	72028	4205	62470	5805	84060
		НР - 13%, СП - 8%				1483,65	284,46	5353	1026		6227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм./бетон В15/ Устройство	м3	32,68		26926,73	2182,63	879966	71328	645107	163359	1126791
		НР - 21%, СП - 8%				5004,00	489,14	163531	15985		83466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1321412		250492,00	--	33100	--	33100	--	35748
		СП - 8%				--	--	--	--		2648	
4	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004		543399,02	3969,50	2174	16	76	2069	4582
		НР - 22%, СП - 8%				520562,00	1799,70	2082	7		339	
5	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4		1138,00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,92		1706,52	20,31	167102	1988	133041	30114	212993
		НР - 13%, СП - 8%				327,54	3,14	32073	307		15777	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм	м2 поверхности	18,6048	1190,08	12,86	22141	239	12570	8787	33402
		НР - 93%, СП - 8%			501,57	6,28	9332	117		2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фундамент под перегородки (АС-4)									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон В12,5/	м3 подстилающего слоя	4,092	24583,48	8,64	100596	35	82514	16964	126965
		НР - 94%, СП - 8%			4410,30	–	18047	–		9405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0254604	17713,00	1557,64	451	40	–	390	908
		НР - 91%, СП - 8%			16124,00	703,74	411	18		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192504	319930,00	–	6159	–	6159	–	6652
		СП - 8%			–	–	–	–		493	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00621	325908,00	–	2024	–	2024	–	2186
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
12	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АВ-1,АВ-2АВ-3	т	0,107552	50502,13	2349,50	5432	253	46	4753	11000
		НР - 91%, СП - 8%			47730,20	833,25	5133	90		815	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032032	307964,00	–	9865	–	9865	–	10654
		СП - 8%			–	–	–	–		789	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07552	319930,00	–	24161	–	24161	–	26094
		СП - 8%			–	–	–	–		1933	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	3,744	972,14	12,86	3640	49	1713	1768	5841
		НР - 93%, СП - 8%			501,57	6,28	1878	24		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1333391	78153	1017398	234009	1692792
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,08348	28547,97	3059,70	1144302	122643	718525	313264	1574172
		НР - 93%, СП - 8%			7562,57	840,98	303134	33709		116605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	101,864	-343,61	–	-35001	–	–	-32551	-72957
		НР - 93%, СП - 8%			-343,61	–	-35001	–		-5404	
18	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,69416	28160,30	3059,70	470113	51079	299255	124451	642129
		НР - 93%, СП - 8%			7174,90	840,98	119779	14039		47565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки (АС-15а)									
19	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,516	4859,74	281,24	396147	22925	181464	184080	626645
		НР - 93%, СП - 5%			2352,40	75,78	191758	6177		46418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,182592	337503,00	--	61625	--	61625	--	66555
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /ерши**	т металлических изделий	0,016576	80865,26	2469,26	1340	41	--	1222	2767
		НР - 93%, СП - 8%			78396,00	847,26	1299	14		205	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016576	325908,00	--	5402	--	5402	--	5834
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Им-1**	т стальных элементов	0,00593	807106,85	8219,17	4786	49	4309	516	5726
		НР - 118%, СП - 8%			72163,00	1616,07	428	10		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2048714	196737	1270580	590982	2850871
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные перемычки (АС-9,10,11)									
24	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,75	48350,80	4701,26	84614	8227	45690	29621	123373
		НР - 91%, СП - 8%			17540,90	1059,14	30697	1853		9139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,070688	307964,00	--	21769	--	21769	--	23511
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0872938	319930,00	--	27928	--	27928	--	30162
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0468085	325908,00	--	15255	--	15255	--	16475
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
		Укладка арматуры над проемами (АС-9)									
28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки. /Арматура над отверстиями/**	т металлических изделий	0,00252	80865,26	2469,26	204	6	--	186	421
		НР - 93%, СП - 8%			78396,00	847,26	198	2		31	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00224	307964,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00028	325908,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				150551	8233	111423	29807	194785
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС-16)									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	8581,78	1358,31	85818	13584	32723	50809	147567
		НР - 12% СП - 8%			3951,08	354,75	39511	3548		10930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6799,42	1031,85	13599	2064	5479	7769	23078
		НР - 12% СП - 8%			3028,20	263,91	6056	528		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	81,5756	6531,00	--	532770	--	532770	--	575392
		СП - 8%			--	--	--	--		42622	
34	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /Анкера/	т арматуры	0,00918	64949,80	1446,30	596	13	--	696	1395
		НР - 12% СП - 8%			63503,50	706,05	583	6		103	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	325908,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Антисейсмопояс (АС-17)									
36	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,8464	36878,93	5085,61	104972	14475	57245	33212	149239
		НР - 91% СП - 8%			11682,00	1140,19	33252	3245		11055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108128	319930,00	--	34593	--	34593	--	37360
		СП - 8%			--	--	--	--		2767	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067264	325908,00	--	21922	--	21922	--	23676
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
		Монолитная перемычка МП-15 (АС-18)									
39	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,0276	48350,80	4701,26	1334	130	720	467	1945
		НР - 91% СП - 8%			17540,90	1059,14	484	29		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030589	307964,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008525	325908,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Обвязочный пояс ОП-1(2шт)									
42	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. /ОП-1/ Устройство	м3	0,56	36878,93	5085,61	20652	2848	11262	6534	29361
		НР - 91% СП - 8%			11682,00	1140,19	6542	639		2175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0430586	319930,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103144	325908,00	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**837606**	**33114**	**718064**	**99487**	**1012060**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-23)									
45	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,17536	107109,83	1214,08	18783	213	13567	4592	25245
		НР - 90%, СП - 8%			28530,00	564,84	5003	99		1870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,17536	8404,98	46,98	1474	8	1016	408	2033
		НР - 90%, СП - 8%			2566,20	21,52	450	4		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат,лежни, связи,накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	1,8382	115711,70	1575,32	212701	2895	159148	46720	280174
		НР - 90%, СП - 8%			27558,70	681,33	50658	1252		20754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,8382	9003,28	65,15	16550	120	14510	1778	19794
		НР - 90%, СП - 8%			1044,42	30,03	1920	55		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,392	98127,03	1474,44	38466	578	29400	7874	50047
		НР - 90%, СП - 8%			21652,20	665,64	8488	261		3707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,392	9003,28	65,15	3529	26	3094	379	4221
		НР - 90%, СП - 8%			1044,42	30,03	409	12		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка конькового бруса	м3 древесины в конструкции	0,0804	98127,03	1474,44	7889	119	6029	1615	10264
		НР - 90%, СП - 8%			21652,20	665,64	1741	54		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0804	9003,28	65,15	724	5	635	78	866
		НР - 90%, СП - 8%			1044,42	30,03	84	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	134	2801,45	107,37	375394	14387	54189	286285	714613

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 82%			2289,69	32,54	306818	4360		52934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	148,204	3462,00 --	-- --	513082 --	-- --	513082	-- 41047	554129
		СП - 8%									
55	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3568	51175,00 --	-- --	69434 --	-- --	69434	-- 5555	74989
		СП - 8%									
56	С1215-203-0502 215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /рейка 40х40/	м3	0,02944	50378,00 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1602
		СП - 8%									
57	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	134	314,10 39,58	3,02 1,39	42089 5304	404 186	36381	4941 3762	50792
		НР - 80%, СП - 80%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька ЦН3/	м	9,2	994,00 --	-- --	9145 --	-- --	9145	-- 732	9877
		СП - 8%									
59	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /под обрешетку/	м2 изолируемой поверхности	128	108,00 94,73	13,27 3,63	13824 12125	1699 465	--	11583 2033	27439
		НР - 92%, СП - 82%									
60	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1408	81820,00 --	-- --	11520 --	-- --	11520	-- 922	12442
		СП - 8%									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /рубероид РПП-300 по периметру наружных стен/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,36	316,90 94,73	13,27 3,63	7403 2213	310 85	4880	2114 761	10278
		НР - 92%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к /МС-1,2/т	т	0,035576	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	28714 2567	292 57	25855	3097 2545	34356
		НР - 118%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартуки под воздуховоды/ Устройство	м2 покрытия	0,84	4084,39 1276,24	15,06 4,24	3431 1072	13 4	2346	990 354	4774
		НР - 92%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Пояс-обвязки (АС-23)									
64	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6512	36878,93 11682,00	5085,61 1140,19	24016 7607	3311 742	13098	7598 2529	34143
		НР - 91%, СП - 80%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0627264	319930,00	--	20068	--	20068	--	21673

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219296	325908,00 --	-- --	7147 --	-- --	7147	1605 972	7119
		АР-5									
67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНЬ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПР=25%; СП=8%	м2 изолируемой поверхности	101,05	373,00 94,73	13,27 3,63	37692 9572	1341 367	26779	9144 3747	50983
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНЬ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм ПР=25%; СП=8%	м2 утепляемого покрытия	101,05	1030,11 622,64	55,15 14,37	104093 62918	5573 1452	35602	59220 13065	176279
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНЬ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП=8%	м3	15,612225	33855,00 --	-- --	528552 --	-- --	528552	-- 42284	570836
70	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНЬ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство ПР=25%; СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	101,05	793,88 267,06	113,45 30,44	80222 26986	11464 3076	41772	27657 8630	116510
71	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНЬ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ПР=25%; СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	101,05	207,36 9,90	16,75 4,71	20954 1000	1693 476	18261	1358 1785	24097
		Водосток(АР-6)									
72	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНЬ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство ПР=25%; СП=8%	м желобов	20,4	392,43 365,01	12,60 4,26	8006 7446	257 87	303	6930 1195	16131
73	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНЬ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП=8%	м	20,4	1638,00 --	-- --	33415 --	-- --	33415	-- 2673	36088
74	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНЬ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП=8%	шт.	50,4	805,00 --	-- --	40572 --	-- --	40572	-- 3246	43818
75	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНЬ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП=8%	шт.	1,6	837,00 --	-- --	1339 --	-- --	1339	-- 107	1446
76	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНЬ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП=8%	шт.	1,6	1918,00 --	-- --	3069 --	-- --	3069	-- 246	3315
77	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНЬ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ПР=25%; СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м труб	7,2	1667,71 1553,24	96,80 29,36	12008 11183	697 211	128	10483 1799	24290
78	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНЬ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,2	2135,00	--	15372	--	15372	--	16602

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			--	--	--	--		1230	
79	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	7,2	1047,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
80	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,8	2006,00	--	9629	--	9629	--	10399
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
81	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	0,8	4186,00	--	3349	--	3349	--	3617
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
82	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	0,8	4133,00	--	3306	--	3306	--	3571
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Водосток козырьков(АР6)									
83	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,6	1994,13	12,60	7179	45	5820	1223	9074
		НР - 92%; СП - 8%			365,01	4,26	1314	15		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,6	1638,00	--	5897	--	5897	--	6369
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
85	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10,4	805,00	--	8372	--	8372	--	9042
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
86	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4,8	837,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
87	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2,4	1918,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
88	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1667,71	96,80	12008	697	128	10483	24290
		НР - 92%; СП - 8%			1553,24	29,36	11183	211		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
89	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,2	2135,00	--	15372	--	15372	--	16602
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
90	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4,8	1047,00	--	5026	--	5026	--	5428
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
91	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2,4	2006,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
92	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,4	816,00 --	-- --	11750 --	-- --	11750	-- 940	12690
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2415021	46147	1830813	506550	3155296
		РАЗДЕЛ 6. Окна (АР-7)									
93	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,3	2494,97 1114,52	199,17 96,98	15718 7021	1255 611	7442	6869 1807	24394
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,68	3295,58 1518,02	202,52 96,98	15423 7104	948 454	7371	6802 1778	24003
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,98	25022,00 --	-- --	274742 --	-- --	274742	-- 21979	296721
		СП - 8%									
96	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	м2 проемов	0,876	3931,80 1778,59	201,53 95,67	3444 1558	177 84	1709	1478 394	5315
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
97	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,876	30683,00 --	-- --	26878 --	-- --	26878	-- 2150	29028
		СП - 8%									
98	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,4	3657,15 1886,70	195,41 95,67	1463 755	78 38	630	714 174	2351
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4	16282,00 --	-- --	6513 --	-- --	6513	-- 521	7034
		СП - 8%									
100	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,8	1293,04 278,22	5,83 2,88	11379 2448	51 25	8880	2226 1088	14694
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
101	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1795,00 --	-- --	15796 --	-- --	15796	-- 1264	17060
		СП - 8%									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Подоконные сливы из стали толщ.0,8мм. Устройство	м2 покрытия	3,96	4201,75 1276,24	15,06 4,24	16639 5054	60 17	11525	4665 1704	23008
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				387995	2569	361486	22754	443609
		РАЗДЕЛ 7. Двери (АС-8)									
		Двери наружные									
103	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,612	3057,41 2554,73	57,00 25,13	11043 9228	206 91	1609	6430 1398	18871
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	40727,00 --	-- --	102632 --	-- --	102632	-- 8211	110843
105	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,092	53571,00 --	-- --	58500 --	-- --	58500	-- 4680	63180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				172175	206	162741	6430	192894
		РАЗДЕЛ 8. Полы (АР-9)									
		Узел "Б" -утепление пола (АС15)									
106	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,84	17722,71 4516,72	1849,59 659,97	85778 21861	8952 3194	54965	23552 8746	118076
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50	1719,40 795,39	87,66 14,38	85970 39770	4383 719	41817	38059 9922	133952
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип1									
108	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	30	269,51 86,35	35,03 13,81	8085 2590	1051 414	4444	2825 873	11782
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,4	23009,62 4410,30	8,64 --	55223 10585	21 --	44617	9950 5214	70386
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30	821,24 406,20	33,62 16,68	24637 12186	1008 500	11443	11925 2925	39487
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30	5073,70 1248,78	153,30 70,44	152211 37463	4599 2113	110149	37202 15153	204566
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип2									
112	**Е11-110101-0101** **1111-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**28,4**	**269,51** 86,35	**35,03** 13,81	**7654** 2452	**995** 392	**4207**	**2674** 826	**11154**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
113	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**2,272**	**23009,62** 4410,30	**8,64** --	**52278** 10020	**20** --	**42238**	**9419** 4936	**66633**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	**Е11-110101-1105** **1111-0101-1105** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/50мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,4**	**1186,48** 522,90	**33,69** 16,68	**33696** 14850	**957** 474	**17889**	**14405** 3848	**51949**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	**Е11-110101-1106** **1111-0101-1106** **РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**28,4**	**1009,00** 30,66	**34,24** 16,54	**28656** 871	**973** 470	**26812**	**1260** 2393	**32309**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,4**	**821,24** 406,20	**33,62** 16,68	**23323** 11536	**955** 474	**10832**	**11289** 2769	**37381**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**28,4**	**211,92** 10,04	**11,42** 5,51	**6019** 285	**324** 156	**5410**	**415** 515	**6949**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	**Е11-110101-3602** **1111-0101-3602** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**28,4**	**742,19** 476,35	**24,89** 12,44	**21078** 13528	**707** 353	**6843**	**13049** 2730	**36857**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
119	**С1233-101-0110** **233-101-0110 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77**	**м2**	**28,968**	**5175,00** --	**--** --	**149909** --	**--** --	**149909**	**--** 11993	**161902**
		СП - 8%									
		Тип3									
120	**Е11-110101-0101** **1111-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**10,4**	**269,51** 86,35	**35,03** 13,81	**2803** 898	**365** 144	**1540**	**979** 303	**4085**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,832**	**23009,62** 4410,30	**8,64** --	**19144** 3669	**7** --	**15468**	**3449** 1807	**24401**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,4**	**821,24** 406,20	**33,62** 16,68	**8541** 4224	**349** 173	**3968**	**4134** 1014	**13689**
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	10,4	1719,40 795,39	87,66 14,38	17882 8272	912 150	8698	7916 2064	27862
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,4	821,24 406,20	33,62 16,68	8541 4224	349 173	3968	4134 1914	13689
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,4	4207,35 1544,63	89,24 40,24	43756 16064	928 418	26764	15494 4740	63990
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Плинтуса									
126	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	28,4	353,30 143,75	0,96 0,47	10034 4082	27 13	5925	3850 1111	14995
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	1579,63 364,62	1,93 0,94	60026 13856	74 36	46096	13058 5847	78931
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	28	1565,82 325,68	14,39 5,31	43843 9119	403 149	34321	8712 4204	56759
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				949087	28359	678323	237750	1281784
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка (АР-10)									
		Потолок									
129	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	60,776	477,86 467,56	3,21 1,57	29042 28416	195 95	431	33644 5015	67701
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
130	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	90,86	448,94 429,72	2,77 1,44	40791 39044	252 131	1495	31340 5770	77902
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90,86	914,99 634,08	5,33 1,80	83136 57613	485 164	25038	46221 10349	139705
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
132	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	69,16	525,25 368,16	3,47 1,70	36326 25462	240 118	10624	20464 4543	61333
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	21,7	1724,23 1556,97	167,26 81,84	37416 33786	3630 1776	–	28456 5269	71135
		НР - 30%, СП - 30%									
134	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"Armstrong"/	м2	21,7	3122,00 –	– –	67747 –	– –	67747	– 5420	73167
		СП - 30%									
		Стены									
135	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,68	1649,28 1124,06	93,82 72,74	288096 196351	16388 12706	75357	167246 36427	491769
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	174,68	1230,49 861,27	13,39 4,49	214942 150447	2339 784	62156	120985 26874	362801
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	174,68	470,98 327,10	3,47 1,70	82271 57138	606 297	24527	45948 10257	138476
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,2	1358,92 937,30	88,28 69,85	186444 128598	12112 9583	45734	110545 23759	320748
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	137,2	3812,92 1728,57	39,53 19,64	523133 237160	5424 2695	280549	191884 57201	772218
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
140	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами ламинированными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,32	1060,16 1027,84	15,86 7,69	4580 4440	68 33	72	4026 688	9295
		НР - 30%, СП - 30%									
141	С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	4,32	2249,00 –	– –	9716 –	– –	9716	– 777	10493
		СП - 30%									
142	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	42,4	409,44 314,21	– –	17360 13323	– –	4037	10658 2241	30259
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
143	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,824	3606,02 2672,47	51,89 27,05	31820 23582	458 239	7780	19056 4070	54947
		НР - 30%, СП - 30%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,824	2700,81	23,87	23832	210	3169	16419	43471
		НР - 85% СП - 80%			2317,88	7,96	20453	70		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,824	470,98	3,47	4156	31	1239	2321	6995
		НР - 80% СП - 80%			327,10	1,70	2886	15		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Мероприятия для маломобильных групп населения (АР-11,12)									
146	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия напольные. Нанесение разметки вручную	м разметки	8,44	168,13	1,98	1419	17	271	1224	2854
		НР - 80% СП - 80%			134,06	0,20	1131	2		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
147	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	0,252	1088,38	6,50	274	1	76	185	496
		НР - 80% СП - 80%			780,78	1,18	197	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
148	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	0,25704	10629,00	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		Поручни для МГН (АР-12)									
149	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	2,48	1724,34	5,38	4276	13	293	4684	9677
		НР - 80% СП - 80%			1600,62	--	3970	--		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,48	10061,00	--	24951	--	24951	--	26947
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
151	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004632	807106,85	8219,17	3739	38	3367	403	4474
		НР - 85% СП - 80%			72163,00	1616,07	334	7		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1718199	42507	651361	855703	2779814
		РАЗДЕЛ 10. Крыльца и пандусы (АС-30)									
		Крыльцо Кр-1 (АС-30)									
152	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7316	1018,66	--	3801	--	--	2737	7061
		НР - 72% СП - 80%			1018,66	--	3801	--		523	
153	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо с пандусом из бетона В12,5. Устройство	м3	1,2408	24858,20	1069,07	30844	1327	23215	6216	40025
		НР - 85% СП - 80%			5078,66	426,77	6302	530		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
154	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0141466	17713,00	1557,64	251	22	1	217	505

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95 % СП - 8%			16124,00	703,74	228	10		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
155	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0141466	337503,00	--	4775	--	4775	--	5157
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
156	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,316	3718,77	89,24	12331	295	6914	4940	18653
		НР - 95 % СП - 8%			1544,63	40,24	5122	133		1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
157	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	4,84	13353,25	5,38	64630	26	55775	10418	81052
		НР - 128 % СП - 8%			1824,13	--	8829	--		6004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				116632	1670	90680	24528	152453
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13756356
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2798807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					437695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6892856		
		- Накладные расходы	Тенге							2608000	
		- Сметная прибыль	Тенге							1018985	
		Итого по акту:				13 756 356					
		в том числе оборудование				0					
		Временные здания и сооружения	%	2,90		398 934					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				14 155 290					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70		99 087					
		Итого с зимними				14 254 377					
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0		285 088					
		Итого в текущих ценах 2021г.г.	k	1,0		14 539 465					
		ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	k	0,70		10 177 626					
		НДС - 12%	%	12		1 221 315					
		ВСЕГО ПО АКТУ:				11 398 941,35					

Принял (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Bridge Union LTD»
(наименование организации)

Директор Танатаров Н.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner