Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» мая 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АС-Строй», 050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район мкр-н Калкаман-2, ул.Байкена Ашимова, дом 251
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шыналиев Нурлыбек Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», Руководитель Усубалиев Токтар Оразович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.; ТОО «СК РеалСтрой» – ГСЛ № 0001268 от 30.05.2016г.; ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г.;
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс сервис-БКК» №06-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304 от 23.06.2021 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1		1	

Количество посещений в смену	шт	24		24	
Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Расчетный расходы водоснабжения	м3/сут	0,375		0,375	
Расчетный расходы газоснабжения	м3/сут	3,8		3,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	280,55	280,55
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	1662,00	1662,00
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м²)	311,67	311,67
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здания фельдшерско-акушерского пункта прямоугольной формы. Размер в осях 22.0х12.0м. Здания одноэтажное с высотой этажа -3.0м. В здании размещаются: Вестибюль зона ожидания, коридор, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, аптечный пункт, изолятор, хозяйственно-бытовое помещение, кладовая уборочного инвентаря, санузел (мужской, женский, для инвалидов), процедурная, перевязочная, стерилизационная, смотровая, кабинет акушерки, тамбур, комната хранения дез. средств, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет информатизации, тепловой пункт (котельная). Здания фельдшерско-акушерского пункта выполнен по жесткой конструктивной схеме. Несущими элементами служат продольные кирпичные стены толщиной 380мм.Фундаменты -ленточные монолитные железобетонные. Стены выполнены из обоженного полнотелого кирпича марки КОРП 1 НФ/100/2.0/50. Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл. В15.Панели покрытия приняты сборные железобетонные многопустотные по серии с.1.141.1-40с.Окно-металлопластиковые ГОСТ 30674-99. Здание отапливаемое. Кровля –двухскатная, вентилируемая с чердаком. Покрытие крыши –металлочерепица. Отмостка- асфальтобетонная по уплотненному грунту шириной 1,5 с уклоном 3%. Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200мм). Точкой подключения является существующий колодец. Давления в сети 0,1Мпа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ 100SDR17 «питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004. Для отвода хоз-бытовых сточных вод проложены канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø160х6,2мм по ГОСТ 18599-2001. Схема отопления принята горизонтальная, кольцевая однотрубная с нижней разводкой. Трубопроводы системы

отопления-металлопластиковые. В качестве отопительных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90. В помещениях принята естественная приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжка осуществляется через вытяжные шахты, выведенные выше кровли здания. Приток воздуха осуществляется при открывании окон и дверей. В помещении аптечного пункта предусмотрено система кондиционирования при помощи бытовой настенный сплит-систем. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса «Н». Газоснабжение предусмотрено от газопровода низкого давления. Трубопроводы для систем газоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91. Для учета расхода газа установлено бытовой газового счетчика. Прокладка газопровода среднего давления Р=3,0кгс/см2 от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300мм.в ст от ГРПШ-10 до проектируемой топочной фельдшерского-акушерского пункта. В точке подключения, до ШРП и после ШРП, предусмотрено установка отключающего устройства. Для снижения давления газа со среднего Р«0,3МПа до низкого Р«0,002МПа предусматрено установка шкафного газорегуляторного пункта (вне частной застройки) типа ГРПШ-10. Газопровод среднего давления Р«0,3МПа запроектирован надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.В качестве вводно-распределительного устройства приняты ящик с переключателем на два ввода типа ЯРП-100 и бокс типа ЩРВ-24, комплектуемый автоматическими выключателями. Питание ВРУ предусматривается кабельным вводом на напряжение 380/220В. Выполненные виды освещения: рабочее, аварийное и эвакуационное. Сети освещения выполнено кабелями с медными жилами и прокладываются скрыто в пвх трубах под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия без труб. Для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта предусматривается установка комплектно-трансформаторной подстанции городского типа КТПН-40/10-0,4Кв. с кабельным вводом и выводом. Ввод 10 кВ в проектируемую КТПН-40/10-0,4 кВ предусмотрен воздушной линией, прокладываемыми на ж/б опорах проводом марки СИП 3 расчетного сечения 3х50, отходящей отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидера 22 «Даубаба» ПС 35/10кВ «Келтемашат».РУ-10 кВ КТПН состоит из одной секции шин. Для трансформации напряжения предусмотрен трехфазный силовой трансформатор 10/0,4 кВ, устанавливаемый в отдельном трансформаторном отсеке. Наружное освещение: Освещённости территории принята 10лк. В качестве светильников наружного освещения применены светильник типа ИВА вылет 1,5м, угол наклона 200, покрытие горячее цинкованные со светодиодными лампами ES-Street-120s, на стойке СТВ5.0-3.0. Управление освещением с фотореле, поставляемого комплектно с КТПН-40/10/0,4кВ. По благоустройству территории предусмотрено: Малых форм архитектуры (скамеек и урна), максимально сохраняется озеленение территории свободной от застройки. Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Проезды для пешеходного движения тротуарная плитка. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, стены и полы из керамический плитки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2022г;
месяц, год
окончание работ мая 2023г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: 4;
фактически, месяцев: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,84 **% и фактически применено** 77,84 **% (на объектах финансируемых за счет государственных**

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

ГКП «Тураркент-су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АС-Строй»

Директор Шыналиев Н.С. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Даулетгали А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Кулбек Улы А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «Bridge Union LTD»

Директор _____ Танатаров Н.Д. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата