Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Акт №2 выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай", км 191,5-208 (16,5 км), км 227-228 (1 км), км 240-244 (4 км) от 20.08.2021г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 191,5-208 (16,5 км)								
1	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм 4 см.	м2 основания	148500	41 910 504,95	148 500,00	41 910 504,95	100,0	9 000,00	2 540 030,61
2	Устройство асфальтобетонного покрытия 4 см	м2 покрытия	148500	332 035 354,47	148 500,00	332 035 354,47	100,0	52 596,92	117 602 938,13
3	Планировка обочин механизированным способом.	м2	99000	804 244,05	99 000,00	804 244,05	100,0	99 000,00	804 244,05
4	Разметка	км линии	49,5	1 978 970,19	49,50	1 978 970,19	100,0	49,5	1 978 970,19
5	Устройство площадки отдыха, км 192 (1800 м2)								
	- устройство покрытия площадки	м2	1800	16 261 147,28	1 800,00	16 261 147,28	100,0	1 800,00	16 261 147,28
	- устройство туалета	шт	1	801 302,60	1,00	801 302,60	100,0	1,00	801 302,60
6	Освещение площадки								0,00
	- опоры	опора	11	2 128 847,07	11,00	2 128 847,07	100,0	11	2 128 847,07
	- шкаф управления	к-т	1	108 528,38	1,00	108 528,38	100,0	1	108 528,38
7	Обустройство площадки								
	- беседка со скамейками	к-т	1	234 320,98	1,00	234 320,98	100,0	1,00	234 320,98
	- скамья-пешка	шт	2	68 361,79	2,00	68 361,79	100,0	2,00	68 361,79
	- урна на треноге	шт	2	38 484,49	2,00	38 484,49	100,0	2,00	38 484,49
	Участок км 227-228 (1 км)								
8	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм 4 см.	м2 основания	9000	2 422 102,96	9 000,00	2 422 102,96	100,0	9 000,00	2 422 102,96
9	Устройство асфальтобетонного покрытия 4 см	м2 покрытия	9000	19 548 267,94	9 000,00	19 548 267,94	100,0	9 000,00	19 548 267,94
10	Планировка обочин механизированным способом.	м2	6000	48 742,63	6 000,00	48 742,63	100,0	6 000,00	48 742,63
11	Разметка	км линии	3	119 937,29	3,00	119 937,29	100,0	3	119 937,29
12	Ремонт площадки отдыха км 227 (3500 м2)	м2	3500	27 336 576,95	3 500,00	27 336 576,95	100,0	3 500,00	27 336 576,95

13	Освещение площадки								
	- опоры	опора	11	2 461 474,78	11,00	2 461 474,78	100,0	11	2 461 474,78
	- шкаф управления	к-т	1	108 528,38	1,00	108 528,38	100,0	1	108 528,38
14	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм 4 см.	м2 основания	36000	8 236 738,18	36 000,00	8 236 738,18	100,0	36 000,00	8 236 738,18
15	Устройство асфальтобетонного покрытия 4 см	м2 покрытия	36000	77 045 672,19	36 000,00	77 045 672,19	100,0	36 000,00	77 045 672,19
16	Планировка обочин механизированным способом.	м2	24000	194 967,85	24 000,00	194 967,85	100,0	24 000,00	194 967,85
17	Разметка	км линии	12	479 750,94	12,00	479 750,94	100,0	12	479 750,94
Итого:				534 372 826,34		534 372 826,34			280 569 935,66
НДС-12%				64 124 739,16		64 124 739,16			33 668 392,28
Итого с НДС-12%				598 497 565,50		598 497 565,50			314 238 327,94

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора Рысбеков Е.С.

Куратор Селиканов Н.К.

Начальник отдела ЭиБД Аманов А.

Расценки проверил Боранбай Ш.К.

Технадзор:

Эксперт ТОО "АркадаKZ" Табаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор Ю.И.Моисеев

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 090140000306/210728/00 от 29.06.2021 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: **"Средний ремонт автомобильной дороги Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай", км 191,5-208 (16,5 км), км 227-228 (1 км), км 240-244 (4 км)"**

Акт выполненных работ № 2 за август 2021 г.
от 20 августа 2021 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	314 238 327,94
		Всего	314 238 327,94
		В том числе НДС 12%	33 668 392,28

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Рысбеков Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Реестр по выполненным работам к Акту №1 от "20" августа 2021 года

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Средний ремонт автомобильной дороги Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай", км 191,5-208 (16,5 км), км 227-228 (1 км), км 240-244 (4 км)						
Фрезерование 4 см.	**км**	*21,5*	*15,5*	*6,00*	*21,5*	*0,00*
Устройство покрытия 4 см из смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	**км**	*21,5*	*10,65*	*10,85*	*21,5*	*0,00*

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

_____ Моисеев Ю.И.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____Рысбеков Е.С.