Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 090140000306/241201/00 от 06.09.2024 года. Допсоглашение №090140000306/241201/05 от 30.05.2025 г
Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги Р-45 "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов" км 15+100-17+400, 18-25, 34-42

Форма №2

Акт №7 выполненных работ по Средний ремонт участка автодороги Р-45 "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов" км 15+100-17+400, 18-25, 34-42

от 30 мая 2025 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*цена за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Раздел 1. км 15+100 - 17+400 (2,3 км),	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда	тенге								
1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	м2	18400	1081,7	19903280,00	*18 400,00*	*19 903 280,00*	100%		
2	**Розлив вяжущих материалов**	т	5,52	233744,61	1290270,25	*5,52*	*1 290 270,25*	100%		
3	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	18400	600,95	11057480,00	*18 400,00*	*11 057 480,00*	100%		
3.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1795,84	32561,69	58475585,37	*1 795,84*	*58 475 585,37*	100%		
4	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м2	36800	10,82	398176,00	*36 800,00*	*398 176,00*	100%		
4.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	445,28	32561,69	14499069,32	*445,28*	*14 499 069,32*	100%		
5	**Перевозка фрезерованной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамекен. Расстояние перевозки 25 км**	1 т·км	25300	32,45	820985,00	*25 300,00*	*820 985,00*	100%		
	Подраздел 1.2. Обочины	тенге								
6	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	км	4,6	6344,78	29185,99	*4,60*	*29 185,99*	100%		
7	**Укрепление обочин фрезерованным материалом толщина 10 см**	м2	4600	721,14	3317244,00	*4 600,00*	*3 317 244,00*	100%		
	Подраздел 1.4. Организация дорожного движения	тенге								
8	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	км	4,6	121160,43	557337,98	*4,60*	*557 337,98*	100%	*4,60*	*557 337,98*
9	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	км	2,3	54862,61	126184,00	*2,30*	*126 184,00*	100%	*2,30*	*126 184,00*
	Подраздел 1.5. Автобусные остановки	тенге								-
10	**Демонтаж ж/бетонного павильона**	м3	2,6	112086,15	291423,99	*2,60*	*291 423,99*	100%	*2,60*	*291 423,99*
11	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	11,4	302,89	3452,95	*11,40*	*3 452,95*	100%	*11,40*	*3 452,95*
12	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	1 т·км	228	27,64	6301,92	*228,00*	*6 301,92*	100%	*228,00*	*6 301,92*
13	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	168	6293,11	1057242,48	*168,00*	*1 057 242,48*	100%	*168,00*	*1 057 242,48*
14	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	1 м	168	2145,38	360423,84	*168,00*	*360 423,84*	100%	*168,00*	*360 423,84*
15	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м3	11,2	11194,46	125377,95	*11,20*	*125 377,95*	100%	*11,20*	*125 377,95*
16	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	м2	112	1027,62	115093,44	*112,00*	*115 093,44*	100%	*112,00*	*115 093,44*
17	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	1 м3	21	11111,43	233340,03	*21,00*	*233 340,03*	100%	*21,00*	*233 340,03*
18	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,06	264526,57	15871,59	*0,06*	*15 871,59*	100%		
19	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	112	600,95	67306,40	*112,00*	*67 306,40*	100%		
19.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,9312	31549,55	344874,44	*10,93*	*344 874,44*	100%		
20	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м2	224	10,82	2423,68	*224,00*	*2 423,68*	100%		
20.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7104	31549,55	85511,90	*2,71*	*85 511,90*	100%		

21	**Остановочный комплекс 01**	**комплект**	**4**	**1674211,36**	**6696845,44**	*4,00*	*6 696 845,44*	100%	*4,00*	*6 696 845,44*
22	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**8**	**26448,32**	**211586,56**	*8,00*	*211 586,56*	100%	*8,00*	*211 586,56*
23	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**740**	**1027,62**	**760438,80**	*740,00*	*760 438,80*	100%	*740,00*	*760 438,80*
24	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**138,8**	**11111,43**	**1542266,48**	*138,80*	*1 542 266,48*	100%	*138,80*	*1 542 266,48*
25	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,35**	**264526,57**	**92584,30**	*0,35*	*92 584,30*	100%		
26	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**700**	**600,95**	**420665,00**	*700,00*	*420 665,00*	100%		
26.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	68,32	**32561,69**	**2224614,66**	*68,32*	*2 224 614,66*	100%		
27	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**1400**	**10,82**	**15148,00**	*1 400,00*	*15 148,00*	100%		
27.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	16,94	**32561,69**	**551595,03**	*16,94*	*551 595,03*	100%		
28	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,252**	**14912,7**	**3758,00**	*0,25*	*3 758,00*	100%	*0,25*	*3 758,00*
29	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,096**	**12489,58**	**1199,00**	*0,10*	*1 199,00*	100%	*0,096*	*1 199,49*
29.1	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09792	**24499,59**	**2399,00**	*0,10*	*2 399,00*	100%	*0,09792*	*2 399,00*
30	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**23576,22**	**94304,88**	*4,00*	*94 304,88*	100%	*4,00*	*94 304,88*
31	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40**	**1 шт.**	**4**	**11214,78**	**44859,12**	*4,00*	*44 859,12*	100%	*4,00*	*44 859,12*
32	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-размером 1050 мм х 700 мм**	**1 шт.**	**4**	**16312**	**65248,00**	*4,00*	*65 248,00*	100%	*4,00*	*65 248,00*
	Раздел 2. Км 18 - 25 (7,8 км)									
	Подраздел 2.1. Дорожная одежда									
33	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**122000**	**1081,7**	**131967400,00**	*122 000,00*	*131 967 400,00*	100%	*2 000,00*	*2 163 400,00*
34	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**36,6**	**233744,61**	**8555052,73**	*36,60*	*8 555 052,73*	100%	*0,60*	*140 246,77*
35	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**122000**	**600,95**	**73315900,00**	*122 000,00*	*73 315 900,00*	100%	*2 000,00*	*1 201 900,00*
35.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	11907,2	**32561,69**	**387718555,17**	*11 907,20*	*387 718 555,17*	100%	*195,20*	*6 356 041,89*
36	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**244000**	**10,82**	**2640080,00**	*244 000,00*	*2 640 080,00*	100%	*4 000,00*	*43 280,00*
36.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2952,4	**32561,69**	**96135133,56**	*2 952,40*	*96 135 133,56*	100%	*48,40*	*1 575 985,80*
37	**Перевозка фрезерованной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамекен. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км**	**1 т·км**	**173332,5221**	**32,45**	**5624640,34**	*173 332,5221*	*5 624 640,34*	100%	*59 548,5221*	*1 932 349,54*
	Подраздел 2.2. Обочины									
38	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	**км**	**15,6**	**6344,74**	**98977,94**	*15,60*	*98 977,94*	100%		
39	**Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 10 см**	**м2**	**15600**	**721,14**	**11249784,00**	*15 600,00*	*11 249 784,00*	100%		
40	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1**	**м2**	**18600**	**20,43**	**379998,00**	*18 600,00*	*379 998,00*	100%		
	Подраздел 2.3. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
42	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**4,6**	**121160,43**	**557337,98**	*4,60*	*557 337,98*	100%	*4,60*	*557 337,98*
43	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**2,3**	**54862,61**	**126184,00**	*2,30*	*126 184,00*	100%	*2,30*	*126 184,00*
	Подраздел 2.4. Автобусные остановки									
44	**Демонтаж ж/бетонного павильона**	**м3**	**5,2**	**112086,15**	**582847,98**	*5,20*	*582 847,98*	100%	*5,20*	*582 847,98*
45	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**11,4**	**302,89**	**3452,95**	*11,40*	*3 452,95*	100%	*11,40*	*3 452,95*
46	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31 км**	**1 т·км**	**353,4**	**27,64**	**9767,98**	*353,40*	*9 767,98*	100%	*353,40*	*9 767,98*
47	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**168**	**6293,11**	**1057242,48**	*168,00*	*1 057 242,48*	100%	*168,00*	*1 057 242,48*
48	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**168**	**2145,38**	**360423,84**	*168,00*	*360 423,84*	100%	*168,00*	*360 423,84*

49	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**11,2**	**11194,46**	**125377,95**	*11,20*	*125 377,95*	100%	*11,20*	*125 377,95*
50	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**112**	**1027,62**	**115093,44**	*112,00*	*115 093,44*	100%	*112,00*	*115 093,44*
51	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**21**	**11111,43**	**233340,03**	*21,00*	*233 340,03*	100%	*21,00*	*233 340,03*
52	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,06**	**264526,57**	**15871,59**	*0,06*	*15 871,59*	100%		
53	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**112**	**600,95**	**67306,40**	*112,00*	*67 306,40*	100%		
53.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,9312	**31549,55**	**344874,44**	*10,93*	*344 874,44*	100%		
54	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**224**	**10,82**	**2423,68**	*224,00*	*2 423,68*	100%		
54.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7104	**31549,55**	**85511,90**	*2,71*	*85 511,90*	100%		
55	**Остановочный комплекс 01**	**комплект**	**4**	**1674211,36**	**6696845,44**	*4,00*	*6 696 845,44*	100%	*4,00*	*6 696 845,44*
56	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**8**	**26448,32**	**211586,56**	*8,00*	*211 586,56*	100%	*8,00*	*211 586,56*
57	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**740**	**1027,62**	**760438,80**	*740,00*	*760 438,80*	100%	*740,00*	*760 438,80*
58	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**138,8**	**11111,43**	**1542266,48**	*138,80*	*1 542 266,48*	100%	*138,80*	*1 542 266,48*
59	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,35**	**264526,57**	**92584,30**	*0,35*	*92 584,30*	100%		
60	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**700**	**600,95**	**420665,00**	*700,00*	*420 665,00*	100%		
60.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	68,32	**32561,69**	**2224614,66**	*68,32*	*2 224 614,66*	100%		
61	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**1400**	**10,82**	**15148,00**	*1 400,00*	*15 148,00*	100%		
61.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	16,94	**32561,69**	**551595,03**	*16,94*	*551 595,03*	100%		
62	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,252**	**14912,7**	**3758,00**	*0,25*	*3 758,00*	100%	*0,25*	*3 758,00*
63	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,096**	**12489,58**	**1199,00**	*0,10*	*1 199,00*	100%	*0,096*	*1 199,00*
63.1	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09792	**24499,59**	**2399,00**	*0,10*	*2 399,00*	100%	*0,09792*	*2 399,00*
64	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**23576,22**	**94304,88**	*4,00*	*94 304,88*	100%	*4,00*	*94 304,88*
65	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40**	**1 шт.**	**4**	**11214,78**	**44859,12**	*4,00*	*44 859,12*	100%	*4,00*	*44 859,12*
66	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм**	**1 шт.**	**4**	**16312**	**65248,00**	*4,00*	*65 248,00*	100%	*4,00*	*65 248,00*
	Раздел 3. Км 34-42 (8 км), ИТОГО:									
	Подраздел 3.1. Дорожная одежда, ИТОГО									
67	**Бокситовый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1957,76**	**388,21**	**760022,01**	*1957,76*	*760 022,01*	100%		
68	**Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)**	**м2 основания или покрытия**	**68800**	**228,36**	**15711168,00**	*68800*	*15 711 168,00*	100%		
69	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**5879,8**	**10491,33**	**61686922,13**	*5879,8*	*61 686 922,13*	100%		
70	**Шлам бокситовый**	**1 тн**	**3328,2**	**2091,29**	**6960231,38**	*3328,2*	*6 960 231,38*	100%		
71	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0**	**1 т**	**776,58**	**35333,26**	**27439103,05**	*776,58*	*27 439 103,05*	100%		
72	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**32**	**233746,63**	**7479892,16**	*32*	*7 479 892,16*	100%		
73	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**64000**	**3779,94**	**241916160,00**	*64000*	*241 916 160,00*	100%		

74	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**256000**	**405,04**	**103690240,00**	*256000*	*103 690 240,00*	100%		
	Подраздел 3.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
75	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	**км**	**16**	**6344,81**	**101516,96**	*16*	*101 516,96*	100%		
76	**Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 10 см**	**м2**	**16000**	**721,14**	**11538240,00**	*16000*	*11 538 240,00*	100%		
	Подраздел 3.3. Ремонт съездов, ИТОГО	тенге								
77	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,053**	**233746,63**	**12388,57**	*0,053*	*12 388,57*	100%		
78	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**175**	**3779,94**	**661489,50**	*175*	*661 489,50*	100%		
79	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**350**	**405,04**	**141764,00**	*350*	*141 764,00*	100%		
	Подраздел 3.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
80	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**16**	**121160,44**	**1938567,04**	*16,00*	*1 938 567,04*	100%	*16,00*	*1 938 567,04*
81	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**8**	**54862,88**	**438903,04**	*8,00*	*438 903,04*	100%	*8,00*	*438 903,04*
	Подраздел 3.5. автобусные остановки, ИТОГО	тенге								-
82	**Демонтаж ж/бетонного павильона**	**м3**	**1,3**	**112086,15**	**145712,00**	*1,30*	*145 712,00*	100%	*1,30*	*145 712,00*
83	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**2,85**	**302,81**	**863,01**	*2,85*	*863,01*	100%	*2,85*	*863,01*
84	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31 км**	**1 т·км**	**133,95**	**27,64**	**3702,38**	*133,95*	*3 702,38*	100%	*133,95*	*3 702,38*
85	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**42**	**6293,12**	**264311,04**	*42,00*	*264 311,04*	100%	*42,00*	*264 311,04*
86	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**42**	**2145,38**	**90105,96**	*42,00*	*90 105,96*	100%	*42,00*	*90 105,96*
87	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**2,8**	**11194,29**	**31344,01**	*2,80*	*31 344,01*	100%	*2,80*	*31 344,01*
88	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**28**	**1027,61**	**28773,08**	*28,00*	*28 773,08*	100%	*28,00*	*28 773,08*
89	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**5,25**	**11111,43**	**58335,01**	*5,25*	*58 335,01*	100%	*5,25*	*58 335,01*
90	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,014**	**264526,57**	**3703,37**	*0,01*	*3 703,37*	100%		
91	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**28**	**600,96**	**16826,88**	*28,00*	*16 826,88*	100%		
91.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7328	**31549,55**	**86218,61**	*2,73*	*86 218,61*	100%		
92	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**56**	**10,82**	**605,92**	*56,00*	*605,92*	100%		
92.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,6776	**31549,55**	**21377,98**	*0,68*	*21 377,98*	100%		
93	**Остановочный комплекс 01**	**комплект**	**1**	**1674211,36**	**1674211,36**	*1,00*	*1 674 211,36*	100%	*1,00*	*1 674 211,36*
94	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**26448,32**	**52896,64**	*2,00*	*52 896,64*	100%	*2,00*	*52 896,64*
95	**Устройство оснований из щебеночных смесей С-4 однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**185**	**1027,62**	**190109,70**	*185,00*	*190 109,70*	100%	*185,00*	*190 109,70*
96	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**34,7**	**11111,43**	**385566,62**	*34,70*	*385 566,62*	100%	*34,70*	*385 566,62*
97	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0875**	**264526,57**	**23146,07**	*0,09*	*23 146,07*	100%		
98	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**175**	**600,95**	**105166,25**	*175,00*	*105 166,25*	100%		
98.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	17,08	**32561,69**	**556153,67**	*17,08*	*556 153,67*	100%		
99	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**350**	**10,82**	**3787,00**	*350,00*	*3 787,00*	100%		
99.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,235	**32561,69**	**137898,76**	*4,24*	*137 898,76*	100%		
100	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,063**	**14920,63**	**940,00**	*0,06*	*940,00*	100%	*0,063*	*940,00*

101	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,024**	**12500**	**300,00**	*0,02*	*300,00*	100%	*0,024*	*300,00*
101.1	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02448	**24499,59**	**599,75**	*0,02*	*599,75*	100%	*0,02448*	*599,75*
102	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**23576,22**	**23576,22**	*1,00*	*23 576,22*	100%	*1,00*	*23 576,22*
103	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40**	**1 шт.**	**1**	**11214,78**	**11214,78**	*1,00*	*11 214,78*	100%	*1,00*	*11 214,78*
104	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм**	**1 шт.**	**1**	**16311,96**	**16311,96**	*1,00*	*16 311,96*	100%	*1,00*	*16 311,96*
	Заготовка материалов для приготовления асфальтобетонной смеси									
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (для приготовления асфальтобетонной смеси) Цена: 219222,92*75%=164417,19 Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размере 75% от стоимости данных материалов	**т**	**1011,11395**	**164417,19**	**166244514,44**			100%		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (для приготовления асфальтобетонной смеси) Цена: 6359,22*75%=4769,42 Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размере 75% от стоимости данных материалов	**м3**	**4816,461204**	**4769,42**	**22971726,40**			100%		
	ВСЕГО с НДС-12%				**1 344 421 411,31**		**1 344 421 411,31**			**43 662 605,36**
	в т.ч. НДС-12%				**144 045 151,21**		**144 045 151,21**			**4 678 136,29**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора **Шоныбаев А.А.**

Куратор **Баймухан Н.А.**

Начальник отдела ЭиБД **Нурмагамбетов Ж.С.**

Расценки проверил **Горелова Т.Ю.**

Технический надзор ТОО "SSK Holding" **Аубакиров А.С.**

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор **Моисеев Ю.И.**

Реестр по выполненным работам
к Акту №7 от "30" мая 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка автодороги Р-45 "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов"						
Павлодарская						
км 15+100-17+400, 18-25, 34-42						
Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з	км	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00
Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	км	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Фрезерование	км	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00

Директор
ТОО"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Моисеев Ю.И.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Шоинбаев А.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 090140000306/241201/00 от 06.09.2024 года. Допсоглашение №090140000306/241201/05 от 30.05.2025 г
Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги Р-45 "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов"
км 15+100-17+400, 18-25, 34-42

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2025 г.
30.05.2025 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
		Раздел 1. км 15+100 - 17+400 (2,3 км)	
		Подраздел 1.4. Организация дорожного движения	
		Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами	683 521,98
		Подраздел 1.5. Автобусные остановки	
		Остановочный комплекс 01	11 403 793,88
		Установка знаков дорожных на металлических стойках	211 768,49
		Раздел 2. Км 18 - 25 (7,8 км)	
		Подраздел 2.1. Дорожная одежда	
		Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	4 095 749,54
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 5 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9 317 454,46
		Подраздел 2.3. Организация дорожного движения	
		Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами	683 521,98
		Подраздел 2.4. Автобусные остановки	
		Остановочный комплекс 01	11 698 683,93
		Установка знаков дорожных на металлических стойках	211 768,00
		Раздел 3. Км 34-42 (8 км)	
		Подраздел 3.4. Организация дорожного движения	
		Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами	2 377 470,08
		Подраздел 3.5. автобусные остановки	
		Остановочный комплекс 01	2 925 930,81
		Установка знаков дорожных на металлических стойках	52 942,71
		Итого с НДС-12%	**43 662 605,36**
		В т.ч НДС-12%	**4 678 136,29**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Шоныбаев А.А.

Генподрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

Моисеев Ю.И.