Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№160/022	21.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.	197 104 006,00	50 601 577,68	-	-	-	-	-	-	6 072 189,32	56 673 767,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау — Шидловский Ю.П.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Кокшетауавтодор" — Бадалян Р.М.

				1159,64	431,41	417471	155308	60,3	0,3825	137,7
76	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	192,48	43357,97		8345542				
		м3								
77	11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	3,65	3324,11	2219,18	12133	8100	3629	1,25	4,5625
		м3 сборных железобетонных плит		945,21	703,56	3450	2568	60,3	0,6737	2,45901
78	11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	5,8	3257,41	1987,59	18893	11528	5742	1,28	7,424
		м3 сборных железобетонных плит		1067,41	574,48	6191	3332	60,3	0,5672	3,28976
79	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	191,32	45653,85		8734495				
		м3								
80	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	191,32	635		121488				
		м3								
81	21-020199-9911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	191,32	568		108670				
		м3								
82	21-020199-9912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	191,32	736		140812				
		м3								
87	11-010205-0501	Засыпка вручную. Песком	37,5	598,08	–	22428	–	13254	0,885	33,1875
		м3 грунта		598,05	–	22427	–	59,1	–	–
88	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,100;	41,25	1223,11		50453				
		м3								
	Раздел 4 Дорожная одежда.									
101	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /устройство корыта/	208	24,39	24,39	5074	5074	959	–	–
		м3 грунта		–	7,8	–	1622	59,1	0,00681	1,41648

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.

Договор № 160/022 от 21.06.2019г

Акт №2
выполненных работ от 25 сентября 2019 года
за сентябрь месяц 2019г
Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Водоотводные лотки.									
70	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	184,56	160,61	151,57	29643	27973	5636	0,0129	2,38082
		м3 грунта		8,92	42,74	1647	7889	59,1	0,03733	6,88962
71	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	9,23	2212,24	–	20419	–	12068	2,976	27,46848
		м3 грунта		2212,24	–	20419	–	59,1	–	–
72	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	18,09	195		3528				
		т								
73	41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	379,83	104,4		39654				
		т								
74	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	29,7	2619,69		77805				
		м3								
75	11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	360	2352,34	1184,99	846841	426596	345386	1,56	561,6
		м лотка								

102	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	208	16,41	16,41	3414	3414	645	–	–
		м3 грунта		–	5,25	–	1091	59,1	0,00458	0,95264
103	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	208	122,75	115,84	25531	24095	4853	0,00984	2,04672
		м3 грунта		6,81	32,67	1416	6795	59,1	0,02853	5,93424
104	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	626	27,76	27,76	17379	17379	3283	–	–
		м3 грунта		–	8,87	–	5555	59,1	0,00775	4,8515
105	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	626	17,05	17,05	10674	10674	2016	–	–
		м3 грунта		–	5,45	–	3412	59,1	0,00476	2,97976
106	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	626	99,8	94,2	62477	58967	11875	0,008	5,008
		м3 грунта		5,53	26,56	3464	16629	59,1	0,0232	14,5232
107	41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	1582,58	104,4		165221				
		т								
112	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	58,781	32900,2		1933907				
		м3								
	Раздел 5 Тротуары.									
123	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,39	1843,5	–	26528	–	15678	2,48	35,6872
		м3 грунта		1843,5	–	26528	–	59,1	–	–
####	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	27,78	195		5417				
		т								
128	41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	27,78	104,4		2900				
		т								

129	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4,592	2591,68	676,83	11901	3108	1919	0,78	3,58176
		м3 основания		564,9	257,84	2594	1184	50,8	0,29	1,33168
130	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	164	1435,15	19,95	235365	3272	52476	0,698	114,472
		м бортового камня		523,32	7,32	85824	1201	60,3	0,0065	1,066
132	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	28,496	31924,53		909721				
		м3								
134	11-270701-0201	Основания под тротуары из естественного щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/	287,5	550,85	94,22	158370	27087	36197	0,243	69,8625
		м2 покрытия		182,19	26,61	52379	7649	60,3	0,0292	8,395
135	11-270701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-575	30,27	3,4	-17405	-1955	-1700	0,0054	-3,105
		м2 покрытия		4,05	0,85	-2328	-491	60,3	0,001	-0,575
137	11-270701-0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные толщиной 4 см. Устройство	1000	1421,72	22,46	1421719	22460	50572	0,0896	89,6
		м2 покрытия		76,49	7,38	76487	7380	60,3	0,0075	7,5
	Локальная смета № 6-1-3 Наружные сети теплоснабжения.									
32	21-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	43,8	3620,42		158574				
		м2								
	Раздел 1 Ж/б каналы									
34	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	263,181	7181,12	1983,45	1889934	522007	532450	3,33	876,39273
		м3 сборных конструкций		2713,15	544,71	714050	143358	62,1	0,55426	145,8707
35	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	170,871	45653,85		7800919				
		м3								
37	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	92,31	19581,1		1807531				

		м3								
	Раздел 2 Оклеечная гидроизоляция каналов									
38	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	647,19	651,56	19,01	421684	12306	102632	0,356	230,39964
		м2 стяжки		250,79	9,6	162310	6215	60,9	0,0127	8,21931
39	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	1294,38	101,52	3,24	131405	4199	3695	0,0044	5,69527
		м2 стяжки		3,1	1,59	4012	2055	60,9	0,0021	2,7182
40	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	647,19	1268,41	57,22	820901	37030	166947	0,416	269,23104
		м2 изолируемой поверхности		415,59	7,99	268965	5168	60,9	0,0098	6,34246
41	11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	685,48	1313,41	3,59	900314	2461	278173	0,967	662,85916
		м2 поверхности		797,13	1,71	546415	1170	50,8	0,002	1,37096
42	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	72,26	4385,1	–	316867	–	160968	5,95	429,947
		м3 кладки		4385,1	–	316867	–	50,8	0,36	26,0136
	Раздел 4 Неподвижные опоры НО-700									
49	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	4,4	26296,59	550,45	115705	2422	17703	7,85	34,54
		м3 конструкции		6395,91	82,95	28142	365	62,1	0,08498	0,37391
50	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,015	195357,61		2930				
		т								
51	21-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,5635	292185,4		164646				
		т								
52	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	0,1098	172589,65		18950				
		т								
	Раздел 6 Колодец под шаровые краны Кз 4									
111	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	2,88	4798,61	320,49	13820	923	1178	0,789	2,27232

123	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,5	19242,06		9621			
		м3							
124	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,086	19581,1		21265			
		м3							
125	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2127,3		4255			
		шт.							
126	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,7	45653,85		31958			
		м3							
127	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05	10040	900	502	45	230	11,6	0,58
		т		9120	360	456	18	48,5	0,38	0,019
128	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,05	168417,59		8421			
		т							
129	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	31327,62		62655			
		комплект							

Раздел 8 Колодец под шаровые краны Кз 9

130	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	2,16	4798,61	319,91	10365	691	884	0,789	1,70424
		м2 покрытия		576,39	95,37	1245	206	60,9	0,099	0,21384
131	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	1,68	12751,19	2456,55	21422	4127	7777	8,27	13,8936
		м3 конструкции		6738,1	716,67	11320	1204	62,1	0,72871	1,22423
132	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,5	19242,06		9621			
		м3							
133	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,78	25770,02		20101			
		м3							
134	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2127,3		4255			
		шт.							

135	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,36	45653,85		16435				
		м3								
136	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05	10040	900	502	45	230	11,6	0,58
		т		9120	360	456	18	48,5	0,38	0,019
137	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,05	168417,59		8421				
		т								
138	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	31327,62		62655				
		комплект								
	Раздел 9 Узлы трубопроводов									
	9.1 УТ-3, УТ-3а.									
239	23-040904-0701	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	4	54122,36		216489				
		шт.								
	Раздел 11 Врезка в существующие сети									
307	13-121001-0509	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали	2	31458	590,5	62916	1181	24425	31	62
		врезка		30080	–	60160	–	40,6	–	–
308	13-121001-0508	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали	2	25417	511,5	50834	1023	19697	25	50
		врезка		24258	–	48516	–	40,6	–	–
	Всего прямые затраты					**38949347**				**3636**
										395

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 916 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 248 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 384 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге 34 567 322

материалы, изделия и конструкции, тенге	34 567 322
- перевозка грузов, тенге	216 720
Накладные расходы I уровня, тенге	1 904 735
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 854 082
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 732 214
Итого, тенге	42 586 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 406 904
Всего	**45 993 200**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	478 329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	1 288 191
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**47 759 720**
прогнозные цены 2018г-100% (Иинф=1,06)	**50 625 303**
с учетом ценовой скидки	50601578
НДС (12 %)	6 072 189
Всего по акту с учетом НДС	**56 673 767**

Заказчик:

Руководитель ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау

_____ Шидловский Ю.П.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Кокшетауавтодор"

_____Бадалян Р.М.

Работы принял :

Тех.надзор : эксперт тех. надзора ТОО "Мерей Тайынша"

_____Бапанов А.М.