Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с. Кобда, ул. Абылхайр хана, 38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990340008515**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 1 от 14.01.2025г.	

Номер документа	Дата составления
5	**01.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской област			Работа	1	70 858 121,28	70 858 121,28	7 591 941,57
				Итого	1	x	70 858 121,28	7 591 941,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о директора / _____ / Н. Сарбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2025

М.П.

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.

Договор: №1 от 14.01.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		1	14.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.	106 213 283,04	63 266 179,71							7 591 941,57	**70 858 121,28**

Всего к оплате: 70 858 121,28 (семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать один) тенге, 28 тиынов.

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель: Сарбала А.Е.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель: Асан Н.Ж.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: "Курылысмаркетинг" Джубаев А.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "G6-Project" Ержанов Е.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

НПК РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №1 от 14.01.2025 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за апрель месяц 2025 год

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51552345**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23869035
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11989115*
		машины и механизмы	тенге			701108
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*224825*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26982204
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 310		
	Раздел 1.	**Стены**				**365394**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			229605
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*113586*
		машины и механизмы	тенге			115
		материалы, изделия и конструкции	тенге			135674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
1	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3**	м^3	3,1	117 869	365394
	Раздел 2.	**Отделочные работы**				**26816154**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17958427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9025642*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			302249
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102884*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8555479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 891		
		Подвал				
2	**1115-0203-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**164**	**4 779**	**783756**
3	**1115-0206-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2отделываемой поверхности**	**164**	**2 806**	**460184**
6	**1115-0206-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**475,5**	**2 283**	**1085566**
7	**1115-0203-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**475,5**	**3 991**	**1897720**
9	**1115-0206-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**10,9**	**2 283**	**24885**
		Первый этаж				
12	**1115-0203-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемойповерхности**	**345,2**	**4 779**	**1649711**
13	**1115-0206-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2отделываемой поверхности**	**345,2**	**2 806**	**968631**
16	**1115-0108-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**549,7**	**16 890**	**9284433**
17	**1115-0206-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 515**	**2 283**	**3458745**
18	**1115-0203-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 515**	**3 991**	**6046365**

1	2	3	4	5	6	7
						103100
20	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	72	2 283	164376
21	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	72	11 552	831744
22	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	70,1	2 283	160038
	Раздел 3.	Полы				
		из них				
		затраты на труд рабочих				9350838
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			4629803
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*2326604*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			275525
		нормативная трудоемкость	тенге			*80875*
			чел.-ч	1 108		4445511
		Тип1				
35	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	152,2	829	126174
36	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,176	54 711	666161
37	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	152,2	2 413	367259
38	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	152,2	433	65903
39	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	152,2	6 186	941509
40	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	152,2	3 701	563292
41	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	152,2	2 413	367259
42	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	152,2	9 678	1472992
		Тип2				
43	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	155,8	829	129158

1	2	3	4	5	6	7
44	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,464	54 711	681918
45	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	155,8	2 413	375945
46	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	155,8	433	67461
47	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	155,8	6 368	992134
		Тип3				
50	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	32,8	10 955	359324
		Второй этаж				
		Тип1				
58	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,7	2 413	122339
59	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	50,7	866	43906
60	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	50,7	10 955	555418
		Тип2				
61	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	263,1	2 413	634860
62	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	263,1	866	227845
		Тип3				
64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	91,3	2 413	220307
65	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	91,3	866	79066
66	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	91,3	3 183	290608
	Раздел 6. Проемы					
		итого				15019959
		затраты на труд рабочих	тенге			1051200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*323283*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			123219
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41066*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13845540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
		Окна				
87	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	181,68	8 500	1544280
88	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	92,4	54 922	5074793
89	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	89,28	58 644	5235736
90	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	80,4	6 762	543665
91	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	44,6318	5 673	253196
		Витражи				
102	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	18,05	4 078	73608
103	1110-0502-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м^2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м^2	4,41	3 992	17605
104	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м^2	18,05	98 545	1778737
105	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	4,41	113 002	498339

ИТОГО:	**51552345**
Общеплощадочные затраты 5,9%	**3 041 588**
Итого с затратами:	**54 593 933**

1	2	3	4	5	6	7
	Сметная прибыль 5%					2 729 697
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2 729 697
	ИТОГО с затратами:					60 053 327
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075					64 557 326
	Договорная стоимость К=0,980000000675					63 266 179,71
	НДС 12%					7 591 941,57
	ВСЕГО по акту:					70 858 121,28

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"
Руководитель _____ **Сарбала А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ **Джубаев А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "G6-Project"
_____ **Ержанов Е.А.**