к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)**

и его адрес: **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		23	14.02.2023				
		23/4	25.04.2024				
		23/6	30.04.2025				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце 2025г.,без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)	425 101 261,94	38 917 893,41							4 670 147,21	43 588 040,62
ИТОГО к оплате:	425 101 261,94	38 917 893,41							**4 670 147,21**	**43 588 040,62**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133

Временно и.о. руководителя _____ **Мисюрин В.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 111140009400133378

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDRT»
Гослицензия №17015214 от 29.08.2017 года

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Благоустройство

Акт № 15

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на Благоустройство площадки насосной станции 2-го подъема /ЛС07-01-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	ЛС выкл.к Акту 15 п.1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/**	$м^3$ грунта	1 074,78		82,44	82,44	88605	88605	--	23471	121042
			НР - 72%; СП - 8%				--	30,33	--	32598		8966	
2	ЛС выкл.к Акту 15 п.2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/снятие растительного слоя с передвижкой до 30м/**	$м^3$ грунта	1 074,78		152,64	152,64	164054	164055	--	43459	224114
			НР - 72%; СП - 8%				--	56,16	--	60360		16601	
3	ЛС выкл.к Акту 15 п.3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/разработка из резерва грунта для поднятия площадки/**	$м^3$ грунта	2 587,17		175,61	166,56	454333	430919	1138	108469	607826
			НР - 72%; СП - 8%				8,61	49,62	22276	128375		45024	
4	ЛС выкл.к Акту 15 п.4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.**	т·км	4 527,5475		243	--	1100194	--		--	1188210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88016	
5	ЛС 1101-0104-0102 выкл.к РСНБ РК 2022 Кзтр Акту и Кэм=1,12 15 п.5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/распределение привезенного грунта на площадке/**	$м^3$ грунта	2 587,17	96,34	96,34	249248	249248	--	66035	340506
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,45	--	91715		25223	
6	ЛС 1101-0104-0110 выкл.к РСНБ РК 2022 Кзтр Акту и Кэм=1,12 15 п.6 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/распределение привезенного грунта на площадке до 30м/**	$м^3$ грунта	2 587,17	164,87	164,87	426547	426547	--	112995	582706
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,66	--	156938		43163	
7	ЛС 1101-0201-0105 выкл.к РСНБ РК 2022 Кзтр Акту и Кэм=1,12 15 п.7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см/средняя толщина насыпного грунта 50см/**	$м^3$ уплотненного грунта	2 587,17	86,23	86,23	223092	223092	--	57932	303506
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,1	--	80461		22482	
8	ЛС 1101-0201-0111 выкл.к РСНБ РК 2022 Кзтр Акту и Кэм=1,12 15 п.8 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	$м^3$ уплотненного грунта	2 587,17	29,29	29,29	75778	75778	--	21142	104674
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,35	--	29364		7754	
9	ЛС 414-104-0301 РСНБ выкл.к РК 2022 Акту 15 п.9	**Щебень, гравий, галька/дресва/. Погрузка/из резерва/.**	т	1 308,874	462	--	604700	--		--	653076
		СП - 8%			--	--	--	--		48376	
10	10 412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.**	т·км	1 308,874	243	--	318056	--		--	343501
		СП - 8%			--	--	--	--		25445	
11	ЛС 1127-0401-0102 выкл.к РСНБ РК 2022 Кзтр Акту и Кэм=1,12 Изм. и 15 доп. вып. 25 п.11	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	934,91	2 391,23	2 062,38	2235585	1928139	--	594762	3056775
		НР - 72%; СП - 8%			328,85	554,72	307445	518613		226428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				5940192	3586383	1138	1028265	7525936
							329721	1098424	--	557478	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5940192				
		Материалы	тенге				1138				
		Всего заработная плата	тенге					1428145			
		Транспортные расходы	тенге				2022950				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				1028265				
			Сметная прибыль	тенге				557478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7525935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
			Сметная заработная плата	тенге					1428145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7525935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
			Сметная заработная плата	тенге					1428145			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								7525935
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				329721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3586383			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1098424			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1138		
			- Перевозка грузов	тенге				2022950				
			- Накладные расходы	тенге							1028265	
			- Сметная прибыль	тенге							557478	
			Итого по АКТУ							7 525 935		
			Временные здания и сооружения 1,6%							120 414,96		
			Итого с временными							7 646 349,96		
			Зимние удорожания 2,32%							177 395,32		
			Итого с зимними удорожаниями							7 823 745,28		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							156 474,91		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							7 980 220,18		
			Скидка 5%							-399 011,01		
			Итого со скидкой							7 581 209,18		
			НДС12%							909 745,10		
			Итого по АКТУ							**8 490 954,28**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Временно и.о. руководителя

Мисюрин В.А.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

Нургалиев А.Г.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Элихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружное электроснабжение и электроосвещение (площадка насосных станции 2-го подъема)

Акт № 16

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Наружное электроснабжение (площадка насосных станции 2-го подъема) /ЛС04-02-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЛС Включить к Акту 18 п.1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	53,297		348,83	348,83	18592	18591	--	3936	24331
			НР - 72%; СП - 8%				--	102,58	--	5467		1802	
2	ЛС Включить к Акту 18 п.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	1,648		3 835,96	--	6322	--	--	4552	11743
			НР - 72%; СП - 8%				3 835,96	--	6322	--		870	
3	ЛС Включить к Акту 18 п.3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	6,105		405,72	405,72	2477	2477	--	524	3242
			НР - 72%; СП - 8%				--	119,31	--	728		240	
4	ЛС Включить к Акту 18 п.4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,18		4 603,15	--	829	--	--	597	1540
			НР - 72%; СП - 8%				4 603,15	--	829	--		114	
5	ЛС Включить к Акту 18 п.5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	53,41875		83	--	4434	--		--	4789

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
6	ЛС Включить к Акту 18 п.6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	6,105	52,2	44,85	319	274	1	102	455
			НР - 72%; СП - 8%			7,17	16,14	44	99		34	
7	ЛС Включить к Акту 18 п.7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,65	2 002,01	--	3303	--	--	2378	6136
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	3303	--		455	
8	ЛС Включить к Акту 18 п.8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	53,3	67,52	67,52	3599	3599	--	953	4916
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	1324		364	
9	ЛС Включить к Акту 18 п.9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	111	463,19	283,21	51414	31436	--	26346	83981
			НР - 72%; СП - 8%			179,98	149,68	19978	16614		6221	
10	ЛС Включить к Акту 18 п.10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный.**	$м^3$	6,105	4 487	--	27393	--	27393	--	29584
			СП - 8%			--	--	--	--		2191	
11	ЛС Включить к Акту 18 п.11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	111	11,81	1,14	1311	127	--	901	2389
			НР - 72%; СП - 8%			10,67	0,6	1184	67		177	
12	ЛС Включить к Акту 18 п.12	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м.**	м	111	237	--	26307	--	26307	--	28412
			СП - 8%			--	--	--	--		2105	
13	ЛС Включить к Акту 18 п.13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	97	653,52	270,26	63391	26215	5170	30674	101590
			НР - 72%; СП - 8%			329,96	109,24	32006	10596		7525	
14	ЛС Включить к Акту 18 п.14	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	7	860,49	312,64	6023	2189	684	2888	9624
			НР - 72%; СП - 8%			449,95	123,14	3150	862		713	
15	ЛС Включить к Акту 18 п.15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	622,99	255,76	8722	3581	941	4069	13814
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	4200	1452		1023	
16	ЛС Включить к Акту 18 п.16	243-126-1407 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0.66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х35 (ок)-0.66.**	км	0,12	1 986 564	--	238388	--	238388	--	257459

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19071	
17	ЛС Включить к Акту 18 п.17	243-126-1406 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х25 (ок)-0,66.**	км	0,01	1 573 735	--	15737	--	15737	--	16996
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
18	ЛС Включить к Акту 18 п.18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	14	288,63	18,44	4041	258	61	2687	7266
			НР - 72%; СП - 8%			265,84	0,73	3722	10		538	
19	ЛС Включить к Акту 18 п.19	241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.**	м	14	1 660	--	23240	--	23240	--	25099
			СП - 8%			--	--	--	--		1859	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								633365
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				74738				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					88747			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					37219			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						337924		
			- Перевозка грузов	тенге				4434				
			- Накладные расходы	тенге							80607	
			- Сметная прибыль	тенге							46916	
			Итого по АКТУ							633 365		
			Временные здания и сооружения 1,6%							10 133,84		
			Итого с временными							643 498,84		
			Зимние удорожания 2,32%							14 929,17		
			Итого с зимними удорожаниями							658 428,01		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							13 168,56		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							671 596,57		
			Скидка 5%							-33 579,83		
			Итого со скидкой							638 016,74		
			НДС12%							76 562,01		
			Итого по АКТУ							714 578,75		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Временно и.о. руководителя

Мисюрин В.А.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51KJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

Нургалиев А.Г.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружное электроснабжение и электроосвещение (площадка насосных станции 2-го подъема)

Акт № 17

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Наружное электроосвещение (площадка насосных станции 2-го подъема) /ЛС04-02-02/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЛС Включить к Акту 19 п.1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**137,32**		**348,83**	**348,83**	**47901**	**47901**	**--**	**10142**	**62687**
			НР - 72%; СП - 8%				--	**102,58**	--	**14086**		**4643**	
2	ЛС Включить к Акту 19 п.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**4,25**		**3 835,96**	**--**	**16303**	**--**	**--**	**11738**	**30284**
			НР - 72%; СП - 8%				**3 835,96**	**--**	**16303**	**--**		**2243**	
3	ЛС Включить к Акту 19 п.3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**15,73**		**405,72**	**405,72**	**6382**	**6382**	**--**	**1351**	**8352**
			НР - 72%; СП - 8%				--	**119,31**	--	**1877**		**619**	
4	ЛС Включить к Акту 19 п.4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0,47**		**4 603,15**	**--**	**2163**	**--**	**--**	**1558**	**4018**
			НР - 72%; СП - 8%				**4 603,15**	**--**	**2163**	**--**		**298**	
5	ЛС Включить к Акту 19 п.5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**137,6375**		**83**	**--**	**11424**	**--**		**--**	**12338**
			СП - 8%				--	--	--	--		**914**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЛС Включить к Акту 19 п.6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	15,73	52,2	44,85	821	706	2	264	1172
			НР - 72%; СП - 8%			7,17	16,14	113	254		87	
7	ЛС Включить к Акту 19 п.7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,25	2 002,01	--	8509	--	--	6126	15806
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	8509	--		1171	
8	ЛС Включить к Акту 19 п.8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	137,32	67,52	67,52	9272	9272	--	2456	12666
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	3411		938	
9	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	463,19	283,21	132472	80998	--	67884	216384
			НР - 72%; СП - 8%			179,98	149,68	51474	42808		16028	
10	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	$м^3$	15,73	4 487	--	70581	--	70581	--	76227
			СП - 8%			--	--	--	--		5646	
11	5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	286	11,81	1,14	3378	326	--	2321	6155
			НР - 72%; СП - 8%			10,67	0,6	3052	172		456	
12	6	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м.	м	286	237	--	67782	--	67782	--	73205
			СП - 8%			--	--	--	--		5423	
					КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ							
13	ЛС Включить к Акту 19 п.9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях/футляр/	м	14	288,63	18,44	4041	258	61	2687	7266
			НР - 72%; СП - 8%			265,84	0,73	3722	10		538	
14	ЛС Включить к Акту 19 п.10	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.	м	14	1 660	--	23240	--	23240	--	25099
			СП - 8%			--	--	--	--		1859	
15	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	290,2	653,52	270,26	189652	78429	15469	91768	303934
			НР - 72%; СП - 8%			329,96	109,24	95754	31701		22514	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ЛС Включить к Акту 19 п.11	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	7	860,49	312,64	6023	2189	684	2888	9624
			НР - 72%; СП - 8%			449,95	123,14	3150	862		713	
17	ЛС Включить к Акту 19 п.12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	622,99	255,76	8722	3581	941	4069	13814
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	4200	1452		1023	
18	ЛС Включить к Акту 19 п.13	243-125-1519 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-0,66.**	км	0,3117	745 775	--	232458	--	232458	--	251055
			СП - 8%			--	--	--	--		18597	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**1130086**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				188440				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					230042			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					96633			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						411220		
			- Перевозка грузов	тенге				11424				
			- Накладные расходы	тенге							205252	
			- Сметная прибыль	тенге							83710	
			Итого по АКТУ							1 130 086		
			Временные здания и сооружения 1,6%							18 081,38		
			Итого с временными							1 148 167,38		
			Зимние удорожания 2,32%							26 637,48		
			Итого с зимними удорожаниями							1 174 804,86		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							23 496,10		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							1 198 300,96		
			Скидка 5%							-59 915,05		
			Итого со скидкой							1 138 385,91		
			НДС12%							136 606,31		
			Итого по АКТУ							**1 274 992,22**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Временно и.о. руководителя

Мисюрин В.А.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт **Мшинахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.03.2022 г. уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

Нургалиев А.Г.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной
Эксперт **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружное электроснабжение и электроосвещение (площадка насосных станции 1-го подъема)

Акт № 18

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Наружное электроснабжение (площадка насосных станции 1-го подъема) /ЛС04-01-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЛС Включить к Акту 16 п.1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	55,6		348,83	348,83	19395	19395	--	4106	25382
			НР - 72%; СП - 8%				--	102,58	--	5703		1880	
2	ЛС Включить к Акту 16 п.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	1,72		3 835,96	--	6598	--	--	4750	12256
			НР - 72%; СП - 8%				3 835,96	--	6598	--		908	
3	ЛС Включить к Акту 16 п.3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	6,37		405,72	405,72	2584	2584	--	547	3382
			НР - 72%; СП - 8%				--	119,31	--	760		251	
4	ЛС Включить к Акту 16 п.4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,19		4 603,15	--	875	--	--	630	1625
			НР - 72%; СП - 8%				4 603,15	--	875	--		120	
5	ЛС Включить к Акту 16	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	55,72875		83	--	4625	--		--	4995
			СП - 8%				--	--	--	--		370	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЛС Включить к Акту 16 п.6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	6,369	52,15	44,85	332	286	--	107	474
			НР - 72%; СП - 8%			7,17	16,14	46	103		35	
7	ЛС Включить к Акту 16 п.7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,72	2 002,01	--	3443	--	--	2479	6396
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	3443	--		474	
8	ЛС Включить к Акту 16 п.8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	55,6	67,52	67,52	3754	3754	--	994	5128
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	1381		380	
9	ЛС Включить к Акту 16 п.9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	115,8	463,19	283,21	53637	32796	--	27486	87613
			НР - 72%; СП - 8%			179,98	149,68	20842	17333		6490	
10	ЛС Включить к Акту 16 п.10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный.**	$м^3$	6,369	4 416	--	28126	--	28126	--	30376
			СП - 8%			--	--	--	--		2250	
11	ЛС Включить к Акту 16 п.11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	115,8	11,81	1,14	1368	132	--	940	2492
			НР - 72%; СП - 8%			10,67	0,6	1236	69		185	
12	ЛС Включить к Акту 16	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м.**	м	115,8	237	--	27445	--	27445	--	29641
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				152182	58947	55571	42039	209760
								33040	25349	--	15539	
		Стоимость монтажных работ		тенге				55005				
		Всего заработная плата		тенге					39480			
			Накладные расходы	тенге				28426				
			Сметная прибыль	тенге				6675				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				90106				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					39480			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				97177				
		Материалы		тенге				1				
		Всего заработная плата		тенге					18909			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				55571				
		Транспортные расходы		тенге				4625				
			Накладные расходы	тенге				13613				
			Сметная прибыль	тенге				8864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				119654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					18909			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				209760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	тенге					58389			
			РАЗДЕЛ 2. ШКАФ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ									
13	13	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11 869,87	160,15	11870	160	2364	6781	20143
			НР - 72%; СП - 8%			9 345,66	72,84	9346	73		1492	
14	14	247-201-1203 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31(Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /прим./).**	шт.	1	67 707	--	67707	--	67707	--	73124
			СП - 8%			--	--	--	--		5417	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	5 839,59	38,25	29198	191	14243	10630	43014
			НР - 72%; СП - 8%			2 952,81	--	14764	--		3186	
16	16	247-204-3403 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА.**	шт.	1	12 531	--	12531	--	12531	--	13533
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
17	17	247-204-1826 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С".**	шт.	4	10 888	--	43552	--	43552	--	47036
			СП - 8%			--	--	--	--		3484	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ									
18	28	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	115,8	653,52	270,26	75678	31296	6173	36619	121280
			НР - 72%; СП - 8%			329,96	109,24	38209	12650		8984	
19	ЛС Включить к Акту 16 п.13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	9,2	860,49	312,64	7917	2876	901	3796	12650
			НР - 72%; СП - 8%			449,95	123,14	4140	1133		937	
20	ЛС Включить к Акту 16 п.14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	115,8	622,99	255,76	72142	29617	7788	33658	114264
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	34737	12011		8464	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЛС Включить к Акту 16 п.15	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам /без креплений/ по всей длине**	м кабеля	97	860,49	312,64	83468	30327	9496	40025	133372
			НР - 72%; СП - 8%			449,95	123,14	43645	11945		9879	
22	ЛС Включить к Акту 16 п.16	243-140-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16 (ок)-0,66.**	км	0,2128	860 858	--	183191	--	183191	--	197846
			СП - 8%			--	--	--	--		14655	
23	ЛС Включить к Акту 16 п.17	243-102-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66.**	км	0,125	455 964	--	56996	--	56996	--	61556
			СП - 8%			--	--	--	--		4560	
24	ЛС Включить к Акту 16 п.18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	115,8	288,63	18,44	33423	2136	503	22226	60100
			НР - 72%; СП - 8%			265,84	0,73	30784	85		4452	
25	ЛС Включить к Акту 16 п.19	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм.**	м	115,8	829	--	95998	--	95998	--	103678
			СП - 8%			--	--	--	--		7680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				773671	96603	501443	153735	1001596
								175625	37897	--	74192	
			Стоимость монтажных работ	тенге				313696				
			Материалы	тенге				41469				
			Всего заработная плата	тенге					213522			
			Накладные расходы	тенге				153735				
			Сметная прибыль	тенге				37394				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				504825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	тенге					213522			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				459975				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				459975				
			Сметная прибыль	тенге				36798				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				496773				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1001598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	тенге					213522			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								1211358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				208665				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					155550			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					63246			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						557016		
			- Перевозка грузов	тенге				4625				
			- Накладные расходы	тенге							195774	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								89731	
			Итого по АКТУ								**1 211 358**		
			Временные здания и сооружения 1,6%								19 381,73		
			Итого с временными								1 230 739,73		
			Зимние удорожания 2,32%								28 553,16		
			Итого с зимними удорожаниями								1 259 292,89		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								25 185,86		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 284 478,75		
			Скидка 5%								-64 223,94		
			Итого со скидкой								1 220 254,81		
			НДС12%								146 430,58		
			Итого по АКТУ								**1 366 685,39**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Временно и.о. руководителя

_____**Мислорин В.А.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____**Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____**Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт _____**Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1 БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружное электроснабжение и электроосвещение (площадка насосных станции 1-го подъема)

Акт № 19

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Наружное электроосвещение (площадка насосных станции 1-го подъема)/ЛС04-01-02/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЛС включить к АВР 17 п.1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		108,03	348,83	348,83	37684	37684	--	7979	49316
			НР - 72%; СП - 8%				--	102,58	--	11082		3653	
2	ЛС включить к АВР 17 п.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта		3,34	3 835,96	--	12812	--	--	9225	23800
			НР - 72%; СП - 8%				3 835,96	--	12812	--		1763	
3	ЛС включить к АВР 17 п.3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		12,375	405,72	405,72	5021	5020	--	1063	6571
			НР - 72%; СП - 8%				--	119,31	--	1476		487	
4	ЛС включить к АВР 17 п.4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		0,37	4 603,15	--	1703	--	--	1226	3164
			НР - 72%; СП - 8%				4 603,15	--	1703	--		234	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЛС включить к АВР 17 п.5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	108,28125	83 --	-- --	8987 --	-- --		-- 719	9706
6	ЛС включить к АВР 17 п.6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	12,375	52,2 7,17	44,85 16,14	646 89	555 200	2	208 68	922
7	ЛС включить к АВР 17 п.7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3,34	2 002,01 2 002,01	-- --	6687 6687	-- --	--	4814 920	12422
8	ЛС включить к АВР 17 п.8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	108,03	67,52	67,52	7294	7294	--	1932	9964
9	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	225	463,19 179,98	283,21 149,68	104218 40496	63722 33678	--	53405 12610	170233
10	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	12,375	4 487 --	-- --	55527 --	-- --	55527	-- 4442	59969
11	5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./ *НР - 61%; СП - 8%*	км.	0,225	29 885,88 19 989,84	9 896,04 2 949,44	6724 4498	2227 664	--	3148 790	10662
12	6	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м *СП - 8%*	м	225	237 --	-- --	53325 --	-- --	53325	-- 4266	57591
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ									
13	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	225	653,52 329,96	270,26 109,24	147042 74241	60808 24579	11993	71150 17455	235648
14	ЛС включить к АВР 17 п.9	243-115-1519 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,24	770 295 --	-- --	184871 --	-- --	184871	-- 14790	199661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**849626**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**140526**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**177310**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**74362**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**305717**		
		- Перевозка грузов	тенге				**8987**				
		- Накладные расходы	тенге							**154150**	
		- Сметная прибыль	тенге							**62935**	
		Итого по АКТУ							**849 626**		
		Временные здания и сооружения 1,6%							13 594,02		
		Итого с временными							863 220,02		
		Зимние удорожания 2,32%							20 026,70		
		Итого с зимними удорожаниями							883 246,72		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							17 664,93		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							900 911,65		
		Скидка 5%							-45 045,58		
		Итого со скидкой							855 866,07		
		НДС12%							102 703,93		
		Итого по АКТУ							**958 570,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Временно и.о. руководителя

Мисюрин В.А.
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

Нургалиев А.Г.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34 БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)

Наименование объекта - Благоустройство

Акт № 20

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Благоустройство площадки насосной станции 1-го подъема /ЛС07-01-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение										
			Ограждение-320м										
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма		98	1 998,21	1 574,97	195825	154347	--	85227	303536
			НР - 72%; СП - 8%				423,24	784,62	41478	76893		22484	
2	2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3		23,52	16 542,74	1 827,06	389085	42972	111446	183159	618023
			НР - 72%; СП - 8%				9 977,34	838,44	234667	19720		45780	
3	3	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8.**	м^3		23,52	32 877	--	773267	--	773267	--	835128
			СП - 8%				--	--	--	--		61861	
4	4	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Стойки ограждений из профтрубы. Монтаж**	т конструкций		4,0474	50 065,68	19 876,36	202636	80447	13049	100248	327115
			НР - 72%; СП - 8%				26 965,4	7 435,23	109140	30093		24231	
5	5	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм.**	т		4,0474	404 968	--	1639067	--	1639067	--	1770192

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		131125	
6	6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ каркас панели/**	т конструкций	3,6	193 379,26	37 052,62	696165	133389	17404	427405	1213455
			НР - 72%, СП - 8%			151 492,32	13 401,5	545372	48245		89886	
7	7	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм.**	т	3,6	390 232	--	1404835	--	1404835	--	1517222
			СП - 8%			--	--	--	--		112387	
8	8	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	$м^2$	704,48	4 685,27	1 658,77	3300679	1168571	255669	1661686	5359355
			НР - 72%, СП - 8%			2 663,58	612,45	1876439	431459		396989	
9	9	224-102-0207 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм.**	$м^2$	810,152	3 164	--	2563321	--	2563321	--	2768387
			СП - 8%			--	--	--	--		205066	
10	ЛС Включить к Акту 20 п.1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	304,24	350,87	7,11	106749	2163	45125	43068	161802
			НР - 72%; СП - 8%			195,44	1,17	59461	356		11985	
11	ЛС Включить к Акту 20 п.2	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/алюминиевая/**	$м^2$	265,04	473,63	9,27	125531	2457	100328	16711	153621
			НР - 72%; СП - 8%			85,82	1,75	22746	464		11379	
12	12	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	351 009	1 898	351009	1898	291683	41805	424240
			НР - 72%; СП - 8%			57 428	635	57428	635		31425	
13	13	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	183 827	1 054	183827	1054	149901	23880	224323
			НР - 72%; СП - 8%			32 872	294	32872	294		16617	
					Ограда ЕГОЗА							
14	14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,418786	165 102,24	12 313,8	69143	5157	4603	43713	121885
			НР - 72%, СП - 8%			141 798,16	3 174,71	59383	1330		9028	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69(егоза).**	кг	322,64	845	--	272631	--	272631	--	294441
			СП - 8%			--	--	--	--		21810	
16	16	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм.**	т	0,03576	392 573	--	14038	--	14038	--	15161
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
17	17	261-107-0996 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень.**	кг	0,596	1 995	--	1189	--	1189	--	1284
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
18	18	214-209-0208 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм.**	кг	59,79	530	--	31689	--	31689	--	34224
			СП - 8%			--	--	--	--		2535	
19	21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка/прим. установка на ограде/**	шт.	12	10 779	1 539,79	129348	18477	11824	76612	222437
			НР - 72%; СП - 8%			8 253,95	613,17	99047	7358		16477	
20	22	251-101-0223 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм/запретная зона,проход(проезд)запрещен/.**	шт.	12	4 011	--	48132	--	48132	--	51983
			СП - 8%			--	--	--	--		3851	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
21	25	411-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (от г. Щучинск до п. Заозерный район Биржан сала Акмолинской области).**	т·км	817,64949	43	--	35159	--		--	37972
			СП - 8%			--	--	--	--		2813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12533325	1610932	7749201	2703514	16455786
								3138033	616847	--	1218947	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8333845				
		Материалы		тенге				714909				
		Всего заработная плата		тенге					714132			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6748169				
		Транспортные расходы		тенге				35159				
			Накладные расходы	тенге				514175				
			Сметная прибыль	тенге				707841				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				9555861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					714132			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				4199480				
	Материалы		тенге				286122				
	Всего заработная плата		тенге					3040748			
		Накладные расходы	тенге				2189339				
		Сметная прибыль	тенге				511106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				6899925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	тенге					3040748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16455786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443
		Сметная заработная плата	тенге					3754880			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								16455786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3138033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1610932			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					616847			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7749200		
		- Перевозка грузов	тенге				35159				
		- Накладные расходы	тенге							2703514	
		- Сметная прибыль	тенге							1218947	
		Итого по АКТУ							**16 455 786**		
		Временные здания и сооружения 1,6%							263 292,58		
		Итого с временными							16 719 078,58		
		Зимние удорожания 2,32%							387 882,62		
		Итого с зимними удорожаниями							17 106 961,20		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							342 139,22		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							17 449 100,42		
		Скидка 5%							-872 455,02		
		Итого со скидкой							16 576 645,40		
		НДС12%							1 989 197,45		
		Итого по АКТУ							**18 565 842,85**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Временно и.о. руководителя

_____ **Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____ **Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Резервуар воды 100 м3 - 3 шт

Акт № 21

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Резервуар воды 100 м3 - 3 шт /ЛС06-03-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	№ 1 к Акту 21	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	179,904		598	--	107583	--		--	116190
			СП - 8%				--	--	--	--		8607	
2	№ 2 к Акту 21	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	179,904		250	--	44976	--		--	48574
			СП - 8%				--	--	--	--		3598	
3	№ 3 к Акту 21	1101-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	$м^2$	749,6		744,71	0,29	558235	217	--	401772	1036808
			НР - 72%; СП - 8%				744,42	--	558017	--		76801	
4	№ 4 к Акту 21	254-106-0101 РСНБ РК 2022	**Семена многолетних трав**	кг	37,38		3 241	--	121149	--	121149	--	130841
			СП - 8%				--	--	--	--		9692	
5	№ 5 к Акту 21	1101-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	$м^2$	749,6		206,6	176,19	154867	132072	1259	44116	214902
			НР - 72%; СП - 8%				28,73	53,01	21536	39736		15919	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**1547315**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					579553				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					132289			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					39736			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						122408		
			- Перевозка грузов	тенге				152559				
			- Накладные расходы	тенге							445888	
			- Сметная прибыль	тенге							114617	
			Итого по АКТУ							**1 547 315**		
			Временные здания и сооружения 1,6%							24 757,04		
			Итого с временными							1 572 072,04		
			Зимние удорожания 2,32%							36 472,07		
			Итого с зимними удорожаниями							1 608 544,11		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							32 170,88		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							1 640 714,99		
			Скидка 5%							-82 035,75		
			Итого со скидкой							1 558 679,24		
			НДС12%							187 041,51		
			Итого по АКТУ							**1 745 720,75**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Временно и.о. руководителя

_____ **Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____ **Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт _____ **Жекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)

Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема - 2 шт

Акт № 22

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

на **Насосная станция 1-го подъема - 2 шт/ЛС02-01-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**5,4**		**82,44**	**82,44**	**445**	**445**	**--**	**118**	**608**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**30,33**	**--**	**164**		**45**	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**5,4**		**76,32**	**76,32**	**412**	**412**	**--**	**109**	**563**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**28,08**	**--**	**152**		**42**	
3	ЛС Включить к Акту 22 п.1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**81,648**		**215,81**	**202,48**	**17620**	**16532**	**--**	**4153**	**23515**
			НР - 72%, СП - 8%				**13,33**	**57,32**	**1088**	**4680**		**1742**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ЛС Включить к Акту 22 п.22	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	9,072	7 891,11	--	71588	--	--	51543	132982
			НР - 72%; СП - 8%			7 891,11	--	71588	--		9851	
5	ЛС Включить к Акту 22 п.3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/устройство насыпи/**	$м^3$ грунта	40,4	67,52	67,52	2728	2728	--	723	3727
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	1004		276	
6	ЛС Включить к Акту 22 п.4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/устройство насыпи/**	$м^3$ грунта	40,4	33,34	33,34	1347	1347	--	357	1840
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	496		136	
7	ЛС Включить к Акту 22 п.5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	4,4	2 002,01	--	8809	--	--	6342	16363
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	8809	--		1212	
8	ЛС Включить к Акту 22 п.6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	45,92	67,52	67,52	3101	3101	--	821	4236
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	1141		314	
9	ЛС Включить к Акту 22 п.7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	45,92	33,34	33,34	1531	1531	--	406	2092
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	563		155	
10	ЛС Включить к Акту 22 п.8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	45,92	353,54	158,44	16235	7275	--	9126	27389
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	8959	3715		2029	
			устройство колодца									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ЛС Включить к Акту 22 п.9	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,64	81 891,5	18 303,01	625651	139835	174194	272363	969855
			НР - 72%; СП - 8%			40 788,16	8 725,15	311622	66660		71841	
12	ЛС Включить к Акту 22 п.10	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6.	шт.	4	16 821	--	67284	--	67284	--	72667
			СП - 8%			--	--	--	--		5383	
13	ЛС Включить к Акту 22 п.11	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9.	шт.	8	46 574	--	372592	--	372592	--	402399
			СП - 8%			--	--	--	--		29807	
14	14	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1.	шт.	2	41 569	--	83138	--	83138	--	89789
			СП - 8%			--	--	--	--		6651	
15	15	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1.	шт.	2	12 106	--	24212	--	24212	--	26149
			СП - 8%			--	--	--	--		1937	
16	17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,9	51 612,38	1 827,06	149676	5298	115444	22583	186040
			НР - 72%; СП - 8%			9 977,34	838,44	28934	2431		13781	
17	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,125	1 467,42	50,16	14858	508	6701	5733	22239
			НР - 72%; СП - 8%			755,47	31	7649	314		1647	
18	19	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,48	12 432,19	3 531,96	18400	5228	10193	3969	24159
			НР - 72%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	2979	2535		1790	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ЛС Включить к Акту 22 п.12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с Пенетроном**	$м^2$ поверхности	8,8	1 753,93	23,33	15435	206	6558	6321	23497
			НР - 72%; СП - 8%			985,32	12,33	8671	109		1740	
20	23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	42	5 998,72	14,14	251946	594	207352	31806	306452
			НР - 72%; СП - 8%			1 047,61	4,17	44000	175		22700	
21	24	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	10 127,13	--	20254	--	7596	9114	31717
			НР - 72%; СП - 8%			6 329,05	--	12658	--		2349	
22	ЛС Включить к Акту 22 п.13	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм.**	м	0,34	5 431	--	1847	--	1847	--	1995
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
23	26	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0544	491 066,9	97 800,1	26714	5321	292	15436	45522
			НР - 72%; СП - 8%			387 878,4	6 208,27	21101	338		3372	
24	27	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	т	0,0544	1 109 851	--	60376	--	60376	--	65206
			СП - 8%			--	--	--	--		4830	
25	28	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	0,9	12 432,19	3 531,96	11189	3178	6200	2414	14691
			НР - 72%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	1811	1541		1088	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	5 726,39	842,67	11453	1685	2710	5667	18490
			НР - 72%; СП - 8%			3 529,06	406,45	7058	813		1370	
27	30	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	41794
			СП - 8%			--	--	--	--		3096	
28	31	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	1,57	731,48	251,57	1148	395	--	683	1978
			НР - 72%; СП - 8%			479,91	124,56	753	196		147	
29	32	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм/деревянная крышка.	$м^2$	1,57	3 059	--	4803	--	4803	--	5187
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			Вентиляция лист 3									
30	ЛС Включить к Акту 22 п.14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0258	491 066,9	97 800,1	12670	2523	140	7321	21590
			НР - 72%; СП - 8%			387 878,4	6 208,27	10007	160		1599	
31	ЛС Включить к Акту 22 п.15	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/стремянка СТ-1 и вентиляционная труба/.	т	0,0258	1 109 851	--	28634	--	28634	--	30925
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
32	ЛС Включить к Акту 22 п.16	241-206-0102 РСНБ РК 2022	Труба ПВХ PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм.	м	4	3 288	--	13152	--	13152	--	14204
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
			Вентиляция лист 4									
33	37	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17146	491 066,9	97 800,1	84198	16768	924	48650	143476
			НР - 72%; СП - 8%			387 878,4	6 208,27	66506	1064		10628	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	38	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм.	т	0,0334	432 640	--	14450	--	14450	--	15606
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
35	39	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм.	м	2	34 900	--	69800	--	69800	--	75384
			СП - 8%			--	--	--	--		5584	
36	40	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,00776	379 258	--	2943	--	2943	--	3178
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
					Устье лист 6							
37	45	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17146	491 066,9	97 800,1	84198	16768	924	48650	143476
			НР - 72%, СП - 8%			387 878,4	6 208,27	66506	1064		10628	
38	46	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм.	т	0,0334	432 640	--	14450	--	14450	--	15606
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
39	47	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм.	м	2	34 900	--	69800	--	69800	--	75384
			СП - 8%			--	--	--	--		5584	
					Прочее спецификация							
40	58	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная.	кг	0,94	1 505	--	1415	--	1415	--	1528
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
41	59	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010.	т	0,002184	408 199	--	892	--	892	--	963
			СП - 8%			--	--	--	--		71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	60	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	$м^2$	0,32	190,09	2,67	61	1	42	13	80
			НР - 72%; СП - 8%			57,12	0,58	18	–		6	
43	61	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	5 916,49	116,64	11833	233	2419	6699	20015
			НР - 72%; СП - 8%			4 590,43	61,64	9181	123		1483	
44	62	242-402-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50.**	шт.	2	130 665	--	261330	--	261330	--	282236
			СП - 8%			--	--	--	--		20906	
			РАЗДЕЛ 1. Трубы и трубопроводная арматура.									
45	ЛС Включить к Акту 22 п.17	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	87	1 251,87	1,82	108913	158	396	78036	201905
			НР - 72%; СП - 8%			1 245,51	0,28	108359	24		14956	
46	ЛС Включить к Акту 22 п.18	241-201-0606 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм.**	м	87	351	--	30537	--	30537	--	32980
			СП - 8%			--	--	--	--		2443	
47	ЛС Включить к Акту 22 п.19	241-211-0311 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40х1".**	шт.	4	292	--	1168	--	1168	--	1261
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
48	ЛС Включить к Акту 22 п.20	241-211-0324 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х40".**	шт.	2	3 278	--	6556	--	6556	--	7080
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
49	ЛС Включить к Акту 22 п.21	241-208-0505 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм.**	шт.	2	971	--	1942	--	1942	--	2097
			СП - 8%			--	--	--	--		155	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ЛС Включить к Акту 22 п.22	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	1 125,25	9,4	2251	19	169	1488	4038
			НР - 72%; СП - 8%			1 031,36	1,75	2063	4		299	
51	ЛС Включить к Акту 22 п.23	242-307-0405 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40.	шт.	2	7 975	--	15950	--	15950	--	17226
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
52	ЛС Включить к Акту 22 п.24	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1 592,54	--	3185	--	70	2243	5862
			НР - 72%; СП - 8%			1 557,61	--	3115	--		434	
53	ЛС Включить к Акту 22 п.25	Прайс	Электронное реле EASYPRESS.	шт	2	58 464,29	--	116929	--	116929	--	126283
			СП - 8%			--	--	--	--		9354	
54	71	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	4 147,15	--	8294	--	6395	1367	10434
			НР - 72%; СП - 8%			949,37	--	1899	--		773	
55	86	1307-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Насос артезианский с погружным электродвигателем	шт	2	304 431,71	79 880,24	608863	159760	36614	347463	1032832
			НР - 72%; СП - 8%			206 244,35	35 049,58	412489	70099		76506	
56	ЛС Включить к Акту 22 п.26	Прайс	Насос скважинный погружной Leo 4XR2/21-1.1 Q-3,5 $м^3$-час, Н-135 м.	шт.	2	482 142,86	--	964286	--		--	964286
						--	--	--	--	964286	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	88	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования**									
				шт.	**2**	**54 788,87**	**11 922,86**	**109578**	**23846**	**7740**	**64546**	**188054**
			НР - 72%; СП - 8%			**38 995,84**	**5 827,58**	**77992**	**11655**		**13930**	
58	89	Прайс	**Стоимость шкафа.**									
				шт.	**2**	**1 767 857,14**	**--**	**3535714**	**--**		**--**	**3535714**
						--	**--**	**--**	**--**	**3535714**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9536843**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1295815**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**415695**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**171220**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1895971**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**4500000**		
			- Накладные расходы	тенге							**1056263**	
			- Сметная прибыль	тенге							**373098**	
			Итого по АКТУ							**9 536 843**		
			Временные здания и сооружения 1,6%							80 589,49		
			Итого с временными							9 617 432,49		
			Зимние удорожания 2,32%							118 724,43		
			Итого с зимними удорожаниями							9 736 156,92		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							104 723,14		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							9 840 880,06		
			Скидка 5%							-492 044,00		
			Итого со скидкой							9 348 836,06		
			НДС12%							1 121 860,33		
			Итого по АКТУ:							**10 470 696,38**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Временно и.о. руководителя

_____**Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____**Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____**Миннахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт_____**Кекенов Р.Х.**