Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	23 475 425,12
Лимит финансирования	23 475 425,12

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	13 285 216,00
б) за отчетный месяц	7 492 148,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

по Договору №393/08/17 от 18.08.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за октябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	23 475 425,12	0,00	0,00	0,00	5 793 068,00	7 492 148,00	6 689 417,86	802 730,14	13 285 216,00	11 861 800,00	1 423 416,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
24	11-080201-0503	Стены армированные из кирпича наружные средней сложности при высоте этажа до 4м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	50,2	9460,64	1476,95	474924	74143	127043	5,34	268,068
		м3 кладки		4606,71	375,04	231257	18827	50,8	0,4	20,08
26	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,5	16764,46	1476,92	108969	9600	12945	4,38	28,47
		м3 кладки		3545,38	375,08	23045	2438	50,8	0,4	2,6
28	11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	0,94	24597,87	1310,64	23122	1232	5093	11,9	11,186
		м3 кладки (без вычета пустот)		10140,43	524,47	9532	493	50,8	0,44	0,4136
29	11-080201-0701	Дымоход. Армирование кладки	0,0498	233132,53	1425,7	11610	71	1244	56,4	2,80872
		т металлических изделий		48654,62	502,01	2423	25	50,8	0,54	0,02689
31	11-451701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	2,56	474,61	2,73	1215	7	49	0,0406	0,10394
		кг		33,59	0,78	86	2	55,3	0,0009	0,0023
32	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	59,7	1778,17	153,84	106157	9184	37217	1,43	85,371
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1187,57	39,58	70898	2363	50,8	0,0422	2,51934
		3.2 Вертикальное армирование стен								
35	11-060501-0101	Монолитные сердечники бетон В 15. Устройство	2	25901	3348	51802	6696	9077	9,96	19,92
		м3		8487,5	870,5	16975	1741	48,5	0,9205	1,841

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Наименование объекта: Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в г. Ушарал Алакольского района Алматинской области

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
24	11-080201-0503	Стены армированные из кирпича наружные средней сложности при высоте этажа до 4м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	50,2	9460,64	1476,95	474924	74143	127043	5,34	268,068
		м3 кладки		4606,71	375,04	231257	18827	50,8	0,4	20,08
26	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,5	16764,46	1476,92	108969	9600	12945	4,38	28,47
		м3 кладки		3545,38	375,08	23045	2438	50,8	0,4	2,6
28	11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	0,94	24597,87	1310,64	23122	1232	5093	11,9	11,186
		м3 кладки (без вычета пустот)		10140,43	524,47	9532	493	50,8	0,44	0,4136
29	11-080201-0701	Дымоход. Армирование кладки	0,0498	233132,53	1425,7	11610	71	1244	56,4	2,80872
		т металлических изделий		48654,62	502,01	2423	25	50,8	0,54	0,02689
31	11-451701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	2,56	474,61	2,73	1215	7	49	0,0406	0,10394
		кг		33,59	0,78	86	2	55,3	0,0009	0,0023
32	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	59,7	1778,17	153,84	106157	9184	37217	1,43	85,371
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1187,57	39,58	70898	2363	50,8	0,0422	2,51934
		3.2 Вертикальное армирование стен								
35	11-060501-0101	Монолитные сердечники бетон В 15. Устройство	2	25901	3348	51802	6696	9077	9,96	19,92
		м3		8487,5	870,5	16975	1741	48,5	0,9205	1,841

40	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15242	15004,59	708,57	2287	108	1052	16,88	2,57285
		т		14020,47	216,51	2137	33	48,5	0,17	0,02591
		3.3 Монолитный сейсмопояс								
41	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,3	25624,55	3033,33	84561	10010	12619	8,25	27,225
		м3		7203,64	680,61	23772	2246	48,5	0,7231	2,38623
46	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24458	14526,94	1038,52	3553	254	1598	14,94	3,65403
		т		13214,49	253,5	3232	62	48,5	0,2	0,04892
		3.4 Перемычки								
47	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	3,2	33076,56	2812,5	105845	9000	18078	13,1	41,92
		м3		11016,56	631,88	35253	2022	48,5	0,6699	2,14368
53	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,17856	14516,13	1030,47	2592	184	1166	14,94	2,66769
		т		13211,25	252,02	2359	45	48,5	0,2	0,03571
		Раздел 4 Перекрытия, кровля								
		4.0 Подраздел без наименования								
54	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	110,4	2342,93	89,68	258660	9901	65511	1,19	131,376
		м2 перекрытия		954,93	37,37	105424	4126	59,8	0,0331	3,65424
60	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3586	62,56	–	85	–	14	0,0213	0,02894
		м2		19,14	–	26	–	54,2	0,0002	0,00027
62	11-150108-1605	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами	110,4	5637,83	39,61	622416	4373	318401	5,929	654,5616
		м2		5243,49	19,41	578881	2143	54,8	0,0239	2,63856
63	11-340108-0715	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	110,4	1036,67	22,11	114448	2441	63597	1,04	114,816
		м2 поверхности		919,76	7,87	101541	869	62,1	0,0084	0,92736
65	11-100105-0101	Стропила. Установка	5,682	73488,74	940,16	417563	5342	62126	22,1	125,5722
		м3 древесины в конструкции		17889,12	394,93	101646	2244	59,8	0,37	2,10234
68	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	67,31	0,77	175	2	43	0,0295	0,0767

		м2							
				30,77		80	–	54,2	0,0002	0,00052
69	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,6	63,08	0,77	164	2	27	0,0213	0,05538
		м2							
				18,85	–	49	–	54,2	0,0002	0,00052
70	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой	162	67,35	8,21	10911	1330	5599	0,0694	11,2428
		м2 изолируемой поверхности							
				59,14	2,14	9581	346	56,4	0,0021	0,3402
72	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	162	2825,83	62,6	457784	10142	133149	1,71	277,02
		м2 кровли							
				1438,06	19,22	232966	3113	56,4	0,0195	3,159
77	11-100116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	162	39,84	0,19	6454	30	503	0,0057	0,9234
		м2 покрытия							
				5,1	0,09	826	15	59,8	0,0001	0,0162
78	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7,332	6077,2	39,01	44558	286	2952	0,78	5,71896
		м3 древесины в конструкции							
				655,89	17,46	4809	128	59,8	0,017	0,12464
79	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	162	211,77	1,8	34307	292	2473	0,029	4,698
		м2 обработанной поверхности							
				24,71	0,81	4003	132	59,8	0,00079	0,12798
80	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11037	568	22074	1136	6328	6,08	12,16
		слуховое окно							
				5049,5	241,5	10099	483	59,8	0,22	0,44
81	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	9	2219,44	62,56	19975	563	6416	1,48	13,32
		м2 кровли							
				1244,67	19,22	11202	173	56,4	0,0195	0,1755
82	11-200301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	1,25	2945,6	77,6	3682	97	933	1,39	1,7375
		решетка							
				1213,6	22,4	1517	28	60,4	0,02	0,025

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.0 Подраздел без наименования

132	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	292,53	849,3	25,97	248445	7597	95030	0,611	178,73583
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				572,87	19,93	167583	5830	54,8	0,024	7,02072
133	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	13,05	2226,05	30,8	29050	402	11712	1,79	23,3595

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**998 641**
НДС (12 %)	119 837
Всего по акту с учетом НДС	**1 118 478**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Выезжали со сметой сличили

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №4

приемки выполненных работ от октября 2017 года

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	6	152,5	138,67	915	832	226	0,0182	0,1092
		м3 грунта		13,83	49,83	83	299	59,1	0,0396	0,2376
2	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	0,18	238,89	–	43	–	25	0,288	0,05184
		м2 спланированной поверхности		238,89	–	43	–	59,1	–	–
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,2	3435	125	687	25	105	1,02	0,204
		м3 основания		810	35	162	7	62,1	0,035	0,007
4	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	5	26,6	26,6	133	133	30	–	–
		м3 грунта		–	10,2	–	51	59,1	0,00942	0,0471
5	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	0,15	240	–	36	–	21	0,288	0,0432
		м2 спланированной поверхности		240	–	36	–	59,1	–	–
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5	153,2	62,8	766	314	354	0,129	0,645
		м3 уплотненного грунта								

	м3 уплотненного грунта		90,4	29,72	452	147	59,1	0,03125	0,15625
7 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,004	317250	90250	1269	361	629	247	0,988
	км трубопровода		221000	32250	884	129	62,1	38,24	0,15296
8 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	0,6	13916,67	1216,67	8350	730	1191	3,44	2,064
	м3 изоляции		2856,67	403,33	1714	242	60,9	0,45	0,27
9 11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	0,2	10710	2230	2142	446	819	6,8	1,36
	м3 подстилающего слоя		5550	1175	1110	235	60,9	1,25	0,25
10 23-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	4,04	1060,41		4284				
	м								
11 11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,95	27071,58	7111,58	25718	6756	8910	13,869	13,17555
	м3 конструкций колодца		12265,26	2837,89	11652	2696	62,1	2,382	2,2629
12 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	7440,51		7441				
	шт.								
13 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	9486,3		9486				
	шт.								
14 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7087		7087				
	шт.								
15 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1763,47		1763				
	шт.								
16 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2657,01		2657				
	шт.								
17 21-060510-0101	Стремянка С1 (прим)	0,0097	397831,31		3859				
	т								
18 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0332	330210,84	873,49	10963	29	2826	198	6,5736
	т		175120,48	391,57	5814	13	48,5	0,36	0,01195
19 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18		10023				
	комплект								

	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	0,55	14963,64	672,72	8230	370	319	1,35	0,7425
				1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
	Раздел 2 Опорный пункт									
21	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	9	152,44	138,67	1372	1248	338	0,0182	0,1638
				13,78	49,78	124	448	59,1	0,0396	0,3564
22	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 *м2 спланированной поверхности*	0,27	240,74	–	65	–	38	0,288	0,07776
				240,74	–	65	–	59,1	–	–
23	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	0,3	3430	123,33	1029	37	157	1,02	0,306
				810	33,33	243	10	62,1	0,035	0,0105
24	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	7,5	26,67	26,67	200	200	45	–	–
				–	10,13	–	76	59,1	0,00942	0,07065
25	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 *м2 спланированной поверхности*	0,23	239,13	–	55	–	33	0,288	0,06624
				239,13	–	55	–	59,1	–	–
26	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7,5	153,2	62,93	1149	472	530	0,129	0,9675
				90,27	29,33	677	220	59,1	0,03125	0,23438
27	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *км трубопровода*	0,006	317333,33	90166,67	1904	541	943	247	1,482
				221000	32166,67	1326	193	62,1	38,24	0,22944
28	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *м3 изоляции*	0,9	13916,67	1217,78	12525	1096	1787	3,44	3,096
				2856,67	403,33	2571	363	60,9	0,45	0,405
29	11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,3	10716,67	2230	3215	669	1229	6,8	2,04
				5553,33	1173,33	1666	352	60,9	1,25	0,375
30	23-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	6,06	1060,41		6426				

		м							
31	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сб[illegible]ые железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,04	27074,04	7112,5	28157	7397	9755	13,869	14,42376
		м3 конструкций колодца		12265,38	2838,46	12756	2952	62,1	2,382	2,47728
32	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	7440,51		7441				
		шт.								
33	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	9486,3		9486				
		шт.								
34	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7087		7087				
		шт.								
35	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1763,47		1763				
		шт.								
36	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2657,01		2657				
		шт.								
37	21-060510-0101	Стремянка С1 (прим)	0,0097	397831,31		3859				
		т								
38	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0332	330210,84	873,49	10963	29	2826	198	6,5736
		т		175120,48	391,57	5814	13	48,5	0,36	0,01195
39	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18		10023				
		комплект								
40	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,55	14963,64	672,73	8230	370	319	1,35	0,7425
		м3		1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
41	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2,5	152,8	138,8	382	347	95	0,0182	0,0455
		м3 грунта		14	50	35	125	59,1	0,0396	0,099
42	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	0,08	237,5	–	19	–	11	0,288	0,02304
		м2 спланированной поверхности		237,5	–	19	–	59,1	–	–
43	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1,1	26,36	26,36	29	29	7	–	–
		м3 грунта		–	10	–	11	59,1	0,00942	0,01036

44 11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	0,03	233,33		7	–	4	0,288	0,00864
	м2 спланированной поверхности		233,33	–	7	–	59,1	–	–
45 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,1	153,64	63,64	169	70	77	0,129	0,1419
	м3 уплотненного грунта		90	29,09	99	32	59,1	0,03125	0,03438
46 11-230601-0108	Септик.Устройство	2,61	33468,97	4915,71	87354	12830	16402	9,16	23,9076
	м3 конструкций колодца		8100,77	2019,16	21143	5270	62,1	1,767	4,61187
47 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1763,47		1763				
	шт.								
48 21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	6471,46		6471				
	шт.								
49 21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	15129,4		30259				
	шт.								
50 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	22223,57		22224				
	шт.								
51 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	26171,1		26171				
	шт.								
52 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	23832,48		23832				
	шт.								
53 21-130814-2208	Скобы ходовые	17	565,08		9606				
	шт.								
54 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02856	330182,07	875,35	9430	25	2431	198	5,65488
	т		175105,04	385,15	5001	11	48,5	0,36	0,01028
55 11-150203-0201	Стены внутри колодца. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	12,5	632,56	56,16	7907	702	4240	0,65	8,125
	м2 оштукатуриваемой поверхности		574,88	44,16	7186	552	54,8	0,0532	0,665
56 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,14	565,92	20,38	1777	64	547	0,356	1,11784
	м2 стяжки		275,48	10,51	865	33	60,9	0,0127	0,03988
57 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-3,000;	-9,42	74,2	3,5	-699	-33	-29	0,0044	-0,04145
	м2 стяжки								

				3,4	1,7	-32	-16	60,9	0,0021	-0,01978
58	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные Л 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	0,77	31530,71		24279				
		м2								
59	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,002	259000	6000	518	12	303	270	0,54
		км трубопровода		241500	2500	483	5	62,1	2,59	0,00518
60	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2259	34	2259	34	200	0,36	0,36
		зонт		322	9	322	9	60,4	0,01	0,01
61	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18		10023				
		комплект								
62	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	0,0468	8205,13	1474,36	384	69	97	4,54	0,21247
		м3 кладки		3675,21	384,62	172	18	50,8	0,4	0,01872
63	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	20333,58		488				
		1000шт.								
64	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,55	14963,64	672,73	8230	370	319	1,35	0,7425
		м3		1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
		Всего прямые затраты				**496340**				**97**
										13
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				84 239				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 574				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				375 527				
		Накладные расходы I уровня, тенге				58 159				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				554 499				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 511				
		Итого, тенге				578 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 241				
		Всего				**624 251**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				18 103				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				11 794				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**654 148**				

НДС (12 %)	78 498
Всего по акту с учетом НДС	**732 646**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____**Кажиев А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Расчитан со сметой сличен

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №3

приемки выполненных работ от октября 2017 года

Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	351	152,49	138,66	53524	48671	13199	0,0182	6,3882
		м3 грунта		13,83	49,8	4853	17480	59,1	0,0396	13,8996
2	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	10,53	239,22	–	2519	–	1489	0,288	3,03264
		м2 спланированной поверхности		239,22	–	2519	–	59,1	–	–
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	6,35	3432,28	122,83	21795	780	3329	1,02	6,477
		м3 основания		811,34	32,76	5152	208	62,1	0,035	0,22225
4	11-230101-0101	Защитный слой из песка. Устройство	19,05	3432,18	122,78	65383	2339	9986	1,02	19,431
		м3 основания		811,34	32,81	15456	625	62,1	0,035	0,66675
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	325,6	26,61	26,61	8665	8665	1957	–	–
		м3 грунта		–	10,17	–	3312	59,1	0,00942	3,06715
6	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	9,768	239,15	–	2336	–	1381	0,288	2,81318
		м2 спланированной поверхности		239,15	–	2336	–	59,1	–	–

			239,15		2336	–	59,1	–	–
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	325,6	153,17	62,84	49871	20460	23020	0,129	42,0024
		м3 уплотненного грунта								
				90,33	29,3	29411	9540	59,1	0,03125	10,175
8	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1	241380	63390	24138	6339	12309	194	19,4
		км трубопровода								
				175650	22570	17565	2257	62,1	26,83	2,683
9	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,027	201444,44	44148,15	5439	1192	2888	173	4,671
		км трубопровода								
				156629,63	15629,63	4229	422	62,1	18,65	0,50355
10	23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	101	988,17		99805				
		м								
11	23-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	27,27	90,13		2458				
		м								
12	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1576,5	56,5	3153	113	1535	1,4	2,8
		задвижка или клапан								
				1208	28	2416	56	62,1	0,03	0,06
13	23-040101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	2	11170,07		22340				
		шт.								
14	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	942,67	18,67	2828	56	1431	0,88	2,64
		задвижка или клапан								
				759	9,33	2277	28	62,1	0,01	0,03
15	23-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	2143,94		2144				
		шт.								
16	23-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	2143,94		2144				
		шт.								
17	23-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	3749,69		3750				
		шт.								

	23-020101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	328,06		328			
		шт.							
19	23-020101-0724	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм - 80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	1421,9		2844			
		шт.							
20	23-020101-0719	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм-25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1421,9		1422			
		шт.							
21	23-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	1	526,8		527			
		шт.							
22	23-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1256,43		5026			
		шт.							
23	23-020103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	2	1732,28		3465			
		шт.							
24	23-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	199,57		200			
		шт.							
25	23-020301-0409	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2979,64		5959			
		шт.							
26	23-020302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	700,8		701			
		шт.							
27	23-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	683,8		4103			
		шт.							
28	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(футляр д=63)	0,0003	240000	60000	72	18	37	194	0,0582
		км трубопровода								
				176666,67	20000	53	6	62,1	26,83	0,00805

	11-220801-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр д=140)	0,0018	317777,78	90555,	572	163	283	247	0,4446
		км трубопровода								
30	11-230201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)		221111,11	32222,22	398	58	62,1	38,24	0,06883
		км трубопровода	0,0021	711428,57	68095,24	1494	143	604	499	1,0479
31	23-011201-0104	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		441428,57	21904,76	927	46	62,1	17,66	0,03709
		м	2,1	1706,8		3584				
32	23-010501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,3	487,99		146				
		м								
33	23-010501-1209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 140x8,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,8	2397,94		4316				
		м								
34	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01103	978694,47	299274,71	10795	3301	3008	312,7	3,44908
		т фасонных частей		337624,66	101541,25	3724	1120	62,1	94,3	1,04013
35	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,06	25907,84	6141,83	79278	18794	19151	8,86	27,1116
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,33	2527,78	23104	7735	62,1	2,218	6,78708
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС 15.9а	2	15233,71		30467				
		шт.								
37	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	4	9362,11		37448				
		шт.								
38	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	14419,87		28840				
		шт.								
39	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14323,57		28647				
		шт.								
40	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2657,01		5314				
		шт.								
41	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1763,47		3527				
		шт.								
42	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0958	330198,33	887,27	31633	85	8154	198	18,9684

		т							
43	21-060510-0101	Стремянки С3 9(прим)	0,0406	175104,38 397831,31	386,..	16775 16152	37	48,5	0,36	0,03449
		т							
44	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	0,0936	8215,81	1474,36	769	138	193	4,54	0,42494
		м3 кладки		3675,21	373,93	344	35	50,8	0,4	0,03744
45	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,048	20333,58		976				
		1000шт.								
46	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10023,18		20046				
		комплект								
47	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	1,1	14965,45	673,64	16462	741	638	1,35	1,485
		м3		1025,45	170	1128	187	48,5	0,1813	0,19943
48	11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	5625,5	2520	11251	5040	3728	2,01	4,02
		врезка		2084,5	917,5	4169	1835	62,1	0,88	1,76
49	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1	49640	–	4964	–	2656	51,5	5,15
		км трубопровода		42770	–	4277	–	62,1	–	–
50	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,027	44518,52	–	1202	–	717	51,5	1,3905
		км трубопровода		42777,78	–	1155	–	62,1	–	–
		Всего прямые затраты				**734822**				**173**
										41

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	475 516
Накладные расходы I уровня, тенге	111 693
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	846 515
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 892
Итого, тенге	882 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 593
Всего	**953 000**

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**998 641**
НДС (12 %)	119 837
Всего по акту с учетом НДС	**1 118 478**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены