Эк. ТКСО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	23 475 425,12
Лимит финансирования	23 475 425,12

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	5 793 068,00
б) за отчетный месяц	5 793 068,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
по Договору №393/08/17 от 18.08.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	23 475 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 068,00	5 172 382,14	620 685,86	5 793 068,00	5 172 382,14	620 685,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Багалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строител. а Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	158	152,49	138,66	24094	21909	5942	0,0182	2,8756
		м3 грунта		13,83	49,8	2185	7869	59,1	0,0396	6,2568
2	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	46,5	230,71	215,89	10728	10039	2509	0,021	0,9765
		м3 грунта		14,71	76,58	684	3561	59,1	0,0609	2,83185
3	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	83,7	231,45		19372				
		т								
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	6,135	3547,84	–	21766	–	12864	4,272	26,20872
		м3 грунта		3547,84	–	21766	–	59,1	–	–
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	158	26,61	26,61	4205	4205	950	–	–
		м3 грунта								

			–	10,	–	1607	59,1	0,00942	1,48836
11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	158	153,17	62,84	24201	9929	11170	0,129	20,382
	м3 уплотненного грунта								
			90,33	29,3	14272	4629	59,1	0,03125	4,9375
7 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	4,74	1249,37	–	5922	–	3500	1,38	6,5412
	м3 грунта								
			1249,37	–	5922	–	59,1	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
8 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В 7,5	3,6	15893,33	673,06	57216	2423	2087	1,35	4,86
	м3								
			1025,56	170	3692	612	48,5	0,1813	0,65268
9 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В 15	38,7	18080,96	828,17	699733	32050	48515	2,82	109,134
	м3								
			2371,52	213,26	91778	8253	48,5	0,2261	8,75007
10 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00195	152751,43		298				
	т								
11 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01106	148325,5		1640				
	т								
12 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки. Устройство	4	16705,25	828,25	66821	3313	5014	2,82	11,28
	м3								
			2371,5	213,25	9486	853	48,5	0,2261	0,9044
13 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0136	152751,43		2077				
	т								
14 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,05121	151467,46		7757				
	т								
15 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские под печь. Устройство	0,2	14330	730	2866	146	97	0,97	0,194
	м3								
			805	190	161	38	48,5	0,2015	0,0403
16 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00277	171629,73		475				

	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	102,8	746,94	13,83	76785	1422	10362	0,212	21,7936
		м2 поверхности		196,55	1,88	20205	193	50,8	0,002	0,2056
18	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	25,7	616,03	7,51	15832	193	4190	0,382	9,8174
		м2 поверхности		317,24	3,74	8153	96	50,8	0,004	0,1028
19	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	22,07	13916,13	1216,81	307129	26855	43809	3,44	75,9208
		м3 изоляции		2856,82	402,63	63050	8886	60,9	0,45	9,9315
20	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	17,32	501,44	118,48	8685	2052	664	0,033	0,57156
		м2 основания		26,27	37,3	455	646	60,3	0,03236	0,56048
21	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	1,6602	4672,93	1192,63	7758	1980	1007	0,85	1,41117
		м3 основания		676,42	517,41	1123	859	50,8	0,54	0,89651
22	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	27,67	1245,03	68,23	34450	1888	866	0,0336	0,92971
		м2 покрытия		31,51	20,38	872	564	60,3	0,01683	0,46569
23	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=8,000;	221,36	142,94	0,02	31642	4	11	0,00009	0,01992
		м2 покрытия		0,09	–	19	–	60,3	–	–
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки									
	3.1 Кладка стен									
25	29-010101-0101(п	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	19076	39		743964				
		шт								

	050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1998	171629,73	34292
		т			
30	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0498	173806,41	8656
		т			
33	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02218	171629,73	3807
		т			
34	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,06389	154210,74	9853
		т			
	3.2 Вертикальное армирование стен				
36	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03069	152751,43	4688
		т			
37	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02154	148325,5	3195
		т			
38	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00538	152751,43	822
		т			
39	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09481	148325,5	14063
		т			
	3.3 Монолитный сейсмопояс				
42	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,06394	152751,43	9767
		т			
43	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02297	151420,53	3478
		т			
44	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,14191	151467,46	21495
		т			

	050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная пер. ического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01576	148325,5	2338
		т			
3.4 Перемычки					
48	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03069	152751,43	4688
		т			
49	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05748	148325,5	8526
		т			
50	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,05924	144115,86	8537
		т			
51	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0017	152751,43	260
		т			
52	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02245	148325,5	3330
Раздел 4 Перекрытия, кровля					
4.0 Подраздел без наименования					
55	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (балки перекрытия)	2,74	47466,1	130057
		м3			
56	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49	38776,57	19001
		м3			
57	21-070203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,2	39841,45	87651
		м3			
58	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,08902	129916,38	11565
		т			

	01-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00568	381819,66	2169
		т			
61	21-110204-0101	Маты минераловатные -"Изотерм-П-50" (прим)	11,04	11663,32	128763
		м3			
64	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,050;	115,92	344,23	39903
		м2			
66	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	178506,12	2504
		т			
67	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1073	129916,38	13940
		т			
71	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	162	97,92	15863
		м2			
73	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,1125	24469,03	27222
		м3			
74	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (тес)	1,2	20600,17	24720
		м3			
75	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,45	26064,31	11729
		м3			
76	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	1199,68	47987
		м			
83	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	1199,68	6958

Раздел 5 Окна, двери

5.1 Окна

	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	12444,34	13440
		м2			
89	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	14,4	23781,81	342458
		м2			
90	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,05	18080,86	18985
		м2			
91	21-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,7	21344,86	57631
		м2			
93	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	11,4	1079,02	12301
		м			
	5.2 Двери				
96	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	7672,75	72507
		м2			
97	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,94	8312,6	24439
		м2			
98	21-090102-0112	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	10148,05	42622
		м2			
99	21-090102-0113	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние СТ РК 943-92	2,52	9403,02	23696
		м2			

	[illegible]	Блоки дверные металлические	6,09	28708,3	174834	
		м2				

Раздел 9 Крыльца

9.1 Крыльцо КР-1

146	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0216	171629,73	3707	
		т				
147	23-011201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1,2	5958,62	7150	
		м				
149	21-130210-0101	Детали МС-1 - МС-4	0,0388	129916,38	5041	
		т				
150	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	178506,12	6544	
		т				
157	22-030301-0109	Сайдинг металлический(прим)	3,6	2783,22	10020	
		м2				

9.2 Крыльцо КР-2

159	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,06804	171629,73	11678	
		т				
161	23-010102-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,020;	13,52112	3532,24	47760	
		м				
165	29-010101-0101(пр	Ограждение из хромированных труб	14,52	11161	162058	
		м				
168	22-030301-0109	Сайдинг металлический(прим)	5,97	2783,22	16616	
		м2				

9.3 Крыльцо КР-3

170	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01944	171629,73	3336	
		Всего прямые затраты			**3944066**	**293**
						38

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 562 463
- перевозка грузов, тенге	19 372
Накладные расходы I уровня, тенге	153 557
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 097 623
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	173 739
Итого, тенге	4 271 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	341 709
Всего	**4 613 071**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	133 779
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	87 152
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**4 834 002**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 172 382**
НДС (12 %)	620 686
Всего по акту с учетом НДС	**5 793 068**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а.,г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "Krav Инжиниринг" _____ **Кажиев А.К.**

Расценки со сметой сличены