Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №8

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2394	61	2394	61	837	2	2
		шт.		1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
2	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7768,04		7768				
		шт.								
3	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	905	58	905	58	369	0,87	0,87
		шт.		841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
4	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) A, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	19854,34		19854				
		шт.								
5	13-080103-2901	Установка автоматических выключателей. Монтаж оборудования	4	1195	233	4780	932	1755	1	4
		шт.		937,5	87,75	3750	351	42,8	0,08	0,32
6	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	419,42		419				

		шт.							
7	23-070204-1416	Устройство защитного отключения ВД[illegible] 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3173,82		3174			
		шт.							
8	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3331,92		3332			
		шт.							
9	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3331,92		3332			
		шт.							
10	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	351,5	2,38	2812	19	1128	0,34	2,72
		шт.		328,5	0,88	2628	7	42,8	0,0008	0,0064
11	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	8	776,75	15,25	6214	122	2259	0,68	5,44
		шт.		657,13	2,63	5257	21	42,8	0,0024	0,0192
12	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	263,22		2106				
		шт.								
13	23-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	279,54		280				
		шт.								
14	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	7	340,74		2385				
		шт.								
15	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	295	2,5	1180	10	482	0,29	1,16
		шт.		280,25	1	1121	4	42,8	0,0008	0,0032
16	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	294,67	2,33	884	7	361	0,29	0,87
		шт.		280,33	1	841	3	42,8	0,0008	0,0024
17	13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	366	3	1098	9	461	0,37	1,11
		шт.								

				357,67	1	1073	3	42,8	0,0008	0,0024
18	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	201,05		804				
		шт.								
19	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62		689				
		шт.								
20	23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	199,97		600				
		шт.								
21	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	1	651	7	651	7	265	0,64	0,64
		комплект								
				618	2	618	2	42,8	0,002	0,002
22	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	1	704,96		705				
		шт.								
23	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	39	223,95	–	8734	–	3312	0,23	8,97
		шт.								
				198,41	–	7738	–	42,8	–	–
24	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	39	247,86		9667				
		шт.								
25	13-080305-0201	Розетка потолочная. Монтаж оборудования	5	489	8,2	2445	41	1019	0,49	2,45
		шт.								
				473,4	2,8	2367	14	42,8	0,0024	0,012
26	23-070219-0104	Розетка потолочная (прим)	5	195,86		979				
		шт.								
27	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	0,8	150,96		121				
		10шт.								
28	13-100904-0301	Кабельный канал 12х12. Прокладка	10	131,1	58,5	1311	585	396	0,07	0,7
		м канала								
				72,6	19,9	726	199	42,8	0,0212	0,212
29	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	10	27,75		278				
		м								
30	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	5	1397,4	565,6	6987	2828	2369	0,75	3,75
		шт.								

			724,8	382	3624	1911	42,8	0,4512	2,256
31	23-070101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОС 677-82	2	739,87	1480				
		шт.							
32	23-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	2	960,23	1920				
		шт.							
33	23-070101-1804	Светильники, тип НББ61-60-080 ГОСТ 17677-82	1	393,88	394				
		шт.							
34	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	5	611,04	3055				
		шт.							
35	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	2	150,98	302				
		шт.							
36	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	5	227,59	1138				
		шт.							
37	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	270	294,47	1,74	79507	471	17010	0,16	43,2
		м		146,54	0,66	39566	178	42,8	0,0006	0,162
38	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	10	18,3	0,5	183	5	40	0,01	0,1
		м		9,2	0,2	92	2	42,8	0,0002	0,002
39	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	122526,96		13478				
		км								
40	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	127658,49		1277				
		км								
41	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	192475,42		30796				
		км								
42	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	18	305,22	13,72	5494	247	1153	0,16	2,88
		м		146,56	3,11	2638	56	42,8	0,0028	0,0504
43	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2350,67	126,67	7052	380	862	0,7	2,1
		шт.		641	30,67	1923	92	42,8	0,028	0,084

44	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудов[illegible]	10	415,7	18[illegible]	4157	184	570	0,14	1,4
		м		128,2	4,9	1282	49	42,8	0,0044	0,044
		Раздел 2 Опорный пункт								
45	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2394	61	2394	61	837	2	2
		шт.		1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
46	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7768,04		7768				
		шт.								
47	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	905	58	905	58	369	0,87	0,87
		шт.		841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
48	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	19854,34		19854				
		шт.								
49	13-080103-2901	Установка автоматических выключателей. Монтаж оборудования	3	1195,33	233	3586	699	1317	1	3
		шт.		937,67	88	2813	264	42,8	0,08	0,24
50	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	419,42		419				
		шт.								
51	23-070204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 32A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3331,92		3332				
		шт.								
52	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 25A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3331,92		3332				
		шт.								
53	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	351,6	2,4	1758	12	705	0,34	1,7
		шт.		328,6	1	1643	5	42,8	0,0008	0,004
54	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	263,22		1316				
		шт.								

55	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	4	295 280,25	2 1	1180 1121	10 4	482 42,8	0,29 0,0008	1,16 0,0032
56	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	4	201,05		804				
57	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	1	328 319	3 –	328 319	3 –	137 42,8	0,33 0,0006	0,33 0,0006
58	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	1	186,71		187				
59	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *шт.*	16	223,94 198,44	– –	3583 3175	– –	1359 42,8	0,23 –	3,68 –
60	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	16	247,86		3966				
61	13-100904-0301	Кабельный канал 12х12. Прокладка *м канала*	10	131,1 72,6	58,5 19,9	1311 726	585 199	396 42,8	0,07 0,0212	0,7 0,212
62	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм *м*	10	27,75		278				
63	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *шт.*	6	1790,17 956,67	639,67 411	10741 5740	3838 2466	3512 42,8	0,99 0,4776	5,94 2,8656
64	23-070102-1320	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82 *шт.*	5	1527,44		7637				
65	23-070102-1318	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82 *шт.*	1	1003,95		1004				
66	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	11	478,42		5263				
67	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	2	1397,5 724,5	566 382	2795 1449	1132 764	947 42,8	0,75 0,4512	1,5 0,9024

68	23-070101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	1	739,87		740			
		шт.							
69	23-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	1	960,23		960			
		шт.							
70	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	2	611,04		1222			
		шт.							
71	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	140	294,47	1,75	41226	245	8820	0,16	22,4
		м		146,54	0,66	20516	92	42,8	0,0006	0,084
72	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	10	18,3	0,5	183	5	40	0,01	0,1
		м		9,2	0,2	92	2	42,8	0,0002	0,002
73	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	122526,96		11027				
		км								
74	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	127658,49		1277				
		км								
75	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	192475,42		9624				
		км								
76	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	10	415,7	18,4	4157	184	570	0,14	1,4
		м		128,2	4,9	1282	49	42,8	0,0044	0,044
		Всего прямые затраты				**401278**				**129**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				119 668				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 798				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 825				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				268 812				
		Накладные расходы I уровня, тенге				54 139				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				455 417				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 310				
		Итого, тенге				474 727				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 978				
		Всего				**512 705**				

Временные здания и сооружения (2,9 %)	14 868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	9 686
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**537 259**
НДС (12 %)	64 471
Всего по акту с учетом НДС	**601 730**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Телефонизация

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100902-0913	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	1	4588	1076	4588	1076	1361	3	3
		коробка		2813	366	2813	366	42,8	0,39	0,39
2	13-100411-0204	Абонентская розетка. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене	2	555,5	–	1111	–	335	0,44	0,88
		шт.		412,5	–	825	–	40,6	–	–
3	23-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	1	3174,95		3175				
		шт.								
4	23-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	2	284,61		569				
		шт.								
5	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	17	327,71	11,88	5571	202	1484	0,22	3,74
		м		201,47	2,47	3425	42	42,8	0,0022	0,037
6	23-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	17	192,46		3272				
		м								

7	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	17	63,18	0,59	1074	10	335	0,05	0,85
		м		45,82	0,24	779	4	42,8	0,0002	0,0034
8	23-060401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,004	164003,74		656				
		км								
9	23-060408-0101	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,013	12614,19		164				
		км								
10	13-100902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	2	3750,5	–	7501	–	3210	4	8
		кабель		3750,5	–	7501	–	42,8	–	–
11	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	2	122,5	–	245	–	104	0,13	0,26
		пара		122	–	244	–	42,8	–	–
12	23-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	1	2723,85		2724				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**30650**				**17**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 587				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 288				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				412				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 775				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 829				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 479				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 589				
		Итого, тенге				39 068				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 125				
		Всего				**42 193**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				1 224				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				797				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**44 214**				

НДС (12 %) 5 306

Всего по акту с учетом НДС **49 520**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем

Акт №10
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	22895	2	22895	2	9154	23	23
		шт.		22547	–	22547	–	40,6	–	–
2	23-080303-0601	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные "Вектор 2"(прим)	1	14571,82		14572				
		шт.								
3	13-080105-0102	Аккумулятор . Монтаж оборудования	1	2349	–	2349	–	803	2	2
		шт.		1875	–	1875	–	42,8	–	–
4	23-080306-0202	Аккумулятор ТР 12-2,3	1	1866,74		1867				
		шт.								
5	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1203	233	2406	466	878	1	2
		шт.		937,5	88	1875	176	42,8	0,08	0,16
6	23-080301-0401	Извещатели сирена со стробом	2	3096,86		6194				
		шт.								
7	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	4	2399,75	2,25	9599	9	3739	2	8

		шт.							
			2302,25		9209	–	40,6	–	–
8	23-080302-0313	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	4	3642,59		14570			
		шт.							
9	13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	1	1661	–	1661	–	674	2	2
		шт.							
				1661	–	1661	–	40,6	–	–
10	23-080302-0607	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	1	1785,08		1785			
		шт.							
11	13-100904-0301	Кабельный канал. Прокладка	25	131,12	58,52	3278	1463	990	0,07	1,75
		м канала							
				72,6	19,88	1815	497	42,8	0,0212	0,53
12	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	25	30,81		770				
		м								
13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	28	209,57	93,5	5868	2618	1525	0,1	2,8
		м кабеля								
				93,75	33,46	2625	937	42,8	0,0378	1,0584
14	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5К=1,020;	0,00816	26431,4		216				
		км								
15	23-060408-0516	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5К=1,020;	0,0204	71998,99		1469				
		км								
		Всего прямые затраты				**89499**				**42**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				41 607				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 558				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 610				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 334				
		Накладные расходы I уровня, тенге				17 763				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				107 262				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 548				
		Итого, тенге				111 810				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 945				
		Всего				**120 755**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				3 502				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2 281				

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**126 538**
НДС (12 %)	15 185
Всего по акту с учетом НДС	**141 723**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт№11

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Углярка

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	2956,41	–	23060	–	13628	3,56	27,768
		м3 грунта		2956,41	–	23060	–	59,1	–	–
2	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6,25	1249,44	–	7809	–	4615	1,38	8,625
		м3 грунта		1249,44	–	7809	–	59,1	–	–
3	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	1,62	16704,94	828,4	27062	1342	2031	2,82	4,5684
		м3		2371,6	213,58	3842	346	48,5	0,2261	0,36628
4	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	5,73	6164,05	1624,61	35320	9309	10307	3,72	21,3156
		м3 кладки		3128,45	412,57	17926	2364	50,8	0,44	2,5212
5	21-030302-0104	Шлакоблоки размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм	358	104,94		37569				
		шт.								
6	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00598	233110,37	1337,79	1394	8	149	56,4	0,33727
		т металлических изделий		48662,21	501,67	291	3	50,8	0,54	0,00323
7	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00598	171629,73		1026				
		т								

	21-050701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *м3*	0,37	25624,32	3035,14	9481	1123	1415	8,25	3,0525
				7202,7	681,08	2665	252	48,5	0,7231	0,26755
9	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00482	152751,43		736				
10	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,03011	152751,57		4599				
11	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,004	178506,12		714				
12	11-100106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *м2 проемов*	0,2	1965	235	393	47	134	1,18	0,236
				1045	75	209	15	59,8	0,074	0,0148
13	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *м2*	0,2	7277,39		1455				
14	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,2	1255	10	251	2	20	0,215	0,043
				180	–	36	–	54,8	0,0043	0,00086
15	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	1,33	1887,97	341,35	2511	454	718	0,899	1,19567
				804,51	98,5	1070	131	59,8	0,101	0,13433
16	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; *м2*	1,33	8312,6		11056				
17	21-070203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86(перемычка ПД1) *м3*	0,01	26064,31		261				
18	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	176,19	23,15	1332	175	294	0,0681	0,51484
				55,56	8,2	420	62	60,9	0,0088	0,06653
19	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство бетон В 7,5 *м2 покрытия*	7,56	796,96	70,9	6025	536	1404	0,361	2,72916
				279,37	25,66	2112	194	60,9	0,0284	0,2147

	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	73,72 8,04	2,95 1,57	5573 608	223 119	443 60,9	0,0104 0,0019	0,78624 0,14364
21	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,22	73490,91 17890,91	940,91 395,45	16168 3936	207 87	2406 59,8	22,1 0,37	4,862 0,0814
22	11-100116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами *м2 покрытия*	12,6	39,76 5,08	0,16 0,08	501 64	2 1	39 59,8	0,0057 0,0001	0,07182 0,00126
23	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС 1) *т*	0,01668	129916,38		2167				
24	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	1631,43 356,59	50,16 17,14	20556 4493	632 216	2656 56,4	0,424 0,0169	5,3424 0,21294
25	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	12,6	211,75 24,68	1,75 0,87	2668 311	22 11	193 59,8	0,029 0,00079	0,3654 0,00995
26	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	0,22	6077,27 654,55	40,91 13,64	1337 144	9 3	88 59,8	0,78 0,017	0,1716 0,00374
27	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24,35	632,61 574,87	56,18 44,15	15404 13998	1368 1075	8260 54,8	0,65 0,0532	15,8275 1,29542
28	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24,35	849,28 572,85	26 19,92	20680 13949	633 485	7910 54,8	0,611 0,024	14,87785 0,5844
29	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	24,35	78,97 73,18	0,53 0,29	1923 1782	13 7	980 54,8	0,092 0,0003	2,2402 0,00731
30	11-150402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая *м2 фасада*	24,35	37,99 34,58	0,41 0,21	925 842	10 5	464 54,8	0,0406 0,0002	0,98861 0,00487

Всего прямые затраты	259956	116
в том числе		6
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 567	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 115	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 376	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 274	
Накладные расходы I уровня, тенге	58 154	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	318 110	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 488	
Итого, тенге	331 598	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 528	
Всего	**358 126**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	10 386	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 766	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**375 278**	
НДС (12 %)	45 033	
Всего по акту с учетом НДС	**420 311**	

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт№12

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Уборная на 1 очко

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	11,2	3305,27	–	37019	–	21878	3,98	44,576
		м3 грунта		3305,27	–	37019	–	59,1	–	–
2	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6	1249,5	–	7497	–	4431	1,38	8,28
		м3 грунта		1249,5	–	7497	–	59,1	–	–
3	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,558	24032,09	1627,73	37442	2536	6090	8,99	14,00642
		м3		7661,1	397,95	11936	620	48,5	0,4158	0,64782
4	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,04486	171629,73		7699				
		т								
5	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,404	66066,83	707,92	26691	286	4520	22,5	9,09
		м3 древесины в конструкции								

6	11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	14,6	18371,29	336,63	7422	136	59,8	0,36	0,14544
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		2308,15	10,62	33699	155	2711	0,363	5,2998
7	21-090102-0102			305,27	5,27	4457	77	59,8	0,0056	0,08176
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,94	8312,6		24439				
		м2								
8	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	2,52	3530,95	26,19	8898	66	717	0,547	1,37844
		м2 покрытия		454,37	12,7	1145	32	60,9	0,0142	0,03578
9	11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	35,08	593,27	1,65	20812	58	9061	0,532	18,66256
		м2 окрашиваемой поверхности		470,5	0,83	16505	29	54,8	0,0009	0,03157
10	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	2,4	1631,25	50	3915	120	506	0,424	1,0176
		м2 кровли		356,67	17,08	856	41	56,4	0,0169	0,04056

Всего прямые затраты	**208111**	**102**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 837	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 221	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	935	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 053	
Накладные расходы I уровня, тенге	49 914	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	258 025	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 940	
Итого, тенге	268 965	
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 517	
Всего	**290 482**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 424	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 488	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**304 394**	

НДС (12 %)	36 527
Всего по акту с учетом НДС	**340 921**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со слетой сличены