Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №13
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом. ВЛИ-0,4 кВ									
	1.1 УАЗ -3шт									
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка / *опора*	3	12876,67 / 5096	7224,67 / 2387	38630 / 15288	21674 / 7161	13851 / 61,7	5,98 / 2	17,94 / 6
2	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 / *шт.*	6	28235,71		169414				
3	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 / *шт.*	3	3251,01		9753				
4	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 / *шт.*	3	3660,27		10981				
5	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 / *шт.*	3	1679,58		5039				
6	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 / *м*	7,8	477,47		3724				
7	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 / *шт.*	6	147,91		887				

	040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОС 51177-98 *шт.*	3	3326,49		9979				
9	24-040207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	5777,37		34664				
10	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	1851,41		22217				
11	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1851,41		5554				
12	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1961,59		5885				
13	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,015	455859,61		6838				
14	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	818,13		2454				
15	24-040204-1503	Проводник заземляющий ЗП 6(прим) *шт.*	3	437,65		1313				
16	24-040207-0904	Кронштейн У3 (прим) *комплект*	3	2560,2		7681				
	1.2 Подводка к зданию									
17	11-330206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 *ответвление*	1	1673	169	1673	169	898	1,55	1,55
				1371	84	1371	84	61,7	0,09	0,09
18	24-040207-3233	Крюк бандажный SO29 ГОСТ Р 51177-98 (прим) *шт.*	1	4834		4834				
19	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1083,32		1083				
20	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	1851,41		3703				
21	11-280309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ *км провода*	0,104	770403,85	249634,62	80122	25962	16537	209,7	21,8088
				183105,77	74615,38	19043	7760	61,7	60,02	6,24208
22	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,088	618230,66		54404				

	1801-0002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи С 4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,016	169436,64		2711			
		км							
1.3 Прокладка по стене									
24	11-330206-0105	Ответвления по стене. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 (прим)	1	1673	169	1673	169	898	1,55	1,55
		ответвление		1371	84	1371	84	61,7	0,09	0,09
25	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	1	2268,14		2268				
		шт.								
26	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,81		1108				
		шт.								
27	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	1	512,09		512				
		шт.								
28	24-040207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	1	3810,01		3810				
		шт.								
1.4 Заземление									
29	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2350,67	126,67	7052	380	862	0,7	2,1
		шт.		641	30,67	1923	92	42,8	0,028	0,084
30	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	4	415,5	18,25	1662	73	228	0,14	0,56
		м		128,25	4,75	513	19	42,8	0,0044	0,0176
Раздел 2 Опорный пункт. ВЛИ-0,4 кВ										
2.1 Ввод в здание										
31	11-330206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	1	1673	169	1673	169	898	1,55	1,55
		ответвление		1371	84	1371	84	61,7	0,09	0,09
32	24-040207-3233	Крюк бандажный SO29 ГОСТ Р 51177-98 (прим)	1	4834		4834				
		шт.								
33	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1083,32		1083				
		шт.								
34	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41		3703				
		шт.								
35	11-280309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	0,016	770500	249687,5	12328	3995	2545	209,7	3,3552

		км провода		183125	7462	2930	1194	61,7	60,02	0,96032
36	23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,016	169436,64		2711				
		км								
2.2 Прокладка по стене										
37	11-330206-0105	Ответвления по стене. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 (прим)	1	1673	169	1673	169	898	1,55	1,55
		ответвление		1371	84	1371	84	61,7	0,09	0,09
38	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	1	2268,14		2268				
		шт.								
39	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1083,32		1083				
		шт.								
40	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	1	512,09		512				
		шт.								
41	24-040207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	1	3810,01		3810				
		шт.								
Раздел 3 Демонтажные работы										
42	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	2	6160,5	3612,5	12321	7225	4617	2,99	5,98
		опора		2548	1193,5	5096	2387	61,7	1	2
43	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	300	73,39	0,15	22017	45	13000	0,0964	28,92
		м		73,24	0,08	21972	25	59,1	0,0001	0,03
		Всего прямые затраты				**571644**				**87**
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 249				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				60 030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 974				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				439 365				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				626 876				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 580				
		Итого, тенге				653 456				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				52 276				

Всего	**705 732**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	20 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	13 333
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**739 531**
НДС (12 %)	88 744
Всего по акту с учетом НДС	**828 275**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети

Акт №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Телефонизация наружная

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0404	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	1,22	5107,38	–	6231	–	3683	6,15	7,503
		м3 грунта		5107,38	–	6231	–	59,1	–	–
2	11-330201-0103	Опоры деревянные ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных цельных стоек, А-образные угловые промежуточные. Установка с помощью механизмов	1	2751	2751	2751	2751	505	–	–
		опора		–	855	–	855	59,1	–	–
3	21-070104-0105	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	0,58	35244,51		20442				
		м3								
4	21-040406-0101	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	3	5420,56		16262				
		шт.								
5	11-340205-0105	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16	0,385	13457,14	–	5181	–	3139	14,5	5,5825
		км провода		13127,27	–	5054	–	62,1	–	–
6	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,028	110928,57	–	3106	–	1905	133	3,724
		канало-километр трубопровода								

7	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *м*		109535,71	–	3067	–	62,1	–	–
			28	268,01		7504				
8	13-100603-0506	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог *м кабеля*	28	192,43	–	5388	–	1623	0,15	4,2
				142,75	–	3997	–	40,6	–	–
9	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	7	298	113,14	2086	792	541	0,15	1,05
				140,57	40,14	984	281	42,8	0,0468	0,3276
10	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *м трассы*	10	473,8	26,2	4738	262	1278	0,32	3,2
				293,1	5,4	2931	54	42,8	0,005	0,05
11	13-100902-0914	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной *м ограждения*	6	1342,83	165,5	8057	993	592	0,21	1,26
				174,33	56,33	1046	338	42,8	0,06	0,36
12	13-100902-0923	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену *шт.*	1	7344	–	7344	–	2006	5	5
				4688	–	4688	–	42,8	–	–
13	13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования *бокс*	1	9573	1932	9573	1932	2287	5	5
				4688	656	4688	656	42,8	0,7	0,7
14	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства *пара*	10	122,7	–	1227	–	522	0,13	1,3
				121,9	–	1219	–	42,8	–	–
15	13-100902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий *кабель*	1	3750	–	3750	–	1605	4	4
				3750	–	3750	–	42,8	–	–
16	23-060401-0124	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,442	161606,71		71430				

[illegible]	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к [illegible]у кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	9	5369,28	48324	
	шт.				
	Всего прямые затраты			**223394**	**42**
					1
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			37 655	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 730	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 184	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			179 009	
	Накладные расходы I уровня, тенге			19 686	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			243 080	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			10 307	
	Итого, тенге			253 387	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			20 271	
	Всего			**273 658**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)			7 936	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			5 170	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**286 764**	
	НДС (12 %)			34 412	
	Всего по акту с учетом НДС			**321 176**	

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Благоустройство

Акт №15
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) за 1 проход	1500	0,85	0,85	1268	1268	256	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	434	59,1	0,00023	0,345
2	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) за 2 проход	1500	0,85	0,85	1268	1268	256	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	434	59,1	0,00023	0,345
3	11-010102-0103	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	40,4	103,66	100,12	4188	4045	479	0,00381	0,15392
		м3 грунта		3,49	16,58	141	670	59,1	0,01188	0,47995
4	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	72,72	231,45		16831				
		т								
		Всего прямые затраты				**23555**				–
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				141				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2
- перевозка грузов, тенге	16 831
Накладные расходы I уровня, тенге	991
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 546
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 041
Итого, тенге	25 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 047
Всего	**27 634**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	522
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**28 957**
НДС (12 %)	3 475
Всего по акту с учетом НДС	**32 432**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Благоустройство

Акт №16
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
Покрытия

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 1									
1	11-010105-0503	Дорожное корыто. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	34,2	60,44 / –	60,44 / 20,67	2067 / –	2067 / 707	418 / 59,1	– / 0,01658	– / 0,56704
2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	285	594,75 / 26,25	162,8 / 51,69	169505 / 7481	46398 / 14733	13395 / 60,3	0,033 / 0,04436	9,405 / 12,6426
3	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-3,000; *м2 основания*	-855	33,39 / –	8,83 / 2,74	-28545 / –	-7546 / -2341	-1412 / 60,3	– / 0,00251	– / -2,14605
4	11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *м2 покрытия*	285	1434,04 / 31,5	68,24 / 20,41	408701 / 8978	19449 / 5818	8922 / 60,3	0,0336 / 0,01683	9,576 / 4,79655
	Раздел 2 Тип 2									
5	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Устройство вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	2958,33	–	355	–	210	3,56	0,4272

	м3 грунта								
6 11-270403-0101			2958,33		355	–	59,1	–	–
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1	595	164	595	164	46	0,033	0,033
	м2 основания								
7 11-270403-0104			26	51	26	51	60,3	0,04436	0,04436
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-3,000;	-3	33,67	9	-101	-27	-5	–	–
	м2 основания								
8 11-110101-1501			–	2,67	–	-8	60,3	0,00251	-0,00753
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство бетон В 20	1	861	70	861	70	186	0,361	0,361
	м2 покрытия								
9 11-110101-1502			279	26	279	26	60,9	0,0284	0,0284
	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=2,000;	2	84,5	3	169	6	12	0,0104	0,0208
	м2 покрытия								
10 21-060106-0301			8	1,5	16	3	60,9	0,0019	0,0038
	Металический мусоросборник с тележкой	1	47489,52		47490				
	комплект								
Раздел 3 Тип 3									
11 11-010105-0503	Дорожное корыто. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	15,96	60,4	60,4	964	964	195	–	–
	м3 грунта								
12 11-270403-0101			–	20,68	–	330	59,1	0,01658	0,26462
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	133	594,75	162,8	79102	21652	6251	0,033	4,389
	м2 основания								
13 11-270403-0104			26,25	51,69	3491	6875	60,3	0,04436	5,89988
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-3,000;	-399	33,39	8,83	-13322	-3522	-659	–	–
	м2 основания								

–	2,7	–	-1093	60,3	0,00251	-1,00149	
Всего прямые затраты			**667841**				**24**
							21

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	567 540
Накладные расходы I уровня, тенге	27 559
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	695 400
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	29 485
Итого, тенге	724 885
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 991
Всего	**782 876**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	22 703
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	14 790
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**820 369**
НДС (12 %)	98 444
Всего по акту с учетом НДС	**918 813**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____**Слямов А.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строите. ва Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №17

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Ограждение

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	24465,5	3306,5	48931	6613	22611	17,8	35,6
		шт.		16938,5	1266,5	33877	2533	62,1	1,0394	2,0788
2	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	8329	80	8329	80	4729	7,85	7,85
		шт.		7586	29	7586	29	62,1	0,0302	0,0302
3	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,1844	269980,57		49784				
		т								
4	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 (калитка)	0,05812	269980,57		15691				
		т								
5	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	168,45	2064	717,58	347681	120876	165514	1,42	239,199
		м оград		1316,48	265,76	221761	44767	62,1	0,2128	35,84616
6	21-060601-0401	Конструкции ограждения	3,135	271324,58		850603				
		т								
7	21-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками No100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	231,24	166,26		38446				
		м2								

101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	3,465	12299,02		42616				
	м3								
11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	97,94808	62,82	0,84	6153	82	1010	0,0213	2,08629
	м2		18,84	0,18	1845	18	54,2	0,0002	0,01959
	Всего прямые затраты				**1408234**				**285**
									38
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				265 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				127 651				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				47 347				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 015 514				
	Накладные расходы I уровня, тенге				64 852				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				143 086				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				62 459				
	Итого, тенге				1 535 545				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				122 844				
	Всего				**1 658 388**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				48 093				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				31 331				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 737 813**				
	НДС (12 %)				208 537				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 946 350**				

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

экз, ТОО.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	23 475 425,12
Лимит финансирования	23 475 425,12

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	23 475 425,12
б) за отчетный месяц	10 190 209,12

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
по Договору №113/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за ноябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	23 475 425,12	0,00	0,00	0,00	13 285 216,00	10 190 209,12	9 098 401,00	1 091 808,12	23 475 425,12	20 960 201,00	2 515 224,12

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Транспортные расходы

Акт №18
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
Транспортные расходы

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Транспортная схема 1								
1	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	44,7	659,95		29500				
2	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=44,000; *т·км*	1966,8	13,75		27044				
3	41-010205-1037	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 37 км *т*	44,7	729,89		32626				
4	41-010305-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *т*	44,7	3038,19		135807				

	-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=59,000;	2637,3	13,26	34971
		т·км			

Раздел 2 Транспортная схема 2

2.1 Подгруппа 05

6	41-010105-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	67,2	311,95	20963
		т			
7	41-010205-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 4 км	67,2	217,08	14588
		т			
8	41-010305-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км	67,2	559,54	37601
		т			

2.2 Подгруппа 03

9	41-020103-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	190,3	662,41	126057
		т			

2.3 Подгруппа 06

10	41-060101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	291,6	1414,99	412611
		т			
11	41-060101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=10,000;	2916	26,75	78003
		т·км			

	Всего прямые затраты	**949771**
	в том числе	
	- перевозка грузов, тенге	949 771
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	949 771
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	40 270
	Итого, тенге	990 041
	Сметная прибыль (8 %), тенге	79 203

Всего	**1 069 244**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	31 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	20 201
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 120 453**
НДС (12 %)	134 454
Всего по акту с учетом НДС	**1 254 907**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены