Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик:ТОО "Alyans XXI "

Субподрядчик: ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройство территории по адресу: РК,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов,7/2**

Договор №9/2 от 07февраля 2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2023 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. 26.04.2023 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5 Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы									
1	26	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокасетами и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	318	2915,43	18,61	927107	5918	30398	642270	1694927
						2801,23	3,93	890791	1250	–	125550	
2	27	291-100-1000 (пл)	Металлокасеты закрытого типа К=1.100:	м2	349,8	8929		3123364		3123364	–	3373233

					–	–	–	249869		
3	28 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПТЭ-150 К=0,100·	м3	31,8	50750	1613850	1613850	–	1742958	
					–	–	–	129108		
4	29 261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	5500	132	726000	726000	–	784080	
					–	–	–	58080		
5	30 217-109-0109	Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции	шт.	9800	29	284200	284200	–	306936	
					–	–	–	22736		
6	31 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3300	619	2042700	2042700	–	2206116	
					–	–	–	163416		
7	32 243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 40 мм, шириной 40 мм	м	3300	2237	7382100	7382100	–	7972668	
					–	–	–	590568		
8	33 243-907-2905	Профиль, типа Z-образный 20х20х40	м	750	1859	1394250	1394250	–	1505790	
					–	–	–	111540		
9	34 243-907-5107	Анкер-дюбель 10х100	1000 шт.	6	109016	654096	654096	–	706424	
					–	–	–	52328		
10	35 261-107-0996	Заклепка	кг	800	1276	1020800	1020800	–	1102464	
					–	–	–	81664		

11	36	292-100-1000 (пл)	Рейка оцинкованная стартовая 0,7х2500	шт	320	2679		857280		857280	–	925862
						–		–		–	68582	
12	37	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	318	236,24	0,31	75124	99	59355	11318	93357
						49,28	0,15	15671	48	–	6915	
13	38	293-100-1000 (пл)	Гофроящик на поддоне	шт	450	179		80550		80550	–	86994
						–		–		–	6444	
14	39	261-404-0669	Полоса стыковочная	м	320	369		118080		118080	–	127526
						–		–		–	9446	
15	40	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	23	1339,18	7,36	30801	169	16014	10553	44662
						635,54	1,73	14617	40	–	3308	
16	41	261-107-0815	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050	м	24,15	656		15842		15842	–	17109
						–		–		–	1267	
17	42	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	28	724		20272		20272	–	21894
						–		–		–	1622	
		Всего						**22 713 000**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	340 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**454 260**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**23 507 955**
Итого в текущих ценах с 2022 г. К-1,050	24 683 353
С учетом понижающего коэффициента	20 980 849,84
НДС (12 %)	2 517 701,98
Итого	**23 498 551,82**

Генподрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Субподрядчик
ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор _____ **Тусупов К. Е.**