Заказчик: **СКОФ АО "НК " ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32**

Справка № 2 от 9 августа 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 090140000306/210789/00	14.07.2021	РБ	091	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	36 574 646,82								3 918 712,16	
В том числе: в текущем месяце	36 574 646,82	32 655 934,66							3 918 712,16	36 574 646,82
Выплата аванса	87 300 000,00									
Удержание аванса	10 972 394,05	9 796 780,40							1 175 613,65	10 972 394,05
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	112 902 252,77	22 859 154,26							2 743 098,51	25 602 252,77

Заказчик:
Директор
СКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Искендиров К.Р.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Бадалян Р.М.

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Сертификат № 1 от 9 августа 2021 года

№ п.п	Общая смета	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	60 681 511,42		32 438 279,48	32 438 279,48
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	39 259 205,22		217 655,18	217 655,18
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	150 497 858,28	-	-	-
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (МОСТ)	187 770 062,06	-	-	-
5	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	9 891 363,02	-	-	-
	ВСЕГО без НДС:	448 100 000,00	-	32 655 934,66	32 655 934,66
	Материалы и оборудование на строительной площадке				
	ИТОГО общая стоимость без НДС:			32 655 934,66	32 655 934,66
	ИТОГО общая стоимость с НДС:	448 100 000,00		36 574 646,82	36 574 646,82
	в том числе с НДС 12%:	53 772 000,00	-	3 918 712,16	3 918 712,16
	Удержание аванса 30 %			10 972 394,05	10 972 394,05
	Гарантия исполнения 5%				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	501 872 000,00	-	25 602 252,77	25 602 252,77

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Турасимов А.Г.

Начальник ОПЭР и М СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Маликова А.Т.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" Бадалян Р.М.

Директор РГП на ПВХ "НЦКДА" по СКО Тентеков Ж.К.

Авторский надзор ТОО"Капитал Азия Холдинг" Кушенов Ж.М.

Заместитель директора тех. надзор ТОО"САПА СЗ" Жиренов М.Б.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

за период с 26 июля по 8 августа 2021 года, на 9 августа 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
I	ВЕДОМОСТЬ 300 – Подготовительные работы														
	ПОДХОДЫ														
1.1	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	27600	16 560,00	0,60	16560,00	100%	0,60	16560,00	0,60	16560,00	100%	0,60	16560,00
1.2	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	16705	10 023,00	0,60	10023,00	100%	0,60	10023,00	0,60	10023,00	100%	0,60	10023,00
1.3	Разборка по дорожной части				-										
1.3.1	Фрезерование самоходными дорожными фрезами	м2	4442,00	239,51	1 063 903,42	4442,00	1063903,42	100%	4 442,00	1063903,42	4 442,00	1063903,42	100%	4 442,00	1063903,42
1.3.2	Демонтаж существующих знаков и стоек	шт	11,00	8293,09	91 223,99	11,00	91223,99	100%	11,00	91223,99	11,00	91223,99	100%	11,00	91223,99
1.3.3	Разборка железобетонных фундаментов	шт	11,00	6703,35	73 736,85	11,00	73736,85	100%	11,00	73736,85	11,00	73736,85	100%	11,00	73736,85
1.4	Защита пересечений с линией связи				-										
1.4.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	26,88	99145,8	2 665 039,10	0,00	0,00	0%	26,88	2665039,10	0,00	0,00	0%		0,00
1.4.2	Гидроизоляция	м2	420,80	1400,41	589 292,53	0,00	0,00	0%	420,80	589292,53	0,00	0,00	0%		0,00
1.4.3	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт	4,00	13576,75	54 307,00	0,00	0,00	0%	4,00	54307,00	0,00	0,00	0%		0,00
1.5	Защита водопровода				-										
1.5.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	10,08	93314,38	940 608,95	0,00	0,00	0%	10,08	940608,95	0,00	0,00	0%		0,00
1.5.2	Гидроизоляция	м2	157,80	1400,33	220 972,07	0,00	0,00	0%	157,80	220972,07	0,00	0,00	0%		0,00
1.6	Устройство временной объездной дороги				-										
1.6.1	Земляные работы	м3	4427,00	1644,6	7 280 644,20	4427,00	7280644,20	100%	4 427,00	7280644,20	4 427,00	7280644,20	100%	4 427,00	7280644,20
1.6.2	Трубы водопроводные стальные, D1400 мм.Укладка	км	0,104	18632951,92	1 937 827,00	0,04	670786,27	38%	0,104	1937827,00	0,036	670786,27	35%	0,036	670786,27
1.6.3	Покрытия временных дорог серповидного профиля	км	0,768	17993036,46	13 818 652,00	0,77	13818652,00	100%	0,768	13818652,00	0,768	13818652,00	100%	0,768	13818652,00
1.6.4	Сопутствующие работы при устройстве объездной дороги. Откосы и полотно насыпей. Планировка	м2	8215,00	153,6	1 261 824,00	8215,00	1261824,00	100%	8 215,00	1261824,00	8 215,00	1261824,00	100%	8 215,00	1261824,00
1.6.5	Рекультивация объездной дороги	м3	1353,00	799,25	1 081 385,25	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ				-										
1.7	Восстановление и закрепление оси моста	км	0,0602	73421,93	4 420,00	0,0602	4420,00	100%	0,0602	4420,00	0,0602	4420,00	100%	0,0602	4420,00
1.8	Разбивка и закрепление опор моста	шт	4,00	2279,49	9 117,96	4,00	9117,96	100%	4,00	9117,96	4,00	9117,96	100%	4,00	9117,96

1.9	**Разборка существующего моста**				-										
1.9.1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	12,25	8641,85	105 862,66	12,25	105862,66	100%	12,25	105862,66	12,25	105862,66	100%	12,25	105862,66
1.9.2	Выравнивающий слой железобетонный мостового полотна. Разборка	м3	12,60	2323,77	29 279,50	12,60	29279,50	100%	12,60	29279,50	12,60	29279,50	100%	12,60	29279,50
1.9.3	Тротуары. Демонтаж	м3	14,90	19580,95	291 756,16	14,90	291756,16	100%	14,90	291756,16	14,90	291756,16	100%	14,90	291756,16
1.9.4	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж	шт	24,00	59049,33	1 417 183,92	24,00	1417183,92	100%	24,00	1417183,92	24,00	1417183,92	100%	24,00	1417183,92
1.9.5	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж	м3	18,90	38676,54	730 986,61	18,90	730986,61	100%	18,90	730986,61	18,90	730986,61	100%	18,90	730986,61
1.9.6	Мусор строительный. Погрузка	т	300,70	1030,84	309 973,59	300,70	309973,59	100%	300,70	309973,59	300,70	309973,59	100%	300,70	309973,59
1.9.7	Ограждения металлические барьерные. Демонтаж	м	70,20	1336,23	93 803,35	70,20	93803,35	100%	70,20	93803,35	70,20	93803,35	100%	70,20	93803,35
1.9.8	Демонтаж бетонных плит монолитных на откосах земляного полотна	м2	40,00	2279,15	91 166,00	40,00	91166,00	100%	40,00	91166,00	40,00	91166,00	100%	40,00	91166,00
1.10	**Отсыпка монтажных островков**	м3	760,00	6667,6	5 067 376,00	760,00	5067376,00	100%	760,00	5067376,00	760,00	5067376,00	100%	760,00	5067376,00
1.11	**Крепление котлована**				-										
1.11.1	Забивка шпунтов (установка с перестановкой 3 раза)	т	84,30	252533,42	21 288 567,31	0,00	0,00	0%	84,30	21288567,31	0,00	0,00	0%		0,00
1.11.2	Леерное ограждение (установка с перестановкой 3 раза)	т	0,1044	1223544,06	127 738,00	0,00	0,00	0%	0,10	127738,00	0,00	0,00	0%		0,00
1.11.3	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш/ч	16,25	509,6	8 281,00	0,00	0,00	0%	16,25	8281,00	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**60 681 511,42**		**32 438 279,48**			**59 600 126,17**		**32 438 279,48**			**32 438 279,48**
2	**ВЕДОМОСТЬ 400 - Земляные работы**														
	ПОДХОДЫ														
2.1	**Земляные работы на подходах к мосту**														
2.1.1	Снятие растительного грунта	м3	921,00	77,58	71 451,18	921,00	71451,18	100%	921,00	71451,18	921,00	71451,18	100%	921,00	71451,18
2.1.2	Устройство земляного полотна	м3	4564,00	2 259,68	10 313 179,52	0,00	0,00	0%	4 564,00	10313179,52	0,00	0,00	0%		0,00
2.1.3	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	9768,00	504,62	4 929 128,16	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
2.1.4	Присыпные обочины	м3	1400,00	3 386,31	4 740 834,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
2.2	**Земляные работы по защите линии связи**	м3	173,2	233,21	40 391,97	0,00	0,00	0%	173,20	40391,97	0,00	0,00	0%		0,00
2.3	**Земляные работы по защитеводопровода**	м3	58,8	601,51	35 368,79	0,00	0,00	0%	58,80	35368,79	0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
2.4	**Крайние опоры**	м3	365,00	731,02	266 822,30	200,00	146204,00	55%	365,00	266822,30	200,00	146204,00	55%	200,00	146204,00
2.5	**Промежуточные опоры**	м3	483,00	712,50	344 137,50	0,00	0,00	0%	483,00	344137,50	0,00	0,00	0%		0,00
2.6	**Укрепительные работы**	м3	2308,00	8 023,35	18 517 891,80	0,00	0,00	0%	1 318,506311	10578837,61	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**39 259 205,22**		**217 655,18**			**21 650 188,87**		**217 655,18**			**217 655,18**
3	**ВЕДОМОСТЬ 500 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**														
	ПОДХОДЫ														
3.1	**Устройство новой дорожной одежды по типу I**														
3.1.1	Замена грунта песчано-гравийной смесью Н=20см	м3	2330,80	10 648,38	24819244,10	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.2	Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси, Н=15 см	м3	1159,50	10 661,05	12361487,48	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00

3.1.3	Устройство слоя основания из щебня М800 (фр.40-80), с заклинкой фрезированным а/бетоном, Н=21см	м2	6586,20	1 557,24	10256294,09	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей крупнозернистой высокопористой сфальтобетонной смеси, марки II, Н=12 см	м2	6182,00	6 307,90	38995437,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, Н=10 см	м2	5750,00	5 825,58	33497085,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марки I, Н=5 см	м2	5750,00	2 843,32	16349090,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.7	Укрепление обочин ГПС с добавлением фрезерованного а/б, Н=15 см	м2	1906,00	725,67	1383127,02	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
3.2	**Конструкция деформационного шва**														
3.2.1	на проезжей части	м.п.	47,20	15 852,42	748234,22	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.2.2	на тротуарах	м.п.	10,00	58 978,90	589789,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.3	**Устройство гидроизоляции проезжей части моста и тротуара**	м2	792,00	2 905,50	2301156,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.4	**Устройство защитного бетонного слоя, Н=4см**	м3	25,50	90 559,10	2309257,05	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.5	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.5.1	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 454,50	1568425,50	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.5.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 382,92	1522685,88	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.6	**Устройство покрытия на тротуарах**														
3.6.1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, Н=4 см	м2	81,00	2 853,49	231132,69	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.7	**Нарезка поперечных швов**	м.п.	108,00	3 401,10	367318,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.8	**Окраска бетонных поверхностей**	м2	840,00	2 116,56	1777910,40	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ														
3.9	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.9.1	Устройство покрытия из смеси а/бетонная горячая пористая крупнозернистая, марки I, Нср=20 см	м2	92,00	2 499,17	229923,64	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.9.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - Н=5 см)	м2	184,00	2 913,87	536152,08	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.9.3	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - Н=4 см)	м2	184,00	2 427,08	446582,72	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.10	**Устройство покрытия на обочинах**				0,00										
3.10.1	Устройство подготовки из щебня М1200, фр20-40	м3	4,70	15 740,64	73981,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.10.2	Устройство покрытия на обочинах из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, Н=4 см	м2	46,80	2 853,50	133543,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**150497858,28**		**0,00**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
4	**ВЕДОМОСТЬ 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**														

	ПОДХОДЫ														
4.1	**Устройство береговой опоры №1; №4.**														
4.1.1	Устройство свай	м3	74,40	264 463,36	19 676 073,98	0,00	0,00	0%	74,40	19676073,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	0,00	0,00	0%	65,20	2787592,75	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.3	Армирование ростверка опоры	т	4,0644	457 844,21	1 860 862,01	0,00	0,00	0%	4,0644	1860862,01	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 913,74	3 648 996,92	0,00	0,00	0%	58,00	3648996,92	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.5	Армирование стоек опор	т	1,5828	462 610,56	732 219,99	0,00	0,00	0%	1,5828	732219,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.6	Устройство стоек опор	м3	6,48	73 580,56	476 802,03	0,00	0,00	0%	6,48	476802,03	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.7	Армирование насадки	т	2,464	338 483,36	834 023,00	0,00	0,00	0%	2,464	834023,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.8	Бетонирование насадки	м3	25,20	69 624,09	1 754 527,07	0,00	0,00	0%	25,20	1754527,07	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.9	Армирование шкафной стенки и открылков	т	1,32	340 609,85	449 605,00	0,00	0,00	0%	1,32	449605,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.10	Бетонирование шкафной стенки и открылков	м3	16,70	68 279,10	1 140 260,97	0,00	0,00	0%	16,70	1140260,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.11	Армирование подуклонки	т	0,813	326 307,50	265 288,00	0,00	0,00	0%	0,813	265288,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.12	Бетонирование подуклонки	м3	6,00	70 647,33	423 883,98	0,00	0,00	0%	6,00	423883,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.13	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры, стоек, шкафной стенки, открылков, насадки	м2	450,00	5 839,70	2 627 865,00	0,00	0,00	0%	450,00	2627865,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.14	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей насадки,обратной стенки,шкафной стенки на 2 раза с устройством подмостей	м2	22,00	968,09	21 297,98	0,00	0,00	0%	22,00	21297,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.2	**Устройство промежуточной опоры №2;**				0,00										
4.2.1	Устройство свай	м3	96,70	261 328,42	25 270 458,21	0,00	0,00	0%	96,70	25270458,21	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	0,00	0,00	0%	65,20	2787592,75	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.3	Армирование ростверка опоры	т	4,228	458 104,11	1 936 864,18	0,00	0,00	0%	4,228	1936864,18	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 912,50	3 648 925,00	0,00	0,00	0%	58,00	3648925,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.5	Армирование стоек опор	т	1,4952	459 376,00	686 859,00	0,00	0,00	0%	1,4952	686859,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.6	Бетонирование стоек опор	м3	12,00	73 580,75	882 969,00	0,00	0,00	0%	12,00	882969,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.7	Армирование ригеля	т	3,572	356 695,97	1 274 118,00	0,00	0,00	0%	3,572	1274118,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.8	Бетонирование ригеля	м3	46,80	69 623,29	3 258 369,97	0,00	0,00	0%	46,80	3258369,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.9	Армирование подуклонки	т	0,516	326 308,14	168 375,00	0,00	0,00	0%	0,516	168375,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.10	Бетонирование подуклонки	м3	10,20	70 647,45	720 603,99	0,00	0,00	0%	10,20	720603,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.11	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры	м2	164,00	5 839,71	957 712,44	0,00	0,00	0%	164,00	957712,44	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.12	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей опоры, ригеля,подферменников на 2 раза с устройством подмостей	м2	196,60	2 116,56	416 115,70	0,00	0,00	0%	196,60	416115,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.13	Столики металлические под мачту освещения	т	0,3243	871 766,88	282 714,00	0,00	0,00	0%	0,3243	282714,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3	**Устройство пролетных строений моста**				0,00										
4.3.1	Монтаж/демонтаж траверса	т	5,80	600 371,03	3 482 151,97	0,00	0,00	0%	5,80	3482151,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.2	Установка РОЧ(резиновых опорных частей)	шт	102,00	33 710,49	3 438 469,98	0,00	0,00	0%	102,00	3438469,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.3	Монтаж плит пролетных строений П18-А14К7	шт	42,00	1 711 017,10	71 862 718,20	0,00	0,00	0%	42,00	71862718,20	0,00	0,00	0%		0,00

4.3.4	Заполнение пазухов бетоном и устройство накладной плиты	м3	154,00	68 506,05	10 549 931,70	0,00	0,00	0%	154,00	10549931,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.5	Арматура накладной плиты	т	5,771	333 969,85	1 927 340,00	0,00	0,00	0%	5,771	1927340,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.6	Устройство тумб под перильное и барьерное ограждение	м3	16,50	70 647,45	1 165 682,93	0,00	0,00	0%	16,50	1165682,93	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.7	Арматура тумб	т	0,426	301 629,11	128 494,00	0,00	0,00	0%	0,426	128494,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.8	Закладные детали тумб	т	2,346	894 200,34	2 097 794,00	0,00	0,00	0%	2,346	2097794,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.4	**Устройство сопряжения моста с насыпью**				0,00										
4.4.1	Дренирующий слой песка под переходную плиту	м3	39,30	7 789,54	306 128,92	0,00	0,00	0%	39,30	306128,92	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.2	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр 10-20 мм	м3	12,50	9 366,80	117 085,00	0,00	0,00	0%	12,50	117085,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.3	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр 40-70 мм	м3	71,20	7 288,30	518 926,96	0,00	0,00	0%	71,20	518926,96	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.4	Устройство подготовки из щебеня под переходные плиты М1200 фр 20-40 мм	м3	6,40	12 956,72	82 923,01	0,00	0,00	0%	6,40	82923,01	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.5	Монтаж переходных плит с омоноличиванием	м3	24,30	143 655,43	3 490 826,95	0,00	0,00	0%	24,30	3490826,95	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.6	Сооружения водосбросные с проезжей части	м3	1,88	218 970,21	411 663,99	0,00	0,00	0%	1,88	411663,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.5	**Устройство конусов береговых опор №1 и №4**														
4.5.1	Устройство укрепления конуса монолитным бетоном с устройством упорного бруса из монолитного бетона	м3	69,30	103 152,57	7 148 473,10	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.5.2	Арматура укрепления	тн	3,60	388 073,89	1 397 066,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6	**Водоотводные устройства**				0,00										
4.6.1	Устройство щебеночной подготовки М1200, фр20-40мм, Н=10см	м3	5,20	5 778,09	30 046,07	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.2	Укладка водоотводных лотков	шт	20,00	18 060,80	361 216,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.3	Укладка лотков телескопических	шт	22,00	6 087,38	133 922,36	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.4	Устройство щебеночной подушки под водоприемный колодец, М1200, фр20-40,	м3	0,80	12 987,50	10 390,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.5	Устройство колодца водоприемного бетонного молитного	м3	1,68	64 477,38	108 322,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.6	Заполнение колодца камнем	м3	0,80	11 891,25	9 513,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**187 770 062,06**	**0,00**	**0,00**			**178 571 113,53**		**0,00**			**0,00**
5	**ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ**														
	ПОДХОДЫ														
5.1.	Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	58,100	2 882,84	167 493,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.2.	Установка дорожных знаков (стойки)	шт	4,0	113 798,50	455 194,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.3.	Устройство разметки проезжей части	км	1,981	51 471,48	101 965,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
5.4.	Устройство барьерного ограждения (пролетное строение моста)	т	3,7014	1 028 807,48	3 808 028,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.5.	Устройство перильного ограждения (пролетное строение моста)	т	2,789	859 611,69	2 397 457,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.6.	Устройство барьерного ограждения (сопряжения моста с насыпью)	т	2,7615	1 072 325,19	2 961 226,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**9 891 363,02**		**0,00**		**0**	**0,00**		**0,00**			**0,00**

					448 100 000,00		32 655 934,66			259 821 428,57		32 655 934,66			32 655 934,66

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Гумаямов А.Г.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиМ _____ Нелібаева А.У.

Согласовано по качеству работ и материалов:
Директор Филиала РГП "НЦКДА" по СКО
_____ Тентеков Ж.К.

Работы принял Заместитель директора тех. надзора
ТОО "САПА-СЗ"
_____ Жиренов М.Б.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО Кокшетауавтодор и ТОО АльфаСтройГрупп)

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Р.Бадалян

Директор ТОО "АльфаСтройГрупп" _____ Солдакасов С.Т.

Согласовано: ТОО "Капитал Азия Холдинг"
_____ Кушенов Ж.М.