проверено

Заказчик: СКОФ АО "НК " ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Справка № 4 от 6 сентября 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210789/00	14.07.2021	РБ	091	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	202 806 728,45								21 729 292,33	
В том числе: в текущем месяце	125 192 328,34	111 778 864,59							13 413 463,75	125 192 328,34
Выплата аванса	87 300 000,00									
Удержание аванса	60 842 018,54	33 533 659,38							4 024 039,12	37 557 698,50
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	229 264 709,91	78 245 205,21							9 389 424,63	87 634 629,84

Заказчик:
И.о. директора
СКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Бадалян Р.М.

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Сертификат № 3 от 6 сентября 2021 года

№ п.п	Общая смета	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	60 681 511,42	32 438 279,48	27 161 846,69	59 600 126,17
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	39 259 205,22	10 760 102,80	75 760,76	10 835 863,56
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	150 497 858,28		47 437 025,67	47 437 025,67
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (МОСТ)	187 770 062,06		19 676 073,98	19 676 073,98
5	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	9 891 363,02	-	-	-
	ВСЕГО без НДС:	448 100 000,00	43 198 382,28	94 350 707,10	137 549 089,38
	Материалы и оборудование на строительной площадке		26 100 189,25	17 428 157,49	43 528 346,74
	ИТОГО общая стоимость без НДС:		69 298 571,53	111 778 864,59	181 077 436,12
	ИТОГО общая стоимость с НДС:	448 100 000,00	77 614 400,11	125 192 328,34	202 806 728,45
	в том числе с НДС 12%:	53 772 000,00	8 315 828,58	13 413 463,75	21 729 292,33
	Удержание аванса 30 %	87 300 000,00	23 824 320,04	37 557 698,50	61 382 018,54
	Гарантия исполнения 5%				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	501 872 000,00	53 790 080,07	87 634 629,84	141 424 709,91

И.о. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Турасимов А.Г.

Начальник ОПЭР и М СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Маликова А.Т.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" — Бадалян Р.М.

Директор РГП на ПВХ "НЦКДА" по СКО — Тентеков Ж.К.

Авторский надзор ТОО"Капитал Азия Холдинг" — Кушенов Ж.М.

Главный эксперт тех. надзор ТОО"САПА СЗ" — Саукумбаев Е.Е.

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

за период с 20 августа по 5 сентября 2021 года, на 6 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	ВЕДОМОСТЬ 300 – Подготовительные работы														
	ПОДХОДЫ														
1.1	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	27600	16 560,00	0,60	16560,00	100%	0,60	16560,00	0,60	16560,00	100%		0,00
1.2	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	16705	10 023,00	0,60	10023,00	100%	0,60	10023,00	0,60	10023,00	100%		0,00
1.3	Разборка по дорожной части				-										
1.3.1	Фрезерование самоходными дорожными фрезами	м2	4442,00	239,51	1 063 903,42	4442,00	1063903,42	100%	4 442,00	1063903,42	4 442,00	1063903,42	100%		0,00
1.3.2	Демонтаж существующих знаков и стоек	шт	11,00	8293,09	91 223,99	11,00	91223,99	100%	11,00	91223,99	11,00	91223,99	100%		0,00
1.3.3	Разборка железобетонных фундаментов	шт	11,00	6703,35	73 736,85	11,00	73736,85	100%	11,00	73736,85	11,00	73736,85	100%		0,00
1.4	Защита пересечений с линией связи				-										
1.4.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	26,88	99145,8	2 665 039,10	26,88	2665039,10	100%	26,88	2665039,10	26,88	2665039,10	100%	26,88	2665039,10
1.4.2	Гидроизоляция	м2	420,80	1400,41	589 292,53	420,80	589292,53	100%	420,80	589292,53	420,80	589292,53	100%	420,80	589292,53
1.4.3	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт	4,00	13576,75	54 307,00	4,00	54307,00	100%	4,00	54307,00	4,00	54307,00	100%	4,00	54307,00
1.5	Защита водопровода				-										
1.5.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	10,08	93314,38	940 608,95	10,08	940608,95	100%	10,08	940608,95	10,08	940608,95	100%	10,08	940608,95
1.5.2	Гидроизоляция	м2	157,80	1400,33	220 972,07	157,80	220972,07	100%	157,80	220972,07	157,80	220972,07	100%	157,80	220972,07
1.6	Устройство временной объездной дороги				-										
1.6.1	Земляные работы	м3	4427,00	1644,6	7 280 644,20	4427,00	7280644,20	100%	4 427,00	7280644,20	4 427,00	7280644,20	100%		0,00
1.6.2	Трубы водопроводные стальные, D1400 мм Укладка	км	0,104	18632951,92	1 937 827,00	0,104	1937827,00	100%	0,104	1937827,00	0,104	1937827,00	100%	0,068	1267040,73
1.6.3	Покрытия временных дорог серповидного профиля	км	0,768	17993036,46	13 818 652,00	0,768	13818652,00	100%	0,768	13818652,00	0,768	13818652,00	100%		0,00
1.6.4	Сопутствующие работы при устройстве объездной дороги. Откосы и полотно насыпей. Планировка	м2	8215,00	153,6	1 261 824,00	8215,00	1261824,00	100%	8 215,00	1261824,00	8 215,00	1261824,00	100%		0,00
1.6.5	Рекультивация объездной дороги	м3	1353,00	799,25	1 081 385,25	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ				-										
1.7	Восстановление и закрепление оси моста	км	0,0602	73421,93	4 420,00	0,0602	4420,00	100%	0,0602	4420,00	0,0602	4420,00	100%		0,00

1.8	**Разбивка и закрепление опор моста**	шт	4,00	2279,49	9 117,96	4,00	9117,96	100%	4,00	9117,96	4,00	9117,96	100%		0,00
1.9	**Разборка существующего моста**				-										
1.9.1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	12,25	8641,85	105 862,66	12,25	105862,66	100%	12,25	105862,66	12,25	105862,66	100%		0,00
1.9.2	Выравнивающий слой железобетонный мостового полотна. Разборка	м3	12,60	2323,77	29 279,50	12,60	29279,50	100%	12,60	29279,50	12,60	29279,50	100%		0,00
1.9.3	Тротуары. Демонтаж	м3	14,90	19580,95	291 756,16	14,90	291756,16	100%	14,90	291756,16	14,90	291756,16	100%		0,00
1.9.4	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж	шт	24,00	59049,33	1 417 183,92	24,00	1417183,92	100%	24,00	1417183,92	24,00	1417183,92	100%		0,00
1.9.5	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж	м3	18,90	38676,54	730 986,61	18,90	730986,61	100%	18,90	730986,61	18,90	730986,61	100%		0,00
1.9.6	Мусор строительный. Погрузка	т	300,70	1030,84	309 973,59	300,70	309973,59	100%	300,70	309973,59	300,70	309973,59	100%		0,00
1.9.7	Ограждения металлические барьерные. Демонтаж	м	70,20	1336,23	93 803,35	70,20	93803,35	100%	70,20	93803,35	70,20	93803,35	100%		0,00
1.9.8	Демонтаж бетонных плит монолитных на откосах земляного полотна	м2	40,00	2279,15	91 166,00	40,00	91166,00	100%	40,00	91166,00	40,00	91166,00	100%		0,00
1.10	**Отсыпка монтажных островков**	м3	760,00	6667,6	5 067 376,00	760,00	5067376,00	100%	760,00	5067376,00	760,00	5067376,00	100%		0,00
1.11	**Крепление котлована**				-										
1.11.1	Забивка шпунтов (установка с перестановкой 3 раза)	т	84,30	252533,42	21 288 567,31	84,30	21288567,31	100%	84,30	21288567,31	84,30	21288567,31	100%	84,30	21288567,31
1.11.2	Леерное ограждение (установка с перестановкой 3 раза)	т	0,1044	1223544,06	127 738,00	0,1044	127738,00	100%	0,1044	127738,00	0,1044	127738,00	100%	0,1044	127738,00
1.11.3	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш/ч	16,25	509,6	8 281,00	16,25	8281,00	100%	16,25	8281,00	16,25	8281,00	100%	16,25	8281,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**60 681 511,42**		**59 600 126,17**			**59 600 126,17**		**59 600 126,17**			**27 161 846,69**
2	**ВЕДОМОСТЬ 400 - Земляные работы**														
	ПОДХОДЫ														
2.1	**Земляные работы на подходах к мосту**														
2.1.1	Снятие растительного грунта	м3	921,00	77,58	71 451,18	921,00	71451,18	100%	921,00	71451,18	921,00	71451,18	100%		0,00
2.1.2	Устройство земляного полотна	м3	4564,00	2 259,68	10 313 179,52	4564,00	10313179,52	100%	4 564,00	10313179,52	4 564,00	10313179,52	100%		0,00
2.1.3	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	9768,00	504,62	4 929 128,16	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
2.1.4	Присыпные обочины	м3	1400,00	3 386,31	4 740 834,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
2.2	**Земляные работы по защите линии связи**	м3	173,2	233,21	40 391,97	173,20	40391,97	100%	173,20	40391,97	173,20	40391,97	100%	173,20	40391,97
2.3	**Земляные работы по защитеводопровода**	м3	58,8	601,51	35 368,79	58,80	35368,79	100%	58,80	35368,79	58,80	35368,79	100%	58,80	35368,79
	МОСТ														
2.4	**Крайние опоры**	м3	365,00	731,02	266 822,30	230,00	168134,60	63%	365,00	266822,30	230,00	168134,60	63%		0,00
2.5	**Промежуточные опоры**	м3	483,00	712,50	344 137,50	291,00	207337,50	60%	483,00	344137,50	291,00	207337,50	60%		0,00
2.6	**Укрепительные работы**	м3	2308,00	8 023,35	18 517 891,80	0,00	0,00	0%	1 318,506311	10578837,61	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**39 259 205,22**		**10 835 863,56**			**21 650 188,87**		**10 835 863,56**			**75 760,76**
3	**ВЕДОМОСТЬ 500 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**														
	ПОДХОДЫ														
3.1	**Устройство новой дорожной одежды по типу I**														
3.1.1	Замена грунта песчано-гравийной смесью Н=20см	м3	2330,80	10 648,38	24819244,10	2330,80	24819244,10	100%			2 330,80	24819244,10	100%	2 330,80	24819244,10

3.1.2	Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси, Н=15 см	м3	1159,50	10 661,05	12361487,48	1159,50	12361487,48	100%			1 159,50	12361487,48	100%	1 159,50	12361487,48
3.1.3	Устройство слоя основания из щебня М800 (фр.40-80), с заклинкой фрезированным а/бетоном, Н=21см	м2	6586,20	1 557,24	10256294,09	6586,20	10256294,09	100%			6 586,20	10256294,09	100%	6 586,20	10256294,09
3.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей крупнозернистой высокопористой сфальтобетонной смеси, марки II, Н=12 см	м2	6182,00	6 307,90	38995437,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, Н=10 см	м2	5750,00	5 825,58	33497085,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марки I, Н=5 см	м2	5750,00	2 843,32	16349090,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.1.7	Укрепление обочин ГПС с добавлением фрезерованного а/б, Н=15 см	м2	1906,00	725,67	1383127,02	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
3.2	**Конструкция деформационного шва**														
3.2.1	на проезжей части	м.п.	47,20	15 852,42	748234,22	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.2.2	на тротуарах	м.п.	10,00	58 978,90	589789,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.3	**Устройство гидроизоляции проезжей части моста и тротуара**	м2	792,00	2 905,50	2301156,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.4	**Устройство защитного бетонного слоя, Н=4см**	м3	25,50	90 559,10	2309257,05	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.5	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.5.1	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 454,50	1568425,50	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.5.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 382,92	1522685,88	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.6	**Устройство покрытия на тротуарах**														
3.6.1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, Н=4 см	м2	81,00	2 853,49	231132,69	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.7	**Нарезка поперечных швов**	м.п.	108,00	3 401,10	367318,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.8	**Окраска бетонных поверхностей**	м2	840,00	2 116,56	1777910,40	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ														
3.9	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.9.1	Устройство покрытия из смеси а/бетонная горячая пористая крупнозернистая, марки I, Нср=20 см	м2	92,00	2 499,17	229923,64	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.9.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - Н=5 см)	м2	184,00	2 913,87	536152,08	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.9.3	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - Н=4 см)	м2	184,00	2 427,08	446582,72	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.10	**Устройство покрытия на обочинах**				0,00										
3.10.1	Устройство подготовки из щебня М1200, фр20-40	м3	4,70	15 740,64	73981,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00

3.10.2	Устройство покрытия на обочинах из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, H=4 см	м2	46,80	2 853,50	133543,80	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**150497858,28**		**47437025,67**			**0,00**		**47437025,67**			**47437025,67**
4	**ВЕДОМОСТЬ 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**														
	ПОДХОДЫ														
4.1	**Устройство береговой опоры №1; №4.**														
4.1.1	Устройство свай	м3	74,40	264 463,36	19 676 073,98	74,40	19676073,98	100%	74,40	19676073,98	74,40	19676073,98	100%	74,40	19676073,98
4.1.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	0,00	0,00	0%	65,20	2787592,75	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.3	Армирование ростверка опоры	т	4,0644	457 844,21	1 860 862,01	0,00	0,00	0%	4,0644	1860862,01	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 913,74	3 648 996,92	0,00	0,00	0%	58,00	3648996,92	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.5	Армирование стоек опор	т	1,5828	462 610,56	732 219,99	0,00	0,00	0%	1,5828	732219,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.6	Устройство стоек опор	м3	6,48	73 580,56	476 802,03	0,00	0,00	0%	6,48	476802,03	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.7	Армирование насадки	т	2,464	338 483,36	834 023,00	0,00	0,00	0%	2,464	834023,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.8	Бетонирование насадки	м3	25,20	69 624,09	1 754 527,07	0,00	0,00	0%	25,20	1754527,07	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.9	Армирование шкафной стенки и открылков	т	1,32	340 609,85	449 605,00	0,00	0,00	0%	1,32	449605,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.10	Бетонирование шкафной стенки и открылков	м3	16,70	68 279,10	1 140 260,97	0,00	0,00	0%	16,70	1140260,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.11	Армирование подуклонки	т	0,813	326 307,50	265 288,00	0,00	0,00	0%	0,813	265288,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.12	Бетонирование подуклонки	м3	6,00	70 647,33	423 883,98	0,00	0,00	0%	6,00	423883,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.13	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры, стоек, шкафной стенки, открылков, насадки	м2	450,00	5 839,70	2 627 865,00	0,00	0,00	0%	450,00	2627865,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.1.14	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей насадки,обратной стенки,шкафной стенки на 2 раза с устройством подмостей	м2	22,00	968,09	21 297,98	0,00	0,00	0%	22,00	21297,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.2	**Устройство промежуточной опоры №2;**				0,00										
4.2.1	Устройство свай	м3	96,70	261 328,42	25 270 458,21	0,00	0,00	0%	96,70	25270458,21	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	0,00	0,00	0%	65,20	2787592,75	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.3	Армирование ростверка опоры	т	4,228	458 104,11	1 936 864,18	0,00	0,00	0%	4,228	1936864,18	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 912,50	3 648 925,00	0,00	0,00	0%	58,00	3648925,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.5	Армирование стоек опор	т	1,4952	459 376,00	686 859,00	0,00	0,00	0%	1,4952	686859,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.6	Бетонирование стоек опор	м3	12,00	73 580,75	882 969,00	0,00	0,00	0%	12,00	882969,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.7	Армирование ригеля	т	3,572	356 695,97	1 274 118,00	0,00	0,00	0%	3,572	1274118,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.8	Бетонирование ригеля	м3	46,80	69 623,29	3 258 369,97	0,00	0,00	0%	46,80	3258369,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.9	Армирование подуклонки	т	0,516	326 308,14	168 375,00	0,00	0,00	0%	0,516	168375,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.10	Бетонирование подуклонки	м3	10,20	70 647,45	720 603,99	0,00	0,00	0%	10,20	720603,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.11	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры	м2	164,00	5 839,71	957 712,44	0,00	0,00	0%	164,00	957712,44	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.12	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей опоры, ригеля,подферменников на 2 раза с устройством подмостей	м2	196,60	2 116,56	416 115,70	0,00	0,00	0%	196,60	416115,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.13	Столики металлические под мачту освещения	т	0,3243	871 766,88	282 714,00	0,00	0,00	0%	0,3243	282714,00	0,00	0,00	0%		0,00

4.3	**Устройство пролетных строений моста**				0,00										
4.3.1	Монтаж/демонтаж траверса	т	5,80	600 371,03	3 482 151,97	0,00	0,00	0%	5,80	3482151,97	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.2	Установка РОЧ(резиновых опорных частей)	шт	102,00	33 710,49	3 438 469,98	0,00	0,00	0%	102,00	3438469,98	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.3	Монтаж плит пролетных строений П18-А14К7	шт	42,00	1 711 017,10	71 862 718,20	0,00	0,00	0%	42,00	71862718,20	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.4	Заполнение пазухов бетоном и устройство накладной плиты	м3	154,00	68 506,05	10 549 931,70	0,00	0,00	0%	154,00	10549931,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.5	Арматура накладной плиты	т	5,771	333 969,85	1 927 340,00	0,00	0,00	0%	5,771	1927340,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.6	Устройство тумб под перильное и барьерное ограждение	м3	16,50	70 647,45	1 165 682,93	0,00	0,00	0%	16,50	1165682,93	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.7	Арматура тумб	т	0,426	301 629,11	128 494,00	0,00	0,00	0%	0,426	128494,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.8	Закладные детали тумб	т	2,346	894 200,34	2 097 794,00	0,00	0,00	0%	2,346	2097794,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.4	**Устройство сопряжения моста с насыпью**				0,00										
4.4.1	Дренирующий слой песка под переходную плиту	м3	39,30	7 789,54	306 128,92	0,00	0,00	0%	39,30	306128,92	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.2	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр 10-20 мм	м3	12,50	9 366,80	117 085,00	0,00	0,00	0%	12,50	117085,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.3	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр 40-70 мм	м3	71,20	7 288,30	518 926,96	0,00	0,00	0%	71,20	518926,96	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.4	Устройство подготовки из щебеня под переходные плиты М1200 фр 20-40 мм	м3	6,40	12 956,72	82 923,01	0,00	0,00	0%	6,40	82923,01	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.5	Монтаж переходных плит с омоноличиванием	м3	24,30	143 655,43	3 490 826,95	0,00	0,00	0%	24,30	3490826,95	0,00	0,00	0%		0,00
4.4.6	Сооружения водосбросные с проезжей части	м3	1,88	218 970,21	411 663,99	0,00	0,00	0%	1,88	411663,99	0,00	0,00	0%		0,00
4.5	**Устройство конусов береговых опор №1 и №4**														
4.5.1	Устройство укрепления конуса монолитным бетоном с устройством упорного бруса из монолитного бетона	м3	69,30	103 152,57	7 148 473,10	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.5.2	Арматура укрепления	тн	3,60	388 073,89	1 397 066,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6	**Водоотводные устройства**				0,00										
4.6.1	Устройство щебеночной подготовки М1200, фр20-40мм, Н=10см	м3	5,20	5 778,09	30 046,07	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.2	Укладка водоотводных лотков	шт	20,00	18 060,80	361 216,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.3	Укладка лотков телескопических	шт	22,00	6 087,38	133 922,36	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.4	Устройство щебеночной подушки под водоприемный колодец, М1200, фр20-40,	м3	0,80	12 987,50	10 390,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.5	Устройство колодца водоприемного бетонного молитного	м3	1,68	64 477,38	108 322,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
4.6.6	Заполнение колодца камнем	м3	0,80	11 891,25	9 513,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**187 770 062,06**		**19 676 073,98**			**178 571 113,53**		**19676073,98**			**19676073,98**
5	**ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ**														
	ПОДХОДЫ														
5.1.	Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	58,100	2 882,84	167 493,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.2.	Установка дорожных знаков (стойки)	шт	4,0	113 798,50	455 194,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.3.	Устройство разметки проезжей части	км	1,981	51 471,48	101 965,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														

5.4.	Устройство барьерного ограждения (пролетное строение моста)	т	3,7014	1 028 807,48	3 808 028,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.5.	Устройство перильного ограждения (пролетное строение моста)	т	2,789	859 611,69	2 397 457,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.6.	Устройство барьерного ограждения (сопряжения моста с насыпью)	т	2,7615	1 072 325,19	2 961 226,01	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**9 891 363,02**		**0,00**		**0**	**0,00**		**0,00**			**0,00**
					448 100 000,00		**137 549 089,38**			**259 821 428,57**		**137 549 089,38**			**94 350 707,10**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

И.о. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиМ _____ Некибаева А.У.

Согласовано по качеству работ и материалов:
Директор Филиала РГП "НЦКДА" по СКО
_____ Тентеков Ж.К.

Работы принял: Главный эксперт тех. надзора
ТОО "САПА СЗ"
_____ Саукумбаев Е.Е.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО Кокшетауавтодор и ТОО АльфаСтройГрупп)

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Р.Бадалян

Директор ТОО "АльфаСтройГрупп" _____ Садыкасов С.Т.

Согласовано: ТОО "Капитал Азия Холдинг"
_____ Кушенов Ж.М.

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к сертификату № 3 от 6 сентября 2021 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.1.1, 3.1.2	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5 011,39	0,000	4 258,166	-4 258,166	0,00	21 339 330,51	-21 339 330,51
3.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фр. 40-70	м3	3 781,01	0,000	1 259,150	-1 259,150	0,00	4 760 858,74	-4 760 858,74
4.2.1.	Свай ж/б цельные сплошного сечения для опор мостов, размер сторон 350 мм, Т6 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК	м	17 693,14	780,00		780,000	13 800 649,20	0,00	13 800 649,20
4.3.3.	Плита мостовая ж б пустотная П18-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	882 359,51	32,00		32,000	28 235 504,32	0,00	28 235 504,32
4.4.5.	Плита переходная ж б ПК 400 98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	63 700,29	18,00		18,000	1 146 605,22	0,00	1 146 605,22
4.4.5.	Плита переходная ж б ПК 400 124.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	86 397,00	4,00		4,000	345 588,00	0,00	345 588,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку							**43 528 346,74**	**26 100 189,25**	**17 428 157,49**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

И.о. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Работы приняты: Главный эксперт тех. надзора

_____ Саукумбаев Е.Е.

Согласовано: ТОО "Капитал Азия Холдинг"

_____ Кушенов Ж.М.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО Кокшетауавтодор и ТОО АльфаСтройГрупп)

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Р.Бадалян

Директор ТОО "АльфаСтройГрупп" _____ Садвакасов С.Т.