Заказчик: СКОФ АО "НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Справка № 7 от 20 октября 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210789/00	14.07.2021	РБ	091	АО	17
		Д/С №090140000306/210789/01	08.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	412 535 223,93								44 200 202,56	
В том числе: в текущем месяце	62 882 818,25	56 145 373,44							6 737 444,81	62 882 818,25
Выплата аванса	87 300 000,00									
Удержание аванса	87 300 000,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	14 673 326,29	6 778 605,88							813 432,71	7 592 038,59
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	397 861 897,64	49 366 767,56							5 924 012,10	55 290 779,66

Заказчик:
И.о. директора
СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.
М.П.

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ **Р.Бадалян**

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Доп соглашение: №090140000306/210789/01 от 08.10.2021г.

Сертификат № 6 от 20 октября 2021 года

№ п.п	Общая смета	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	60 681 511,42	59 600 126,17	-	59 600 126,17
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	39 259 205,22	19 094 701,26	10 494 541,80	29 589 243,06
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	150 497 858,28	129 176 779,17	-	129 176 779,17
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (МОСТ)	187 770 062,06	74 590 343,79	63 025 496,04	137 615 839,83
5	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	9 891 363,02	-	-	-
	ВСЕГО без НДС:	448 100 000,00	282 461 950,39	73 520 037,84	355 981 988,23
	Материалы и оборудование на строительной площадке		29 727 697,54	- 17 374 664,40	12 353 033,14
	ИТОГО общая стоимость без НДС:	448 100 000,00	312 189 647,93	56 145 373,44	368 335 021,37
	ИТОГО общая стоимость с НДС:	501 872 000,00	349 652 405,68	62 882 818,25	412 535 223,93
	в том числе с НДС 12%:	53 772 000,00	37 462 757,75	6 737 444,81	44 200 202,56
	Удержание аванса 30 %	87 300 000,00	87 300 000,00	-	87 300 000,00
	Гарантия исполнения 5%	25 093 600,00	7 081 287,70	7 592 038,59	14 673 326,29
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	476 778 400,00	255 271 117,98	55 290 779,66	310 561 897,64

И.о. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" - Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Герасимов А.Г.

Начальник ОПЭР и М СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Малікова А.Т.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" Бадалян Р.М.

Директор РГП на ПВХ "НЦКДА" по СКО Гептеков Ж.К.

Авторский надзор ТОО"Капитал Азия Холдинг" Кушенов Ж.М.

Главный эксперт тех. надзор ТОО"САПА СЗ" Саукумбаев Е.Е.

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО "Кокшетауавтодор" и ТОО "АльфаСтройГрупп")

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года

Доп. соглашение: №090140000306/210789/01 от 08.10.2021г.

Акт выполненных работ №6

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

за период с 11 октября по 19 октября 2021 года, на 20 октября 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	ВЕДОМОСТЬ 300 – Подготовительные работы														
	подходы														
1.1	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	27600	16 560,00	0,60	16560,00	100%	0,60	16560,00	0,60	16560,00	100%		0,00
1.2	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,60	16705	10 023,00	0,60	10023,00	100%	0,60	10023,00	0,60	10023,00	100%		0,00
1.3	Разборка по дорожной части				-										
1.3.1	Фрезерование самоходными дорожными фрезами	м2	4442,00	239,51	1 063 903,42	4442,00	1063903,42	100%	4 442,00	1063903,42	4 442,00	1063903,42	100%		0,00
1.3.2	Демонтаж существующих знаков и стоек	шт	11,00	8293,09	91 223,99	11,00	91223,99	100%	11,00	91223,99	11,00	91223,99	100%		0,00
1.3.3	Разборка железобетонных фундаментов	шт	11,00	6703,35	73 736,85	11,00	73736,85	100%	11,00	73736,85	11,00	73736,85	100%		0,00
1.4	Защита пересечений с линией связи				-										
1.4.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	26,88	99145,8	2 665 039,10	26,88	2665039,10	100%	26,88	2665039,10	26,88	2665039,10	100%		0,00
1.4.2	Гидроизоляция	м2	420,80	1400,41	589 292,53	420,80	589292,53	100%	420,80	589292,53	420,80	589292,53	100%		0,00
1.4.3	Столбик замерный для линии связи Установка	шт	4,00	13576,75	54 307,00	4,00	54307,00	100%	4,00	54307,00	4,00	54307,00	100%		0,00
1.5	Защита водопровода				-										
1.5.1	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	10,08	93314,38	940 608,95	10,08	940608,95	100%	10,08	940608,95	10,08	940608,95	100%		0,00
1.5.2	Гидроизоляция	м2	157,80	1400,33	220 972,07	157,80	220972,07	100%	157,80	220972,07	157,80	220972,07	100%		0,00
1.6	Устройство временной объездной дороги				-										
1.6.1	Земляные работы	м3	4427,00	1644,6	7 280 644,20	4427,00	7280644,20	100%	4 427,00	7280644,20	4 427,00	7280644,20	100%		0,00
1.6.2	Трубы водопроводные стальные, D1400 мм Укладка	км	0,104	18632951,92	1 937 827,00	0,104	1937827,00	100%	0,104	1937827,00	0,104	1937827,00	100%		0,00
1.6.3	Покрытия временных дорог серповидного профиля	км	0,768	17993036,46	13 818 652,00	0,768	13818652,00	100%	0,768	13818652,00	0,768	13818652,00	100%		0,00
1.6.4	Сопутствующие работы при устройстве объездной дороги. Откосы и полотно насыпей. Планировка	м2	8215,00	153,6	1 261 824,00	8215,00	1261824,00	100%	8 215,00	1261824,00	8 215,00	1261824,00	100%		0,00

1.6.5	Рекультивация объездной дороги	м3	1353,00	799,25	1 081 385,25	0,00	0,00	0%	1 353,00	1081385,25	0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ				-										
1.7	**Восстановление и закрепление оси моста**	км	0,0602	73421,93	4 420,00	0,0602	4420,00	100%	0,0602	4420,00	0,0602	4420,00	100%		0,00
1.8	**Разбивка и закрепление опор моста**	шт	4,00	2279,49	9 117,96	4,00	9117,96	100%	4,00	9117,96	4,00	9117,96	100%		0,00
1.9	**Разборка существующего моста**				-										
1.9.1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	12,25	8641,85	105 862,66	12,25	105862,66	100%	12,25	105862,66	12,25	105862,66	100%		0,00
1.9.2	Выравнивающий слой железобетонный мостового полотна. Разборка	м3	12,60	2323,77	29 279,50	12,60	29279,50	100%	12,60	29279,50	12,60	29279,50	100%		0,00
1.9.3	Тротуары. Демонтаж	м3	14,90	19580,95	291 756,16	14,90	291756,16	100%	14,90	291756,16	14,90	291756,16	100%		0,00
1.9.4	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж	шт	24,00	59049,33	1 417 183,92	24,00	1417183,92	100%	24,00	1417183,92	24,00	1417183,92	100%		0,00
1.9.5	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж	м3	18,90	38676,54	730 986,61	18,90	730986,61	100%	18,90	730986,61	18,90	730986,61	100%		0,00
1.9.6	Мусор строительный. Погрузка	т	300,70	1030,84	309 973,59	300,70	309973,59	100%	300,70	309973,59	300,70	309973,59	100%		0,00
1.9.7	Ограждения металлические барьерные. Демонтаж	м	70,20	1336,23	93 803,35	70,20	93803,35	100%	70,20	93803,35	70,20	93803,35	100%		0,00
1.9.8	Демонтаж бетоних плит монолитных на откосах земляного полотна	м2	40,00	2279,15	91 166,00	40,00	91166,00	100%	40,00	91166,00	40,00	91166,00	100%		0,00
1.10	**Отсыпка монтажных островков**	м3	760,00	6667,6	5 067 376,00	760,00	5067376,00	100%	760,00	5067376,00	760,00	5067376,00	100%		0,00
1.11	**Крепление котлована**				-										
1.11.1	Забивка шпунтов (установка с перестановкой 3 раза)	т	84,30	252533,42	21 288 567,31	84,30	21288567,31	100%	84,30	21288567,31	84,30	21288567,31	100%		0,00
1.11.2	Леерное ограждение (установка с перестановкой 3 раза)	т	0,1044	1223544,06	127 738,00	0,1044	127738,00	100%	0,1044	127738,00	0,1044	127738,00	100%		0,00
1.11.3	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш/ч	16,25	509,6	8 281,00	16,25	8281,00	100%	16,25	8281,00	16,25	8281,00	100%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**60 681 511,42**		**59 600 126,17**			**60 681 511,42**		**59 600 126,17**			-
2	**ВЕДОМОСТЬ 400 - Земляные работы**														
	ПОДХОДЫ														
2.1	**Земляные работы на подходах к мосту**														
2.1.1	Снятие растительного грунта	м3	921,00	77,58	71 451,18	921,00	71451,18	100%	921,00	71451,18	921,00	71451,18	100%		0,00
2.1.2	Устройство земляного полотна	м3	4564,00	2 259,68	10 313 179,52	4564,00	10313179,52	100%	4 564,00	10313179,52	4 564,00	10313179,52	100%		0,00
2.1.3	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	9768,00	504,62	4 929 128,16	0,00	0,00	0%	4 709,37782	2376446,24	0,00	0,00	0%		0,00
2.1.4	Присыпные обочины	м3	1400,00	3 386,31	4 740 834,00	0,00	0,00	0%	1 400,00	4740834,00	0,00	0,00	0%		0,00
2.2	**Земляные работы по защите линии связи**	м3	173,20	233,21	40 391,97	173,20	40391,97	100%	173,20	40391,97	173,20	40391,97	100%		0,00
2.3	**Земляные работы по защитеводопровода**	м3	58,80	601,51	35 368,79	58,80	35368,79	100%	58,80	35368,79	58,80	35368,79	100%		0,00
	МОСТ														
2.4	**Крайние опоры**	м3	365,00	731,02	266 822,30	365,00	266822,30	100%	365,00	266822,30	365,00	266822,30	100%		0,00

2.5	**Промежуточные опоры**	м3	483,00	712,50	344 137,50	483,00	344137,50	100%	483,00	344137,50	483,00	344137,50	100%		0,00
2.6	**Укрепительные работы**	м3	2308,00	8 023,35	18 517 891,80	2308,00	18517891,80	100%	2 308,00	18517891,80	2 308,00	18517891,80	100%	1 308,00	10494541,80
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**39 259 205,22**		**29 589 243,06**			**36 706 523,30**		**29 589 243,06**			**10 494 541,80**
3	**ВЕДОМОСТЬ 500 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**														
	ПОДХОДЫ														
3.1	**Устройство новой дорожной одежды по типу I**														
3.1.1	Замена грунта песчано-гравийной смесью Н=20см	м3	2330,80	10 648,38	24819244,10	2330,80	24819244,10	100%	2330,80	24819244,10	2 330,80	24819244,10	100%		0,00
3.1.2	Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси, Н=15 см	м3	1159,50	10 661,05	12361487,48	1159,50	12361487,48	100%	1159,50	12361487,48	1 159,50	12361487,48	100%		0,00
3.1.3	Устройство слоя основания из щебня М800 (фр.40-80), с заклинкой фрезированным а/бетоном, Н=21см	м2	6586,20	1 557,24	10256294,09	6586,20	10256294,09	100%	6586,20	10256294,09	6 586,20	10256294,09	100%		0,00
3.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей крупнозернистой высокопористой сфальтобетонной смеси, марки II, Н=12 см	м2	6182,00	6 307,90	38995437,80	5692,43	35907279,20	92%	6182,00	38995437,80	5 692,43	35907279,20	92%		0,00
3.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, Н=10 см	м2	5750,00	5 825,58	33497085,00	5287,00	30799841,46	92%	5750,00	33497085,00	5 287,00	30799841,46	92%		0,00
3.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марки I, Н=5 см	м2	5750,00	2 843,32	16349090,00	5287,00	15032632,84	92%	5750,00	16349090,00	5 287,00	15032632,84	92%		0,00
3.1.7	Укрепление обочин ГПС с добавлением фрезерованного а/б, Н=15 см	м2	1906,00	725,67	1383127,02	0,00	0,00	0%	1906,00	1383127,02	0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
3.2	**Конструкция деформационного шва**														
3.2.1	на проезжей части	м.п.	47,20	15 852,42	748234,22	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.2.2	на тротуарах	м.п.	10,00	58 978,90	589789,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
3.3	**Устройство гидроизоляции проезжей части моста и тротуара**	м2	792,00	2 905,50	2301156,00	0,00	0,00	0%	792,00	2301156,00	0,00	0,00	0%		0,00
3.4	**Устройство защитного бетонного слоя, Н=4см**	м3	25,50	90 559,10	2309257,05	0,00	0,00	0%	25,50	2309257,05	0,00	0,00	0%		0,00
3.5	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.5.1	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 454,50	1568425,50	0,00	0,00	0%	639,00	1568425,50	0,00	0,00	0%		0,00
3.5.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - Н=4 см)	м2	639,00	2 382,92	1522685,88	0,00	0,00	0%	639,00	1522685,88	0,00	0,00	0%		0,00
3.6	**Устройство покрытия на тротуарах**														
3.6.1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, Н=4 см	м2	81,00	2 853,49	231132,69	0,00	0,00	0%	81,00	231132,69	0,00	0,00	0%		0,00
3.7	**Нарезка поперечных швов**	м.п.	108,00	3 401,10	367318,80	0,00	0,00	0%	108,00	367318,80	0,00	0,00	0%		0,00

3.8	**Окраска бетонных поверхностей**	м2	840,00	2 116,56	1777910,40	0,00	0,00	0%	840,00	1777910,40	0,00	0,00	0%		0,00
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ														
3.9	**Устройство покрытия на проезжей части**														
3.9.1	Устройство покрытия из смеси а/бетонная горячая пористая крупнозернистая, марки I, Hср=20 см	м2	92,00	2 499,17	229923,64	0,00	0,00	0%	92,00	229923,64	0,00	0,00	0%		0,00
3.9.2	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (нижний слой - H=5 см)	м2	184,00	2 913,87	536152,08	0,00	0,00	0%	184,00	536152,08	0,00	0,00	0%		0,00
3.9.3	Покрытие из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б, марки I (верхний слой - H=4 см)	м2	184,00	2 427,08	446582,72	0,00	0,00	0%	184,00	446582,72	0,00	0,00	0%		0,00
3.10	**Устройство покрытия на обочинах**				0,00										
3.10.1	Устройство подготовки из щебня М1200, фр20-40	м3	4,70	15 740,64	73981,01	0,00	0,00	0%	4,70	73981,01	0,00	0,00	0%		0,00
3.10.2	Устройство покрытия на обочинах из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, марки I, H=4 см	м2	46,80	2 853,50	133543,80	0,00	0,00	0%	46,80	133543,80	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**150497858,28**		**129176779,17**			**149159835,06**		**129176779,17**			**0,00**
4	**ВЕДОМОСТЬ 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**														
	МОСТ														
4.1	**Устройство береговой опоры №1; №4.**														
4.1.1	Устройство свай	м3	74,40	264 463,36	19 676 073,98	74,40	19676073,98	100%	74,40	19676073,98	74,40	19676073,98	100%		0,00
4.1.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	65,20	2787592,75	100%	65,20	2787592,75	65,20	2787592,75	100%		0,00
4.1.3	Армирование ростверка опоры	т	4,0644	457 844,21	1 860 862,01	4,0644	1860862,01	100%	4,0644	1860862,01	4,0644	1860862,01	100%		0,00
4.1.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 913,74	3 648 996,92	58,00	3648996,92	100%	58,00	3648996,92	58,00	3648996,92	100%		0,00
4.1.5	Армирование стоек опор	т	1,5828	462 610,56	732 219,99	1,5828	732219,99	100%	1,5828	732219,99	1,5828	732219,99	100%		0,00
4.1.6	Устройство стоек опор	м3	6,48	73 580,56	476 802,03	6,48	476802,03	100%	6,48	476802,03	6,48	476802,03	100%		0,00
4.1.7	Армирование насадки	т	2,464	338 483,36	834 023,00	2,464	834023,00	100%	2,464	834023,00	2,464	834023,00	100%		0,00
4.1.8	Бетонирование насадки	м3	25,20	69 624,09	1 754 527,07	25,20	1754527,07	100%	25,20	1754527,07	25,20	1754527,07	100%		0,00
4.1.9	Армирование шкафной стенки и открылков	т	1,32	340 609,85	449 605,00	1,32	449605,00	100%	1,32	449605,00	1,32	449605,00	100%	0,66	224802,50
4.1.10	Бетонирование шкафной стенки и открылков	м3	16,70	68 279,10	1 140 260,97	16,70	1140260,97	100%	16,70	1140260,97	16,70	1140260,97	100%	8,35	570130,48
4.1.11	Армирование подуклонки	т	0,813	326 307,50	265 288,00	0,813	265288,00	100%	0,813	265288,00	0,813	265288,00	100%	0,813	265288,00
4.1.12	Бетонирование подуклонки	м3	6,00	70 647,33	423 883,98	6,00	423883,98	100%	6,00	423883,98	6,00	423883,98	100%	6,00	423883,98
4.1.13	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры, стоек, шкафной стенки, открылков, насадки	м2	450,00	5 839,70	2 627 865,00	450,00	2627865,00	100%	450,00	2627865,00	450,00	2627865,00	100%	300,00	1751910,00
4.1.14	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей насадки,обратной стенки,шкафной стенки на 2 раза с устройством подмостей	м2	22,00	968,09	21 297,98	0,00	0,00	0%	22,00	21297,98	0,00	0,00	0%		0,00

4.2	**Устройство промежуточной опоры №2; №3**				0,00										
4.2.1	Устройство свай	м3	96,70	261 328,42	25 270 458,21	96,70	25270458,21	100%	96,70	25270458,21	96,70	25270458,21	100%		0,00
4.2.2	Устройство тампонажного слоя из бетона	м3	65,20	42 754,49	2 787 592,75	65,20	2787592,75	100%	65,20	2787592,75	65,20	2787592,75	100%		0,00
4.2.3	Армирование ростверка опоры	т	4,228	458 104,11	1 936 864,18	4,228	1936864,18	100%	4,228	1936864,18	4,228	1936864,18	100%		0,00
4.2.4	Бетонирование ростверка опоры	м3	58,00	62 912,50	3 648 925,00	58,00	3648925,00	100%	58,00	3648925,00	58,00	3648925,00	100%		0,00
4.2.5	Армирование стоек опор	т	1,4952	459 376,00	686 859,00	1,4952	686859,00	100%	1,4952	686859,00	1,4952	686859,00	100%		0,00
4.2.6	Бетонирование стоек опор	м3	12,00	73 580,75	882 969,00	12,00	882969,00	100%	12,00	882969,00	12,00	882969,00	100%		0,00
4.2.7	Армирование ригеля	т	3,572	356 695,97	1 274 118,00	3,572	1274118,00	100%	3,572	1274118,00	3,572	1274118,00	100%		0,00
4.2.8	Бетонирование ригеля	м3	46,80	69 623,29	3 258 369,97	46,80	3258369,97	100%	46,80	3258369,97	46,80	3258369,97	100%		0,00
4.2.9	Армирование подуклонки	т	0,516	326 308,14	168 375,00	0,516	168375,00	100%	0,516	168375,00	0,516	168375,00	100%	0,258	84187,50
4.2.10	Бетонирование подуклонки	м3	10,20	70 647,45	720 603,99	10,20	720603,99	100%	10,20	720603,99	10,20	720603,99	100%	5,10	360301,99
4.2.11	Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры	м2	164,00	5 839,71	957 712,44	164,00	957712,44	100%	164,00	957712,44	164,00	957712,44	100%		0,00
4.2.12	Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей опоры, ригеля,подферменников на 2 раза с устройством подмостей	м2	196,60	2 116,56	416 115,70	0,00	0,00	0%	196,60	416115,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.2.13	Столики металлические под мачту освещения	т	0,3243	871 766,88	282 714,00	0,00	0,00	0%	0,3243	282714,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3	**Устройство пролетных строений моста**				0,00										
4.3.1	Монтаж/демонтаж траверса	т	5,80	600 371,03	3 482 151,97	5,80	3482151,97	100%	5,80	3482151,97	5,80	3482151,97	100%	5,80	3482151,97
4.3.2	Установка РОЧ(резиновых опорных частей)	шт	102,00	33 710,49	3 438 469,98	102,00	3438469,98	100%	102,00	3438469,98	102,00	3438469,98	100%	102,00	3438469,98
4.3.3	Монтаж плит пролетных строений П18-А14К7	шт	42,00	1 711 017,10	71 862 718,20	28,00	47908478,80	67%	42,00	71862718,20	28,00	47908478,80	67%	28,00	47908478,80
4.3.4	Заполнение пазухов бетоном и устройство накладной плиты	м3	154,00	68 506,05	10 549 931,70	0,00	0,00	0%	154,00	10549931,70	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.5	Арматура накладной плиты	т	5,771	333 969,85	1 927 340,00	0,00	0,00	0%	5,771	1927340,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.6	Устройство тумб под перильное и барьерное ограждение	м3	16,50	70 647,45	1 165 682,93	0,00	0,00	0%	16,50	1165682,93	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.7	Арматура тумб	т	0,426	301 629,11	128 494,00	0,00	0,00	0%	0,426	128494,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.3.8	Закладные детали тумб	т	2,346	894 200,34	2 097 794,00	0,00	0,00	0%	2,346	2097794,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.4	**Устройство сопряжения моста с насыпью**				0,00										
4.4.1	Дренирующий слой песка под переходную плиту	м3	39,30	7 789,54	306 128,92	39,30	306128,92	100%	39,30	306128,92	39,30	306128,92	100%	39,30	306128,92
4.4.2	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр.10-20 мм	м3	12,50	9 366,80	117 085,00	12,50	117085,00	100%	12,50	117085,00	12,50	117085,00	100%	12,50	117085,00
4.4.3	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты М1200 фр.40-70 мм	м3	71,20	7 288,30	518 926,96	71,20	518926,96	100%	71,20	518926,96	71,20	518926,96	100%	71,20	518926,96
4.4.4	Устройство подготовки из щебеня под переходные плиты М1200 фр.20-40 мм	м3	6,40	12 956,72	82 923,01	6,40	82923,01	100%	6,40	82923,01	6,40	82923,01	100%	6,40	82923,01
4.4.5	Монтаж переходных плит с омоноличиванием	м3	24,30	143 655,43	3 490 826,95	24,30	3490826,95	100%	24,30	3490826,95	24,30	3490826,95	100%	24,30	3490826,95
4.4.6	Сооружения водосбросные с проезжей части	м3	1,88	218 970,21	411 663,99	0,00	0,00	0%	1,88	411663,99	0,00	0,00	0%		0,00

4.5	**Устройство конусов береговых опор №1 и №4**														
4.5.1	Устройство укрепления конуса монолитным бетоном с устройством упорного бруса из монолитного бетона	м3	69,30	103 152,57	7 148 473,10	0,00	0,00	0%	69,30	7148473,10	0,00	0,00	0%		0,00
4.5.2	Арматура укрепления	тн	3,60	388 073,89	1 397 066,00	0,00	0,00	0%	3,60	1397066,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.6	**Водоотводные устройства**														
4.6.1	Устройство щебеночной подготовки М1200, фр20-40мм, Н=10см	м3	5,20	5 778,09	30 046,07	0,00	0,00	0%	5,20	30046,07	0,00	0,00	0%		0,00
4.6.2	Укладка водоотводных лотков	шт	20,00	18 060,80	361 216,00	0,00	0,00	0%	20,00	361216,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.6.3	Укладка лотков телескопических	шт	22,00	6 087,38	133 922,36	0,00	0,00	0%	22,00	133922,36	0,00	0,00	0%		0,00
4.6.4	Устройство щебеночной подушки под водоприемный колодец, М1200, фр20-40,	м3	0,80	12 987,50	10 390,00	0,00	0,00	0%	0,80	10390,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.6.5	Устройство колодца водоприемного бетонного молитного	м3	1,68	64 477,38	108 322,00	0,00	0,00	0%	1,68	108322,00	0,00	0,00	0%		0,00
4.6.6	Заполнение колодца камнем	м3	0,80	11 891,25	9 513,00	0,00	0,00	0%	0,80	9513,00	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**187 770 062,06**		**137 615 839,83**			**187 770 062,06**		**137615839,83**			**63025496,04**
5	**ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ**														
	ПОДХОДЫ														
5.1	Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	58,100	2 882,84	167 493,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.2	Установка дорожных знаков (стойки)	шт	4,0	113 798,50	455 194,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
5.3	Устройство разметки проезжей части	км	1,981	51 471,48	101 965,00	0,00	0,00	0%			0,00	0,00	0%		0,00
	МОСТ														
5.4	Устройство барьерного ограждения (пролетное строение моста)	т	3,7014	1 028 807,48	3 808 028,01	0,00	0,00	0%	3,7014	3808028,01	0,00	0,00	0%		0,00
5.5	Устройство перильного ограждения (пролетное строение моста)	т	2,789	859 611,69	2 397 457,00	0,00	0,00	0%	2,789	2397457,00	0,00	0,00	0%		0,00
5.6	Устройство барьерного ограждения (сопряжения моста с насыпью)	т	2,7615	1 072 325,19	2 961 226,01	0,00	0,00	0%	2,7615	2961226,01	0,00	0,00	0%		0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**9 891 363,02**		**0,00**			**9166711,02**		**0,00**			**0,00**
					448 100 000,00		**355 981 988,23**			**443 484 642,86**		**355 981 988,23**			**520 037,84**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

И.о. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Согласовано по качеству работ и материалов
Директор Филиала РГП "ЦЕНКДА" по СКО
_____ Гентекой Ж.К.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО Кокшетауавтодор и ТОО АльфаСтройГрупп)

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Р.Балдаев

Директор ТОО "АльфаСтройГрупп" _____ Сарыкасов Е.С.

Работы приняты. Главный эксперт тех. надзора
ТОО "САПА-СЗ"
_____ Саукумбаев Е.Е.

Согласовано: ТОО "Капитал Азия Холдинг"
_____ Кушенов Ж.М.

Капитальный ремонт моста через реку Бармаши а/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ км 32

Договор: №090140000306/200789/00 от 14 июля 2021 года
Доп соглашение: №090140000306/210789/01 от 08.10.2021г.

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к сертификату № 6 от 20 октября 2021 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.1.1, 3.1.2	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5 011,39	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фр 40-70	м3	3 781,01	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Свай ж/б цельные сплошного сечения для опор мостов, размер сторон 350 мм, Т6 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК	м	17 693,14	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Плита мостовая ж/б пустотная П18-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	882 359,51	14,00	32,00	-18,000	12 353 033,14	28 235 504,32	-15 882 471,18
4.4.5.	Плита переходная ж/б ПК 400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	63 700,29	0,00	18,00	-18,000	0,00	1 146 605,22	-1 146 605,22
4.4.5.	Плита переходная ж/б ПК 400.124.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	86 397,00	0,00	4,00	-4,000	0,00	345 588,00	-345 588,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку							**12 353 033,14**	**29 727 697,54**	**-17 374 664,40**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

И.о. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Работы [illegible] Главный эксперт тех. надзора
[illegible] Саукумбаев Е.Е.

Согласовано: ТОО "Капитал Азия Холдинг"
_____ Кушенов Ж.М.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор" (Консорциум ТОО Кокшетауавтодор и ТОО "АльфаСтройГрупп")

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Р.Бадаля

Директор ТОО "АльфаСтройГрупп" _____ С.Садвакасов С.Т.