Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лира"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
130140010797	980140002170			116	31.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО	**224 942 456,56**	**224 942 456,56**	**71 429 665,18**				**8 571 559,82**	**80 001 225,00**

Заказчик
КГУ "Отдел образования Акжарского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 130140010797

Руководитель_____ Шапиев Е. Р.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ascona", БИН 150440025861

Эксперт_____ Казияқбар Н. М.
ИИН 950331350826
аттестат №KZ40VJE00059811 от 25.11.2020 г.
аттестат №KZ54VJE00059268 от 10.11.2020 г.
аттестат №KZ63VJE00053674 от 16.03.2020 г.

Подрядчик
ТОО "Лира"
БИН 980140002170

Директор_____ Какимов Т. А.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.11)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 130140010797, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 13а, тел: 87154622029

44 000

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лира"

БИН 980140002170, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 4Г, 26, тел 87011050205

Наименование объекта: Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО

Договор подряда №116 от 31 марта 2025г.

Акт выполненных работ №3
за август 2025 года

Составлен(а) в ценах 4 квартал 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-03-03 - Архитектурно-строительная часть				
			Всего по смете 2-01-03-03:				**22 477 496**
			Слуховое окно ОС-1 Лист 17,18				
1	32	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:**	**$м^2$**	**-2,532**	**98 348**	**-249 017**
			Водосток Лист 19				
2	35	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**192**	**3 678**	**706 176**
3	36	1112-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**160**	**6 468**	**1 034 880**
4	37	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**18**	**2 025**	**36 450**
			Ограждение крыши Лист 19				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	38	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	-38,6	404	-15 594
6	39	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	-0,18166	1 159 417	-210 620
			Наружная отделка Фасад Лист 9				
7	41	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	346	13 276	4 593 496
8	42	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	39,268	35 077	1 377 404
9	44	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	456	9 463	4 315 128
10	45	232-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	314,4	173	54 391
			Стремянка СМ-1 Лист 20				
11	47	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3926	271 060	106 418
12	48	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3926	234 898	92 221
13	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	т	0,13853	346 653	48 022
14	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00316	365 426	1 155
15	51	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,132	340 977	45 009
16	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01504	404 664	6 086
17	53	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10381	382 220	39 678
18	54	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,4	202	5 737

1	2	3	4	5	6	7	8
5	38	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	-38,6	404	-15 594
6	39	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	-0,18166	1 159 417	-210 620
			Наружная отделка Фасад Лист 9				
7	41	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	346	13 276	4 593 496
8	42	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	39,268	35 077	1 377 404
9	44	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	456	9 463	4 315 128
10	45	232-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	314,4	173	54 391
			Стремянка СМ-1 Лист 20				
11	47	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3926	271 060	106 418
12	48	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3926	234 898	92 221
13	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	т	0,13853	346 653	48 022
14	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00316	365 426	1 155
15	51	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,132	340 977	45 009
16	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01504	404 664	6 086
17	53	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10381	382 220	39 678
18	54	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,4	202	5 737

1	2	3	4	5	6	7	8
			Внутренние работы				
			Проемы дверные 1 этажа Лист10				
19	67	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**7,2**	**12 252**	**88 214**
20	68	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**7,2**	**67 180**	**483 696**
21	69	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**10,5**	**5 335**	**56 018**
22	73	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5**	**4 973**	**24 865**
23	74	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20**	**543**	**10 860**
24	75	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**38,43**	**6 166**	**236 959**
25	78	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**20**	**4 973**	**99 460**
26	79	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**42**	**543**	**22 806**
27	80	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м^3 кладки**	**5**	**87 738**	**438 690**
			Проемы дверные 2 этажа Лист11				
28	84	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**4 973**	**9 946**
29	85	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8**	**543**	**4 344**
30	86	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**32,13**	**6 166**	**198 114**
31	89	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**17**	**4 973**	**84 541**
32	90	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**34**	**543**	**18 462**
			Проемы дверные 3 этажа Лист12				

1	2	3	4	5	6	7	8
33	91	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	24,57	6 166	151 499
34	94	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	4 973	64 649
35	95	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	543	14 118
			Полы первого этажа Лист10				
36	102	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	45	3 577	160 965
37	103	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	980,0	563	551 740
			Внутренняя отделка 1,2,3 этажа Лист13				
38	130	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ЗА ДВА РАЗА	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 330,6	1 558	3 631 075
39	133	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям ЗА ДВА РАЗА	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 202,23	857	3 601 311
40	134	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	108,0	1 296	139 968
41	135	1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	60,652	2 066	125 307
42	136	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	308,4	857	264 299
43	139	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /примечание 2 лист13/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10	857	8 570

1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-04-06 - Отопление				
			Всего по смете 2-01-04-06:				**1 438 128**
					Отопление спортзала Лист1		
44	1	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 41*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2 504	287 960
45	2	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	25	1 369	34 225
46	3	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	21	1 102	23 142
47	4	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	613	23 907
48	5	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	30	594	17 820
49	6	1118-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.Установка	м труб нитки регистра.	54	6 107	329 778
50	7	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,3	5 859	19 335
51	9	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	9 409	301 088
52	10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /Примен. воздушник/	шт.	3	320	960
53	14	242-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Примен.	шт.	5	11 566	57 830
54	17	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21,66	3 558	77 066
55	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,02	266	1 069
56	25	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,169	278 323	47 037

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тепловой узел Лист2					
57	29	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2 220	53 280
58	30	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	3	1 124	3 372
59	31	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	18	646	11 628
60	32	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3	415	1 245
61	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	т	0,00232	346 653	804
62	34	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	9 409	18 818
63	35	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /Примен. Спускник/	шт.	2	5 588	11 176
64	36	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9 507	19 014
65	37	242-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18 982	37 964
66	38	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	6 099	12 198
67	40	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 960	3 920
68	41	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 844	11 688
69	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 311	8 622
70	43	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	9 409	18 818

1	2	3	4	5	6	7	8
71	44	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
72	46	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000664	1 159 417	770

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Всего по акту замены: 36 956 505

Локальная смета 2-01-01-01 - Подготовительные работы

			ВСЕГО по смете 2-01-01-01:	Тенге			2 572 454
		Раздел 1.	Демонтажные работы				2 572 454
73	5	1211-0103-0301 Ккл=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	974	1531	1 491 194
74	8	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (СМЕТА=16шт; ФАКТ=29шт)	шт.	13	4 939	64 207
75	9	1215-0102-0301 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопрово	115	1929	221 835
76	10	1215-0102-0304 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях - РЕГИСТРЫ	м трубопрово	51	3382	172 482
77	11	1215-0101-0402 Ккл=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9	3279	29 511
78	12	1215-0101-0401 Ккл=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	2637	29 007
79	13	1213-0103-0401 Ккл=1,09	Облицовка из ДВП стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	210	398	83 580
80	14	1219-0101-0901 Ккл=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	52,5	9155	480 638

Локальная смета 2-01-03-03 - Архитектурно-строительная часть

			ВСЕГО по смете 2-01-03-03:	Тенге			34 384 051
		Раздел 1.	Монтажные работы				34 384 051
			Наружные работы				
			Кровля.				
81	19	1112-0101-1001 Ккл=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карнизов	м2 покрытия	144	5166	743 904

1	2	3	4	5	6	7	8
82	20	214-204-0607	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**144**	**2539**	**365 616**
			Слуховое окно				
83	21	1110-0501-0101 Ккл=1,12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**2,2**	**10421**	**22 926**
84	22	223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**2,2**	**36391**	**80 060**
			Люк выхода на чердак				
85	23	1120-1101-0107 К33=5 Ккл=1,06	**Люки герметические. Установка**	**люк**	**1**	**10928**	**10 928**
86	24	223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный. - ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК**	**м2**	**0,48**	**56506**	**27 123**
			Наружная отделка Фасад				
87	25	1108-0701-0102 Ккл=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. с учетом проемов)**	**м2 вертикальной**	**2333**	**2843**	**6 632 719**
88	26	232-503-0504 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более (Расход: 3кг/м2; 1556м2*3кг=4668кг) (СМЕТА=644,4кг; ФАКТ=4668кг)**	**кг**	**4 023,6**	**173**	**696 083**
			Внутренние работы				
			Проемы дверные 1 этажа, 2 этажа, 3 этажа				
89	35	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (СМЕТА=95,13м3; ФАКТ=109,62м3)**	**$м^2$**	**14,49**	**6 166**	**89 345**
90	36	223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (ДГ 21х10=31шт) + (ДГ 21х9=13шт)**	**м2**	**89,67**	**19229**	**1 724 264**
91	37	223-201-0201	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДГ 21х8=2шт) + (ДГ 21х7=2шт)**	**м2**	**6,3**	**14548**	**91 652**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	38	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	13,65	12734	173 819
93	39	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	10,5	12281	128 951
94	40	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	280	634	177 520
95	41	1110-0501-0802 Ккл=1,12	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ)	м2	3,39	5254	17 811
96	42	223-205-0906	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15 (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ)	м2	3,39	89614	303 791
97	43	1110-0501-0803 Ккл=1,12	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей (МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ)	м2	10,24	6546	67 031
98	44	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 (МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ)	м2	10,24	139873	1 432 300
99	45	1110-0501-0202 Ккл=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ)	м2	5,51	5327	29 352
100	46	223-203-0709	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ)	м2	5,51	69714	384 124
101	47	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (СМЕТА=5м3; ФАКТ=32м3)	$м^3$ кладки	27	87 738	2 368 926
			Полы первого этажа				
102	48	1111-0101-1102 К0=8 Ккл=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (СМЕТА=30мм; ФАКТ=70мм. ДОБАВЛЯТЬ - 40мм)	м2 стяжки	870,14	1842	1 602 798

1	2	3	4	5	6	7	8
103	49	1111-0101-2707 Ккл=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	414,5	6274	2 600 573
104	50	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм (КЕРАМОГРАНИТ ПОЛОВОЙ) Объём = 414,5 * 1,02	м2	422,79	7520	3 179 381
105	51	1111-0101-3601 Ккл=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	470	1470	690 900
106	52	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Объём = 470 * 1,04	м2	488,8	3652	1 785 098
107	53	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство (СМЕТА=45м.п.; ФАКТ=205м.п.) - 1-, 2-, 3-й этажи	м	160	3 577	572 320
			Полы второго этажа				
			ПОЛ СПОРТЗАЛА				
108	54	1207-0101-0201 Ккл=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	166	1493	247 838
109	55	1207-0101-0102 Ккл=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	166	328	54 448
110	56	1111-0101-1101 Ккл=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (100мм)	м2 стяжки	20,5	2384	48 872
			Внутренняя отделка 1,2,3 этажа				
111	72	1115-0206-0206 Ккл=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2330,6	3447	8 033 578

Всего по акту:	**60 872 129**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	60 872 129
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	3 834 944
Итого:	64 707 073
Сметная прибыль (5)%	3 235 354
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 294 141
Итого	**69 236 568**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					20 770 970
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 70 %					48 465 598
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388					21 576 884
		на III квартал 2025 г., доля - 70 %, к - 1,0587					51 310 529
		Итого в текущих ценах 2025г.					**72 887 413**
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					-1 457 748
		Итого в текущих ценах					**71 429 665**
		НДС (12 %)					8 571 560
		Итого					**80 001 225**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Лира"
БИН 980140002170

Директор_____ Каримов Т. А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел образования Акжарского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 130140010797

Руководитель_____ Шапиев Е. Р.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ascona"
БИН 150440025861

Эксперт_____ Казиякбар Н. М.
ИИН 950331350826
аттестат №KZ40VJE00059811 от 25.11.2020 г.
аттестат №KZ54VJE00059268 от 10.11.2020 г.
аттестат №KZ63VJE00053674 от 16.03.2020 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TecnoPlast" , БИН 130540023369

_____ Тогаев Н. К.
ИИН 880411350280
аттестат №KZ91VJE00090515 от 10.01.2025 г.