К27

Наименование объекта:Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
(подпрограмма 015) "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бек и Ко"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Адрес: Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4.

Полная стоимость договора 746 256 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 646 028 312,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 100 277 688,00 тенге

БИН 000740005194
РНН 150500005626
ИИК KZ859140322O3KZ0231N
БИК: SABRKZKA ДБ АО СберБанк

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком - подрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.)

код заказчика	код подрядчика	договор		Дополнительное согл.			организ.правов.форма	
		номер	дата	номер	дата	Код	наимен.	код
		90	09.09.2016					

Спецификация	Наименование и вид выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненных объем за текущей месяц
				Сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца (тенге)	сумма погашения текущий месяц (тенге)	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района	тенге	746 256 000,00					160 266 331,00	198 388 596,27	21 466 327,00	21 466 327,00
	Итого	тенге	746 256 000,00						198 388 596,27	21 466 327,00	21 466 327,00

Исполнитель:
Директор ТОО "Бек и Ко"
_____ Елеуов А.Т.
М.П.

Заказчик:
Зам.руководителя управления строительства
_____ Тлеугалиева С.К.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ «Управление строительства Атырауской области»
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Бек и Ко»
ОБЪЕКТ:- Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
ДОГОВОР:- № 90 от 9 сентября 2016 года

А К Т
Выполненных работ по объекту:
Привязка ПСД Школы на 300 ученических мест в с. Приморье,
Курмангазинского района Атырауской области
За май 2017г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
1	Е0108-23-1	-Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки	290	3017,07	309,62	874950	89790	196337	3,13	908
				456,75	117	132458	33930	118	0,57	165
		м3								
2	С143003-58	-Ракушеблоки, поГОСТ4001-84	20000	43	-	860000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0126-12-2	-Утепление стен минплитами толщ. 80мм	690	1314,46	50,15	906977	34604	76390	0,53	368
				92,03	18,68	63501	12889	100	0,09	63
		м2								
4	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50	690	1734,83	34,73	1197033	23964	151286	1,14	787
				172,8	13,01	119232	8977	118	0,06	44
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
		Обойма кирпичного столба 1-й этаж								
5	Е0109-53-2	-Устройство обоймы для кирпичного столба сеч. 770х380мм из металлоконструкции	1,63786	9850,48	1162,95	16134	1905	11005	46,6	76
				7357,5	108	12051	177	90	0,53	1
6	С11041-86	-Стоимость металлоконструкции т	1,63786	45500	-	74523	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3929617	150262			2139
			Тенге			327241	55973			273
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74523	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74523	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			78994	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3838960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1039874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2335539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4518753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434588	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12227	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13878	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4626513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2630
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	448467	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/Б перемычки подвальной части								
7	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	113,56	66,43	341	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
		шт								
		Ж/Б перемычки 1,2,3 этажей Лист АС-9, 10, 11								
8	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	160	113,56	66,43	18169	10629	10685	0,15	24
				23,85	23,85	3816	3816	140	0,11	17
		шт								
9	E0107-44-5	-То же, массой до 1 т	99	643,34	292,42	63690	28950	55544	1,62	160
				297	103,75	29403	10271	140	0,45	44
		шт								
10	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,2	29500	-	153400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	E0109-25-1	-Монтаж перемычек металлических	2	5030,5	2020,02	10061	4040	4995	14,1	28
				2272,5	502,43	4545	1005	90	1,79	4
		т								
12	C11041-87	-Сталь угловая 100х100х10мм /ГОСТ 8509-93/	2	44300	-	88600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	E0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах	2	8077,36	2622,65	16155	5245	8392	23,3	47
				4194	468,05	8388	936	90	1,77	4
		т								
		Монолитные перемычки ПМ-1 (3шт.), ПМ-2 (1шт.), ПМ-3 (6шт.), ПМ-4 (3шт.), ПМ-5 (2шт.), ПМ-6 (1шт.), ПМ-7 (1шт.), ПМ-8 (2шт.), ПМ-9 (1шт.), ПМ-10 (4шт.),ПМ-11 (1шт.), ПМ-12 (1шт.), ПМ-13 (1шт.), ПМ-14 (1шт.), ПМ-15 (1шт.), ПМ-16 (1шт.), ВМ-1 (3шт.) Лист АС-38								
14	E0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона В25	12	23143,97	367,51	277728	4410	29504	13,1	157
				2202,75	138,83	26433	1666	105	0,68	8
		м3								
15	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	52400	-	3144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2004								
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,46	50900 -	- -	23414 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,5	50900 -	- -	25450 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба т	0,3	66000 -	- -	19800 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока т	0,025	42800 -	- -	1070 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			701022	53474			417

			Тенге			72657	17766			77
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88600	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88600	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			93916	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586206	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	75548	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72878	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			350724	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			95933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14390	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40928	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723067	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89938	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14874	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16882	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			858962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106820	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА								
20	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором	32	1674,03	244,31	53569	7818	19750	2,1	67
				353,25	87,6	11304	2803	140	0,39	12
			шт							
21	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	208	2327,49	403,26	484118	83877	172984	2,74	570
				447,75	146,29	93132	30428	140	0,66	137
			шт							
22	Е0109-48-3	-Анкеровка плит перекрытий	0,49707	9660,76	3254,86	4802	1618	353	29,8	15
				5917,5	-	2941	-	12	-	-
			т							
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 12 мм, имеющие не более 2 изгиба	0,40401	65900	-	26624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
24	С11041-83	-Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,09306	46400	-	4318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
25	С12041-132	-Метализация ЗД	0,49707	40200	-	19982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКТЫТИЯ (УМ-1 - 8 шт., УМ-2 - 1шт., УМ-3 - 1шт.)								
26	Е0106-22-1	-Устройство монолитного	7,43	17935,76	241,1	133263	1791	10716	8,06	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участка из бетона В20		1282,5	91,08	9529	677	105	0,44	3
		м3								
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16649	52400 -	-	8724 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,11136	72000 -	-	8018 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01896	50900 -	-	965 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,0038	62000 -	-	236 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,006	42800 -	-	257 -	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
32	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков из бетона В20	11,7	17935,76	241,1	209848	2821	16874	8,06	94
				1282,5	91,08	15005	1066	105	0,44	5
		м3								
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24296	52400 -	-	12731 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,24878	53600	-	13335	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,0098	42800	-	419	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Армапояс Тип-1								
36	Е0106-19-1	-Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	45,7	19069,72	316,01	871486	14442	71372	8,25	377
		м3		1368	119,39	62518	5456	105	0,58	27
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,12053	52400	-	163516	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,8105	66000	-	53493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,078	42800	-	3338	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Армапояс Тип-2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-19-1	-Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25		1,7	19069,72	316,01	32419	537	2655	8,25	14
					1368	119,39	2326	203	105	0,58	1
			м3								
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,10656	52400	-	5584	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
42	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм		0,02805	66000	-	1851	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
43	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока		0,0027	42800	-	116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2113012	112904			1197
			Тенге				196755	40633			186
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				4318	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4318	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				4577	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2108694	-	-		-
		Материалы -	Тенге				100631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	237388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				319189	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				1379215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				294705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	44206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				144204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2547603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	281594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2552180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	281594	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6743650	316640			3753
			Тенге			596652	114372			536
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			167441	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167441	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			177487	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6533860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1199196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	683922	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392067	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4065479	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			814652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	122198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7789423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	806120	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27101	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30760	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8037655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	836880	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8037655	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,80%	Тенге			144678				
		Итого	Тенге			8182333				
		Зимнее удорожание 1,4175%	Тенге			115985				
		Выслуга лет 1%	Тенге			81823				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			32729				
		Итого	Тенге			8412870				
		Итого с коэф.2,2335	Тенге			18790552				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			375811				
		Итого	Тенге			19166363				
		НДС 12%	Тенге			2299964				
		Всего:	Тенге			21466327				

Заказник:
Зам руководителя управления

Жантуреев М.Ж.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Елеуов А.Т.

М.П.

Технадзор:
ТОО «Стройнадзор»

Жунусов Ж.Е.

Наименование объекта:Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
(подпрограмма 015) "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бек и Ко"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Адрес: Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4.

БИН 000740005194
РНН 150500005626
ИИК KZ859140322O3KZ0231N
БИК: SABRKZKA ДБ АО СберБанк

Полная стоимость договора 746 256 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 646 028 312,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 100 277 688,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 76 694 580,70 тенге в т.ч. НДС 8 217 276,50
б) за отчетный месяц 16 655 937,70 тенге в т.ч. НДС 1 784 564,75

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком - подрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.)

код заказчика	код подрядчика	договор		Дополнительное согл.			организ.правов.форма	
		номер	дата	номер	дата	Код	наимен.	код
		90	09.09.2016					

Специфика	Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*	*Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)*	*Сумма требуемых к перечислениюза выполненных объем за текущей месяц*
				Сумма аванса (тенге)	*сумма погашения до текущего месяца (тенге)*	*сумма погашения текущий месяц (тенге)*	*Остаток*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района	тенге	746 256 000,00					160 266 331,00	176 922 269,27	16 655 937,70	16 655 937,70
	Итого	тенге	746 256 000,00						176 922 269,27	16 655 937,70	16 655 937,70

Исполнитель:
Директор ТОО "Бек и Ко"
_____ Елеуов А.Т.

Заказчик:
Зам.руководителя управления строительства
_____ Тлеугалиева С.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Объект: Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района

Договор №90 от 9 сентября 2016 г.

Реестр
За апрель месяц 2017 года

№	Наименование	Общая стоимость по договору, тенге	Выполнено с начало строительство	Выполнено за март месяц
1	2	3	4	5
1	Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района	746 256 000,00	100 227 688,28	
2	Здание школы.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2 498 340,24	2 498 340,24	
3	ФУНДАМЕНТЫ	53 677 045,18	53 677 045,18	
4	КЖ	3 344 135,80	3 344 135,80	
5	ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА	551 896,39	551 896,39	
6	ПОЛЫ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА	2 499 959,12	2 499 959,12	
7	Внешнее электроснабжение, демонтажные работы, трансформаторная подстанция КТПНГ 400кВА 10/0.4 кВа, установка дизель-генератора FG WilsOn марки P14-6S, внутриплощадочные сети электроснабжение	21 852 525,87	21 852 525,87	
8	Благоустройство.земляные работы	8 222 186,49	8 222 186,49	
9	Наружный водопровод и канализация, бытовая канализация К1	4 924 577,97	4 924 577,97	
10	Котельная	2 657 021,22	2 657 021,22	
11	Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа от ПК0 до ПК2+20,0, Газопровод низкого давления, УСТАНОВКА ГРПШ 03М-2У1 В ОГРАЖДЕНИИ 5х5х1,75	1 950 474,88	1 950 474,88	
12	Ограждение	23 247 096,60	23 247 096,60	
13	Ворота (3 шт.), калитки (4шт.)	663 917,38	663 917,38	
14	КЛАДКА СТЕН и ПЕРЕГОРОДОК	19 080 794,00	19 080 794,00	16 655 937,70
15	ПЕРЕМЫЧКИ	576 557,66	576 557,66	
16	ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА	18 682 952,06	18 682 952,06	
17	ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА	12 492 788,42	12 492 788,42	
ИТОГО		**176 922 269,27**	**176 922 269,27**	**16 655 937,70**

Заказчик:
Зам.руководителя управления

Жантуреев М.Ж.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Елеуов А.Т.

М.П.

Технадзор:
ТОО «Стройнадзор»

Жунусов Ж.Е.

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Бек и Ко"
ОБЪЕКТ: Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
ОГОВОР: №90 от 9 сентября 2016 года

А К Т

Выполненных работ по объекту:

Строительство школы на 300 ученических мест в с. Приморье, Курмангазинского района Атырауской области
За апрельь 2017г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
1	Е0108-23-1	**Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки**	360	3017,07	309,62	1086145	111463	243729	3,13	1127
		м3		456,75	117,00	164430	42120	118	0,57	205
2	Е0108-23-1	**Кладка внутренних стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100**	248	2376,07	309,62	589265	76786	167902	3,13	776
		м3		456,75	117,00	113274	29016	118	0,57	141
3	С143003-58	**Ракушеблоки, поГОСТ4001-84**	20000	43,00	--	860000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0126-12-2	**Утепление стен минплитами толщ. 80мм**	869	1314,46	50,15	1142266	43580	96207	0,53	464
		м2		92,03	18,68	79974	16233	100	0,09	80
5	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50**	869	1734,83	34,73	1507567	30180	190533	1,14	991
		м2		172,80	13,01	150163	11306	118	0,06	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5185244,00	262010			3358
			Тенге			507841,00	98675			482
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5185244,00				
	Материалы -		Тенге			1312839,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				606516			
	Местные материалы -		Тенге			3102553,00				
		Накладные расходы -	Тенге			698372,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353017,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6236632,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4189
		Сметная заработная плата -	Тенге				711272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6236632,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4189
		Сметная заработная плата -	Тенге				711272			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5185244,00	262010			3358
			Тенге			507841,00	98675			482
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5185244,00				
	Материалы -		Тенге			1312839,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				606516			
	Местные материалы -		Тенге			3102553,00				
		Накладные расходы -	Тенге			698372,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353017,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6236632,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4189
		Сметная заработная плата -	Тенге				711272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6236632,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4189
		Сметная заработная плата -	Тенге				711272			

Итого	Тенге	6236632,00
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	112259,38
Итого	Тенге	6348891,38
Зимнее удорожание 1,4175%	Тенге	89995,54
Выслуга лет 1%	Тенге	63488,91
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	25395,57
Итого в ценах 2001г	Тенге	6527771,39
Итого с коэф.2,2335	Тенге	14579777,40
Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге	291595,55
Итого	Тенге	14871372,95
Всего	Тенге	1784564,75
	Тенге	16655937,70

Заказчик:
Зам. руководителя управления
_____ Жантуреев М.Ж.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бек и Ко"
_____ Елеуов А.Т.
М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройнадзор"
_____ Жунусов Ж.Е.
М.П.

Наименование объекта:Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
(подпрограмма 015) "За счет средств местного бюджета"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бек и Ко"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Адрес: Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4.

БИН 000740005194
РНН 150500005626
ИИК KZ85914032203KZ0231N
БИК: SABRKZKA ДБ АО СберБанк

Полная стоимость договора 746 256 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 646 028 312,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 100 277 688,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком - подрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.)

	код заказчика	код подрядчика	договор		Дополнительное согл.			организ.правов.форма	
			номер	дата	номер	дата	Код	наимен.	код
			90	09.09.2016					

Специфика	Наименование и вид выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислениюза выполненных объем за текущей месяц
				Сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца (тенге)	сумма погашения текущий месяц (тенге)	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района	тенге	746 256 000,00					160 266 331,00	220 389 598,27	22 001 002,00	22 001 002,00
	Итого	тенге	746 256 000,00						220 389 598,27	22 001 002,00	22 001 002,00

Исполнитель:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Елеуов А.Т.

Заказчик:
Руководитель управления строительства

_____ Аманов М.Х.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор:№90 от 09.09.2016г

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района

А К Т
Выполненных работ
Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района
За август 2017г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК												
1	Е0108-23-1	-Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки	120	3017,07	309,62	362048	37154	81243	3,13	376				
				456,75	117	54810	14040	118	0,57	68				
2	Е0108-23-1	-Кладка внутренних стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 м3	208	2376,07	309,62	494223	64401	140821	3,13	651				
				456,75	117	95004	24336	118	0,57	119				
3	С143003-58	-Ракушеблоки, поГОСТ4001-84 м3	19000	43	-	817000	-	-	-	-				
4	Е0126-12-2	-Утепление стен минплитами толщ. 80мм шт	650	1314,46	50,15	854399	32598	71962	0,53	347				
				92,03	18,68	59820	12142	100	0,09	60				
5	Е0108-7-4 Изм. и	-Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК м2	650	1734,83	34,73	1127639	22575	142516	1,14	741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	936-92 на растворе М50 м2		172,8	13,01	112320	8456	118	0,06	41
6	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	650	1228,4 189	34,37 12,87	798460 122850	22341 8365	154834 118	1,21 0,06	787 41
		Обойма кирпичного столба 2-й этаж								
7	Е0109-53-2	-Устройство обоймы для кирпичного столба сеч. 770х380мм из металлоконструкции т	1,84742	9850,48 7357,5	1162,95 108	18198 13592	2148 200	12413 90	46,6 0,53	86 1
8	С11041-86	-Стоимость металлоконструкции т	1,84742	45500 -	- -	84058 -	- -	- -	- -	- -
		Ж/Б перемычки 1,2,3 этажей Лист АС-9, 10, 11								
9	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	190	113,56 23,85	66,43 23,85	21576 4532	12622 4531	12688 140	0,15 0,11	28 20
10	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	12,8	29500 -	- -	377600 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек металлических т	1,5	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	7546 3409	3030 754	3746 90	14,1 1,79	21 3
12	С11041-87	-Сталь угловая 100х100х10мм /ГОСТ 8509-93/ т	1,5	44300 -	- -	66450 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,5	8077,36 4194	2622,65 468,05	12116 6291	3934 702	6294 90	23,3 1,77	35 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Монолитные перемычки ПМ-1 (3шт.), ПМ-2 (1шт.), ПМ-3 (6шт.), ПМ-4 (3шт.), ПМ-5 (2шт.), ПМ-6 (1шт.), ПМ-7 (1шт.), ПМ-8 (2шт.), ПМ-9 (1шт.), ПМ-10 (4шт.),ПМ-11 (1шт.), ПМ-12 (1шт.), ПМ-13 (1шт.), ПМ-14 (1шт.), ПМ-15 (1шт.), ПМ-16 (1шт.), БМ-1 (3шт.) Лист АС-38							
14	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона В25	9,4	23143,97	367,51	217553	3455	23111	13,1	123
				2202,75	138,83	20706	1305	105	0,68	6
		м3								
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0976	52400	-	5114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,93056	50900	-	47366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,1569	50900	-	58886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,31902	66000	-	21055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,051	42800	-	2183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5393470	204257			3195
			----			--------	--------			--------
			Тенге			493333	74832			362
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			150508	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150508	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			159538	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5205103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			934803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	543217	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134604	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3470510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			627176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6182216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637294	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6405685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	665609	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА								
20	E0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором	27	1674,03	244,31	45199	6596	16664	2,1	57
				353,25	87,6	9538	2365	140	0,39	10
			шт							
21	E0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	141	2327,49	403,26	328176	56859	117263	2,74	386
				447,75	146,29	63133	20627	140	0,66	93
			шт							
22	E0109-48-3	-Анкеровка плит перекрытий	0,33978	9660,76	3254,86	3283	1106	241	29,8	10
			т	5917,5	-	2011	-	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 12 мм, имеющие не более 2 изгиба	0,27887	65900	-	18378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С11041-83	-Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,06091	46400	-	2826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-132	-Метализация ЗД	0,33978	40200	-	13659	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКТЫТИЯ (УМ-1 - 2 шт.)								
26	Е0106-22-1	-Устройство монолитного участка из бетона В20	1,67	17935,76	241,1	29953	403	2409	8,06	13
		м3		1282,5	91,08	2142	152	105	0,44	1
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03197	52400	-	1675	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,02666	72000	-	1920	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,0013	42800	-	56	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
30	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков из бетона В20	5,72	17935,76	241,1	102593	1379	8250	8,06	46
		м3		1282,5	91,08	7336	521	105	0,44	3
31	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,11295	52400	-	5919	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11249	53600	-	6029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,0045	42800	-	193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Армапояс Тип-1								
34	Е0106-19-1	-Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	36,4	19069,72	316,01	694138	11503	56848	8,25	300
				1368	119,39	49795	4346	105	0,58	21
		м3								
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,48382	52400	-	130152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,64532	66000	-	42591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока	0,063	42800	-	2696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1429434	77846			813
			Тенге			133954	28011			128
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2826	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2826	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2996	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1426608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223267	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			922949	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1725980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1042
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1728976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1042
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192216	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА								
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	34,4	2830 - -		97352 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97352	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97352	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97352	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103193	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103193	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6920257	282103			4008
			Тенге			627287	102843			490
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			153334	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153334	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			162534	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6729063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1003395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	705182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			357871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4490811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			828851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8011389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	829510	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28315	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8237854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	857825	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8237854	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,80%	Тенге			148281				
		Итого	Тенге			8386135				
		Зимнее удорожание 1,4175%	Тенге			118873				
		Выслуга лет 1%	Тенге			83861				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			33545				
		Итого	Тенге			8622415				
		Итого с коэф.2,2335	Тенге			19258581				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			385172				
		Итого	Тенге			19643752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			2357250				
	Всего:		Тенге			22001002				

Заказчик:

Зам.руководителя управления

_____ Жантуреев М.Ж.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Елеуов А.Т.

М.П.

Технадзор:

ТОО «Стройнадзор»

_____ Жунусов Ж.

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: №90 от 09.09.2016 года
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района"

РЕЕСТР
принятых актов выполненых работ за июнь 2017 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2013г (с учетом НДС)	Выполнено за 2013г (с учетом НДС)	Выполнено за месяц 2016-2017г					процентное соотношение (%)
				октябрь 2016	март 2017	апрель 2017	май 2017	август 2017	
1	2	3	4	5	6	7			8
	"Строительство средней школы на 300 мест в с. Приморье Курмангазинского района"								
	Демонтажные работы								
	Здание школы: Общестроительные работы в том числе по разделам:								
1	Земляные работы	2 498 340,24	2 498 340,24	2 498 340,24					100,00%
2	Фундаменты	53 677 045,18	53 677 045,18	53 677 045,18					100,00%
3	КЖ	3 344 135,80	3 344 135,80	3 344 135,80					100,00%
4	Кладка стен перегородок	59 450 874,98	48 644 125,22		2 424 856,00	16 655 937,70	12 524 209,42	17 039 122,10	81,82%
5	Перемычки	7 290 993,50	2 961 994,58		576 557,66		2 385 436,92		40,63%
6	Перекрытие подвального этажа	1 468 038,04	551 896,39	551 896,39					37,59%
7	Перекрытие 1 этажа	25 239 633,44	25 239 633,44		18 682 952,78		6 556 680,66		100,00%
8	Перекрытие 2 этажа	33 385 787,68	17 180 174,94		12 492 788,42			4 687 386,52	51,46%
9	Перекрытие 3 этаж	11 184 768,00	274 493,38					274 493,38	2,45%
10	Лестница Л-1-1шт	778 672,44	0,00						0,00%
11	Лестница Л-2-1шт	590 136,96	0,00						0,00%
12	Лестница Л-3-1шт	1 055 562,48	0,00						0,00%
13	Лестница Л-4-1шт	987 333,48	0,00						0,00%
14	Кровля	76 109 497,38	0,00						0,00%
15	Оконные проемы	14 347 454,80	0,00						0,00%
16	Дверные проемы (наружные, внутренние)	9 222 720,08	0,00						0,00%
17	Наружная отделка	4 873 896,72	0,00						0,00%
18	Внутренняя отделка	50 951 885,04	0,00						0,00%
19	Полы подвального этажа	2 499 959,12	2 499 959,12	2 499 959,12					100,00%
20	Полы 1 этажа	37 768 432,94	0,00						0,00%
21	Полы 2 этажа	21 566 112,26	0,00						0,00%
22	Полы 3 этажа	10 935 986,18	0,00						0,00%
23	Главный вход	2 981 006,14	0,00						0,00%

24	Пожарные лестницы ПЛ1,ПЛ2.	556 466,68	0,00						0,00%
25	Крыльцо КР-1-4шт	1 888 267,50	0,00						0,00%
26	Крыльцо КР-2-1шт	1 536 756,48	0,00						0,00%
27	Крыльцо КР-3-2шт	1 862 034,58	0,00						0,00%
28	Вход в подвал	729 941,24	0,00						0,00%
29	Отмостка шириной 1500мм	4 473 292,74	0,00						0,00%
30	Водопровод Блока А,Б,В	6 066 967,90	0,00						0,00%
31	Канализация Блока А,Б,В	6 277 025,44	0,00						0,00%
32	Отопление Блока А,Б,В	7 379 683,22	0,00						0,00%
33	Вентиляция	12 279 945,86	0,00						0,00%
34	Силовое электрооборудование Блока А,Б,В	8 131 111,94	0,00						0,00%
35	Электрическое освещение Блока А,Б,В	59 735 455,08	0,00						0,00%
36	Локальная компьютерная сеть	1 493 294,74	0,00						0,00%
37	Радиофикация школы	480 175,22	0,00						0,00%
38	Телевидение школы	673 817,90	0,00						0,00%
39	Пожарная сигнализация Блок А,Б,В	4 589 579,96	0,00						0,00%
40	Телефонизция Блок А,Б,В	250 707,66	0,00						0,00%
41	Звонковая сигнализация школы Блок А,Б,В	590 700,88	0,00						0,00%
42	Технологическое оборудование	56 558 723,48	0,00						0,00%
43	Котельная общестротельные работы	4 782 642,76	2 657 021,22		2 657 021,22				55,56%
44	Котельная водопровод В1	1 278 020,94	0,00						0,00%
45	Котельная внутреннее электроснабжения	461 728,12	0,00						0,00%
46	Котельная внутреннее газоснабжения и тепломех часть	10 553 010,02	0,00						0,00%
47	Внешнее электроснабжения Внутриплощадочные сети электроснабжения	24 526 697,58	21 852 525,87	21 852 525,87					89,10%
48	Наружные сети телефонизации	668 896,90	0,00						0,00%
49	Автоматизация подачи воды в резервуары	423 511,90	0,00						0,00%
50	Наружные инженерные сети (наружное газоснабжения)	17 851 169,56	1 950 474,88		1 950 474,88				10,93%
51	Наружные инженерные сети (водопровод и канализация) Наружные инженерные сети (Тепловые сети)	4 924 577,97	4 924 577,97	4 924 577,97					100,00%
52	Генплан Земляные работы	8 222 186,49	8 222 186,49	8 222 186,49					100,00%
53	Асфальтова дорога	11 504 098,34	0,00						0,00%
54	Пешеходные дорожки	14 114 750,02	0,00						0,00%
55	Площадки НР 5,6,7,8,9,13	26 784 550,80	0,00						0,00%
56	Площадки НР 10,11,12	7 327 214,72	0,00						0,00%
57	Площадки НР 14	7 287 173,74	0,00						0,00%
58	Озеленение	1 832 117,56	0,00						0,00%
59	Ограждение	23 247 096,60	23 247 096,60		23 247 096,60				100,00%
60	Ворота (3шт.), калитка (4шт.)	663 917,38	663 917,38		663 917,38				100,00%
61	Устройство спорт площадки	385 771,82	0,00						0,00%

62	МАФ-ы	1 291 164,00	0,00						0,00%
63	Малые формы по НВП	2 090 709,46	0,00						0,00%
64	Площадка для мусорных контейнеров	202 194,58	0,00						0,00%
65	Дворовая уборная 8 очков и надворный туалет на 2 очка	5 210 014,32	0,00						0,00%

Заказчик:
Зам руководителя управления

_____ Жантуреев М.Ж.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Елеуов А.Т.

Технадзор:
ТОО «Стройнадзор»

_____ Жунусов Ж.Е.

М.П.