Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235 форма

Декларация о соответствии

«08» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ремстрой» РК, город Кызылорда, ул. Мусрепова №20. БИН 970640002216

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения п. "Сазда" квартал "А" г.Актобе»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства. пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе» БИН: 190240037042 акимата города Кентау Руководитель: Танкиев Әділбек Қадірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Компания Газстрой» №20000919 от 17.01.2020 г**

наименование организации

в лице директора - **Конысбаев Галымжан Амангелдиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Авангард - ОК» №18008759 от 28.04.2018 год

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №122 от 05.03.2022 г**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН	шт	1	1	1	1
ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал)	шт	30	30	30	30

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	1	1	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19	19	
3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	34,34	34,34	
4	Отвод 90град SDR11 d63 с ЗН	шт	2	2	
5	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт	3	3	
6	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт	3	3	
7	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	6	6	
8	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	2	
9	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	42	42	
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	1070	1070	
11	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d32 с ЗН	шт	33	33	
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73	73	
13	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт	30	30	
14	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт	30	30	
15	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	1102	1102	
16	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	30	30	
17	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ	м	30,3	30,3	

	SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				
18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт	5	5	
19	ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал)	шт	30	30	
20	ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН	шт	1	1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН . ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал). Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____07.2022г____;
месяц, год

окончание работ _____09.2022г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____2_____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО КТГА нач. ПТО Дилманов А.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей газоснабжения п. "Сазда" квартал «А» г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

ТОО «Ремстрой» директор: Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)