Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"08" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Ремстрой» г. Кызылорда, ул.Мусрепова №20 . БИН 970640002216
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «**Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-3»(2-очередь) г.Актобе»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042**
Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Жобалық шешім» №19002211 от 01.02.2019г
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №671 от 19.10.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка,	Количество	Марка,	Количество

		материал		материал	
Регулятор давления газа РДГ-80Н	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	148,47	148,47	
2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	42,168	42,168	
3	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	4,752	4,752	
4	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	126	126	
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	351,785	351,785	
6	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	449,45	449,45	
7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	370,575	370,575	
8	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	537,32	537,32	
9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	40	
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	40	
11	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	42	42	
12	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт	42	42	
13	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	86	86	
14	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110х63 мм	шт	6	6	
15	Заглушки эллиптические приварные из	шт	42	42	

	коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001				
16	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	1	
17	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1613	1613	
18	Регулятор давления газа РДГ-80Н	шт	2	2	
19	Муфта ПЭ диаметром 90 ПЭ100 SDR 11	шт			39
20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м			40
21	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м			40

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм – 148,47м. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм – 42,168м. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 – 370,575м. Регулятор давления газа РДГ-80Н – 2шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____07.2022г____;
месяц, год

окончание работ _____08.2022г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:_____1_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО КГГА нач. ПТО Симанов А.С.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Ақтөбе облыстық филиалы «Қазтрансгаз Аймақ» АҚ Актюбинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Республика Казахстан город Актобе
для технической документации

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-3»(2-очередь) г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

ТОО «Ремстрой» директор: Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)