Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр Хана, дом № 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Габит Мусирепов, д. 20, кв. 20 а**	**970640002216**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. согл. №01 от 12.09.2022 к Договору №60 от 21.07.22

Номер документа	Дата составления
00000000114	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области за октябрь месяц 2022 года			Работа	1	36 023 873,53	36 023 873,53	3 859 700,74
				Итого	1	x	36 023 873,53	3 859 700,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Миркамалов В. Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование
строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			№60	21.07.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области"	91 133 334,39	32 164 172,79							3 859 700,74	36 023 873,53
Всего к оплате:	**91 133 334,39**	**32 164 172,79**							**3 859 700,74**	**36 023 873,53**

Заказчик: Руководитель Мұздыбаев Е.М. БИН 061240003738
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик: Директор Миркамалов Б.Б. БИН 970640002216
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Эксперт Костыров Е.К. №KZ95VJE00029527 от 10.08.2017г.
(должность. ФИО, ИИН, №аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрипоселкового газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 21.07.2022

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на Строительство внутрипоселкового газопровода

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-2 . Газопровод среднего давления										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ширина траншеи 1,1м. х глубину траншеи1,2м х протяженность 16112м.). НР=72 %	м3 грунта	2126,8	169,44	163,1	360365	346881	0	51497	444811	
						6,34	27,29	13484	58040	–	32949		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ширина траншеи 1,1м. х толщ.зачистки 20см. х протяженность 16112м.) НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	354,5	2191,73	–	776968	–	–	559417	1443296
						2191,73	–	776968	–	–	106911	
3	3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (Объем разработки грунта х 4%) НР=72 %	м3 грунта	85,1	3510,56	–	298749	–	–	215099	554957
						3510,56	–	298749	–	–	41108	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. (ширина траншеи 1,1м. х 0,2м. х протяженность 16112м.) НР=72 %	м3 грунта	354,5	35,98	35,98	12755	12755	–	3608	17670
						–	14,13	–	5009	–	1309	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Разработка грунта минус объем грунта вытесняемый трубами 161м3, минус засыпка трубы мягким грунтом) НР=72 %	м3 грунта	1756,2	35,98	35,98	63188	63188	–	17867	87540
						–	14,13	–	24815	–	6484	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1756,2	171,87	78,99	301838	138722	0	166139	505415
						92,88	38,51	163116	67631	–	37438	
			Итого по разделу 1					**3 053 690**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 252 318				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					561 546				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					155 497				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
			- накладные расходы, тенге					1 013 628				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					226 198				
Раздел 2. Газопровод												
7	12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	3,245	338182,46	85835,1	1097402	278535	7413	887480	2143672
						250063	26191,05	811454	84990	–	158791	

8	13	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3277	552	–	1808904	–	1808904	–	1953616
						–	–	–	–	–	144712	
9	35	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61% ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	3,245	31095	21317,4	100903	69175	0	28873	140158
						9777,6	4808,78	31728	15604	–	10382	
10	36	249-101-0201	Лента сигналная предостерегающих о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	3245	16	–	51920	–	51920	–	56074
						–	–	–	–	–	4154	
11	37	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка НР=99 %	шт	8	1494,68	936,61	11957	7493	0	6624	20068
						558,07	278,29	4465	2226	–	1487	
12	38	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	8	689	–	5512	–	5512	–	5953
						–	–	–	–	–	441	
13	39	241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт	2	184	–	368	–	368	–	397
						–	–	–	–	–	29	
14	40	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108 мм	шт	1	9266	–	9266	–	9266	–	10007
						–	–	–	–	–	741	
15	41	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт	301	2180	–	656180	–	656180	–	708674
						–	–	–	–	–	52494	
16	42	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники . Установка НР=99 %	шт	173	2202,93	1379,3	381107	238619	0	211270	639766
						823,63	409,92	142488	70916	–	47390	

17	43	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	6243	–	6243	–	6243	–	6742
						–	–	–	–	–	499	
18	44	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт	5	12352	–	61760	–	61760	–	66701
						–	–	–	–	–	4941	
19	45	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм	шт	10	12352	–	123520	–	123520	–	133402
						–	–	–	–	–	9882	
20	46	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	7	2621	–	18347	–	18347	–	19815
						–	–	–	–	–	1468	
21	47	241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт	239	3936	–	940704	–	940704	–	1015960
						–	–	–	–	–	75256	
22	48	241-209-1503	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	61	1875	–	114375	–	114375	–	123525
						–	–	–	–	–	9150	
23	50	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	504	880	–	443520	–	443520	–	479002
						–	–	–	–	–	35482	
24	51	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	432	727	–	314064	–	314064	–	339189
						–	–	–	–	–	25125	
25	52	241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	14	1647	–	23058	–	23058	–	24903
						–	–	–	–	–	1845	

26	54	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2.5 мм	шт	811	151	–	122461	–	122461	–	132258
						–	–	–	–	–	9797	
27	55	261-301-1901	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 25мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт	14	967	–	13538	–	13538	–	14621
						–	–	–	–	–	1083	
28	56	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм шт	шт	280	249	–	69720	–	69720	–	75298
						–	–	–	–	–	5578	
29	58	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	297	9021	–	2679237	–	2679237	–	2893576
						–	–	–	–	–	214339	
30	59	242-209-0201	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт	8	20378	–	163024	–	163024	–	176066
						–	–	–	–	–	13042	
31	60	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	9576	–	19152	–	19152	–	20684
						–	–	–	–	–	1532	
32	62	1122-0501-0105	Футляры - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,065	506686,08	154305,36	32935	10030	877	24899	62461

						338884	48049,1	22027	3123	–	4627	
33	63	241-202-0217	Футляры - Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14.6 мм К=1.01	м	65,6	4963	–	325573	–	325573	–	351619
						–	–	–	–	–	26046	
34	64	1122-0501-0103	Футляры - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,078	384996,29	108851,57	30030	8490	400	23520	57834
						271018	33571,73	21139	2619	–	4284	
35	65	241-202-0213	Футляры - Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10.0 мм К=1.01	м	78,8	2352	–	185338	–	185338	–	200165
						–	–	–	–	–	14827	
36	66	1122-0501-0102	Футляры - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,142	338182,46	85835,1	48022	12189	324	38836	93807
						250063	26191,05	35509	3719	–	6949	
37	67	241-202-0210	Футляры - Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5.8 мм К=1.01	м	143,4	797	–	114290	–	114290	–	123433
						–	–	–	–	–	9143	
39	68	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	27	33066,12	3165,29	892785	85463	521696	284731	1271717
						10578,76	73,35	285627	1980	–	94201	
			Итого по разделу 1					**16 414 854**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге									
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			- накладные расходы, тенге									

- сметная прибыль (8 %), тенге

Локальная смета № 6-1-1 . Устройство ГРПШ

Раздел 2. Устройство ГРПШ-6 -217шт

40	4	290-000-0001 (пл) ТОО "Завод газового оборудования"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 с ругеляторами РДГВ-6 без счетчика К=217,000:	шт	217	40661	–	8823437	–	8823437	–	9529312
						–	–	–	–	–	705875	

Итого по разделу 2 **9 529 312**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 823 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	705 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 1 Опоры под ГРПШ6 -217шт.и ГРПШ10 -66шт. Ду 57х3мм Н=1,7м. Всего 100 шт. (Альбом АС лист 2)

41	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=100,000;	м3 грунта	5,3	2878,4	–	15256	–	–	10984	28340
						2878,4	–	15256	–	–	2099	
42	2	1106-0101-0113	Фундаменты - столбы бетонные Устройство НР=91 % К=100,000;	м3	6	30554,22	1194,99	183325	7170	140052	34457	235205
						6017,2	293,65	36103	1762	–	17423	
43	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=100,000;	м2 поверхности	20	906,48	20,1	18130	402	11601	5752	25794
						306,34	2,93	6127	59	–	1911	

44	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 % К=100.000;	м3 основания	0,7	9608,27	1795,22	6726	1257	4799	1154	8510
						957,1	815,06	670	571	–	630	
45	5	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=100.000;	т конструкции	1,341	105035,59	20458,26	140853	27435	5416	81175	239789
						80538,3	7191,11	108002	9643	–	17762	
46	6	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=100.000;	м	235	1631	–	383285	–	–	0	413949
						0	–	0	–	–	30663	
47	7	214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм К=100.000;	т	0,068	1574132	–	107041	–	–	0	115604
						0	–	0	–	–	8563	
48	8	214-210-0101	Хомуты Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=100.000;	т	0,012	402525	–	4830	–	–	0	5218
						0	–	0	–	–	386	
49	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=100.000;	т	0,316	416359	–	131569	–	–	0	142095
						0	–	0	–	–	10526	
50	10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=100.000;	т	0,005	647579	–	3238	–	–	0	3497
						0	–	0	–	–	259	

51	11	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка от грязи и ржавчины щетками НР=69 % К=100.000;	м2	81							
						417,52	–	33819	–	–	23335	61728
						417,52	–	33819	–	–	4572	
52	12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=100,000;	м2	81							
						95,73	2,67	7754	216	3557	2764	11359
						49,15	0,3	3981	24	–	841	
53	13	1113-0301-1406	Поверхности металические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет) НР=69 % К=100.000;	м2	162							
						81,67	1,89	13231	306	8273	3243	17791
						28,71	0,3	4651	49	–	1318	

Итого по разделу 1	**1 308 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 107
- накладные расходы, тенге	162 864
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 954

Итого по смете	**30 306 734**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 252 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	770 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 835 544
- накладные расходы, тенге	1 176 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 029 027

		ИТОГО:			30 306 734,26	0,00		30 306 734,26	
		Временные здания и сооружения		1,3%	393 987,55			393 987,55	
		Итого с временными			30 700 721,80	0,00		30 700 721,80	
		Доп. затраты в зимнее время		2,97%	911 811,44			911 811,44	
		Итого с зимними удорожаниями			31 612 533,24	0,00		31 612 533,24	
		Непредвиденные работы и затраты		2%	632 250,66			632 250,66	
		Итого с непредвиденными затратами			32 244 783,91	0,00	0,00	32 244 783,91	
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -100 % - к=1,050			33 857 023,10	0,00	0,00	33 857 023,10	

		с понижающим коэф. К=0,95		32 164 172,79	0,00	0,00	32 164 172,79		
		НДС-12%	12%			3 859 700,74	3 859 700,74		
		ИТОГО по акту		32 164 172,79	0,00	3 859 700,74	36 023 873,53		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой" БИН 970640002216
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Миркамалов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор: Костыров Е.К. №KZ95VJE00029527 от 10.08.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: Курмантаев Г.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,