Заказчик : РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВК И Н МСХ РК г. Астана, пр. Республики, 50/1 БИН 030140001998

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : ТОО "Өркен-1" Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон ЖУЛДЫЗ , Улица ШЕРКАЛА, 69А БИН 060340004737

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

« Подключение к центральному водоснабжению Бейнеуской ветеринарной лаборатории" по адресу: Мангистауская область, с. Бейнеу,ул. Есекмерген батыра 144»

Объект: Наружный водопровод с.Бейнеу

Договор №030140001998/250332/00 от 16.05.2025г

АКТ №1
Выполненных работ за август месяц 2025года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.2024

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Арматура									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и зон. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4 306,04 3 427,42	175,22 102,68	12 918,00 10 282	526,00 308	2 110,00	10 484,00 1 872	25 275,00
2	2	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	57 996 –	– –	173 988 –	– –	173 988	– 13 919	187 907
3	3	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Установка счетчика	шт.	1	7 349,46 7 252,31	– –	7 349 7 252	– –	97	5 439 1 023	13 811
4	4	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644 –	– –	68 644 –	– –	68 644	– 5 492	74 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–		5 492	
5	5	242-202-0804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый DN 32, PN 40	шт.	2	35 182	–	70 364	–	70 364	–	75 993
						–	–	–	–		5 629	
6	6	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры.Установка	комплект	1	3 687,57	–	3 688	–	289γ	774	4 819
						790,01	–	790	–		357	
7	7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3 440,96	58,41	3 441	58	713	2 677	6 607
						2 669,64	34,23	2 670	34		489	
8	8	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851,00	–	4 851	–	4 851	–	5 239
						–	–	–	–		388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				345243	584	323665	19374	393787
								20994	342	–	29169	
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
9	9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	252,2	356,02	356,02	89 788	89 788	–	220 106	120 846
						–	121,74	–	30 703		8 952	
10	10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	252,2	38,45	38,45	9 697	9 697	–	2 824	13 522
						–	15,55	–	3 922		1 002	
11	11	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,8	3 264,35	–	25 462	–	–	18 333	47 298
						3 264,35	–	25 462	–		3 504	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7,8	2 024,88	–	15 794	–	–	11 372	29 339
						2 024,88	–	15 794	–		2 173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				140741	99485	–	54635	211005
								41256	34625	–	15631	
			РАЗДЕЛ 3.Трубы									
13	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2 292,44	85,14	4 585	170	48	4 351	9 651
						2 183,30	36,59	4 367	73		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2	464,00	–	928	–	928	–	1 002
						–	–	–	–		74	
15	15	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,141	814 845,88	304 487,50	114 893	42 933	–	90 554	221 882
						510 358,38	138 353,25	71 961	19 508		16 436	
16	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,141	151 057,17	–	21 299	–	493	20 598	45 248
						147 557,80	–	20 806	–		3 352	
17	17	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	142,41	464,00	–	66 078	–	66 078	–	71 364
						–	–	–	–		5 286	
18	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0141	3 541 595,33	1 261 378,50	49 936	17 785	5 471	34 575	91 272
						1 892 217,60	584 691,81	26 680	8 244		6 761	
19	19	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	14,056	17 049,00	–	239 641	–	239 641	–	258 812
						–	–	–	–		19 171	
20	20	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	6 087 586,12	1 169 842,09	85 226	16 378	64 808	12 590	105 641
						288 556,84	619 793,89	4 040	8 677		7 825	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				761297	120730	377991	162668	804872
								262576	36501	–	59620	
			РАЗДЕЛ 4.Детали трубопроводов									
21	21	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2 575,94	135,90	7 728	408	–	7 249	16 175
						2 440,04	0,68	7 320	2		1 198	
22	22	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	900,00	–	2 700	–	2 700	–	2 916
						–	–	–	–		216	
23	23	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	203,00	–	203	–	203	–	219
						–	–	–	–		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	241-212-0701 РСНБ РК 2022	Стыковой фитинг ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 656,00	–	4 968	–	4 968	–	5 365
						–	–	–	–		397	
25	25	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Свободный фланец ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4 337,00	–	13 011	–	13 011	–	14 052
						–	–	–	–		1 041	
26	26	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415,00	–	7 245	–	7 245	–	7 825
						–	–	–	–		580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				35855	408	28127	7249	46552
								7320	2	–	3448	
			РАЗДЕЛ 5.Колодцы Ду1500мм									
27	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	51 648,23	17 937,42	151 846	52 736	21 550	104 855	277 237
						26 380,83	9 644,38	77 560	28 354		20 536	
28	28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34 132,00	–	68 264	–	68 264	–	73 725
						–	–	–	–		5 461	
29	29	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 099,00	–	120 396	–	120 396	–	130 028
						–	–	–	–		9 632	
30	30	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29 665,00	–	59 330	–	59 330	–	64 076
						–	–	–	–		4 746	
31	31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 292,00	–	8 584	–	8 584	–	9 271
						–	–	–	–		687	
32	32	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261,00	–	66 522	–	66 522	–	71 844
						–	–	–	–		5 322	
33	33	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,047	1 143 119,00	–	53 727	–	53 727	–	58 025
						–	–	–	–		4 298	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,3	3 684,96	32,39	23 215	204	18 509	4 227	29 637
						714,57	6,85	4 502	43		2 195	
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	0,53	6 839,28	1 851,33	3 625	961	929	1 860	5 924
						3 236,22	620,52	1 715	329		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5406	34 505,00	–	18 653	–	18 653	–	20 145
						–	–	–	–		1 492	
37	37	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	17 481,67	1 976,43	18 880	2 135	8 418	8 849	29 948
						7 709,89	1 007,05	8 327	1 088		2 218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				593042	56056	444882	119791	769860
								92104	29814	–	57026	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2226078,00
		Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге								28939,00
		Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2255017,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%		Тенге								6991,00
		Итого с дополнительными затратами										2262008,00
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								45240,00
		Итого с временными работами и затратами		Тенге								2307248,00
		в ценах на 2024г к=1,075		Тенге								2480291,00
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге								297635,00
		Итого с НДС		Тенге								2777926,00
		с коэффициентом на понижение к =0,997999										2772367,40
		Всего к оплате за август месяц 2025г		Тенге								2772367,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Өркен-1" БИН 060340004737

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сактаганов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Мангистауский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВК и Н МСХ РК

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор филиала Муйимов О.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «MANGISTAU STROY ENGINEERING »

Инженер авторского надзора Жолдыбайулы Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эксперт Групп и Ко"

Жусипов Б.У.

№ KZ34VJE00079319 от 01.03.2023г