Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой" ф3

Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		62	27.08.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	107 348 466,40									
В отчётном месяце:	**30 921 230**									
в т.ч.:										
СМР	12 143 129	10 842 080							1 301 050	12 143 129

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №3
по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»
Договор № 62 от 27.08.2021г.

за НОЯБРЬ месяц 2021 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА	9 540,612			**9 540,612**
		6. ПЛАНИРОВКА	160,925			**160,925**
		10. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ	35,543			**35,543**
		Итого по главам1-7	*9 737,080*			*9 737,080*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*467,380*			*467,380*
		Итого по главе 8	467,380			*467,380*
		Итого по главе 2-8:	*10 204,460*	*0,000*		*10 204,460*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)*	*394,913*			*394,913*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*30,720*	*30,720*
		Итого по главе 9	*394,913*		*30,720*	*425,633*
		Итого по главам 1-9	*10 599,372*	*0,000*	*30,720*	*10 630,093*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***211,987***			***211,987***
		Итого сметная стоимость	***10 811,360***	***0,000***	***30,720***	***10 842,080***
	0,99999997	С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***10 811,359***	***0,000***	***30,720***	***10 842,080***
28		***Налог на добавленную стоимость 12%***			***1 301,050***	***1 301,050***
31		***Всего по сметному расчету***	***10 811,359***	***0,000***	***1 331,770***	***12 143,129***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР
Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК: **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области
Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 3
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительная часть					
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА					
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ					
21	**2104-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 из тяжелого бетона В35 СТ РК 937-92**	**шт**	**10,0000**		**883390,00**	**8833900**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70671,20	706712
		Сметная стоимость:				**954061,20**	**9540612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8833900
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8833900
	Накладные расходы -		Тенге				
	Сметная прибыль -		Тенге				706712
	Транспортные расходы		Тенге				0
	Всего сметная заработная плата		Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9540612**
		РАЗДЕЛ 6.Планировка					
115	**1101-0203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**950,0000**		**81,03**	**76980**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=839)	чел-ч	0,0724	68,78	839,00	57706
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	2,498	1762,00	4402
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**19274**
		Накладные расходы	%	72		47,07	44718
		Сметная прибыль	%	8		10,25	9736
		Сметная стоимость:				**138,35**	**131434**
116	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**240,0000**		**44,80**	**10752**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=839)	чел-ч	0,0279	6,696	839,00	5618
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,6	1762,00	1057
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**5135**
		Накладные расходы	%	72		20,03	4806

		Сметная прибыль	%	8		5,19	1245
		Сметная стоимость:				**70,01**	**16803**
117	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1480,0000**		**6,68**	**9889**
117. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,465	1762,00	2582
		Итого эксплуатация машин:				**6,68**	**9889**
		Накладные расходы	%	72		1,26	1859
		Сметная прибыль	%	8		0,64	940
		Сметная стоимость:				**8,57**	**12688**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**97622**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97622**
Всего заработная плата -			Тенге				**71366**
Накладные расходы -			Тенге				**51383**
Сметная прибыль -			Тенге				**11920**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**160925**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**71366**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**160925**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**71366**
РАЗДЕЛ 10.Перевозка строительных грузов							
141	**4102-0103-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.**	**т**	**121,4387**		**271,00**	**32910**
		Сметная прибыль	%	8		21,68	2633
		Сметная стоимость:				**292,68**	**35543**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**32910**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32910**
Транспортные расходы -			Тенге				**32910**
Сметная прибыль -			Тенге				**2633**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35543**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**35543**

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Монтажные работы моста	Тенге	9 540 612	0
Планировка	Тенге	160 925	
Перевозка строительных грузов	Тенге	35 543	
ИТОГО	Тенге	**9 737 080**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**9 737 080**	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	467 380	
итого	Тенге	**10 204 460**	
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее	Тенге	394 913	
Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедтсвия	Тенге	30 720	
Итого	Тенге	**10 630 093**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**10 630 093**	

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**211 987**
Итого	Тенге	**10 842 080**
С понижающим коэффицентом К=0,999999985095269	Тенге	**10 842 080**
НДС 12%	Тенге	1 301 050
Всего	Тенге	**12 143 129**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____**Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"