Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

ф3

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		62	27.08.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	107 348 466,40									
В отчётном месяце:	**43 108 465,99**									
в т.ч.:										
СМР	12 187 235,99	10 881 460,71							1 305 775,28	**12 187 235,99**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №4

по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»

Договор № 62 от 27.08.2021г.

за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА	9 576,204			9 576,204
		Итого по главам1-7	*9 576,204*			*9 576,204*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*459,658*			*459,658*
		Итого по главе 8	459,658			*459,658*
		Итого по главе 2-8:	*10 035,862*	*0,000*		*10 035,862*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)*	*388,388*			*388,388*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*248,726*	*248,726*
		Итого по главе 9	*388,388*		*248,726*	*637,114*
		Итого по главам 1-9	*10 424,250*	*0,000*	*248,726*	*10 672,976*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***208,485***			***208,485***
		Итого сметная стоимость	***10 632,735***	***0,000***	***248,726***	***10 881,461***
		С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***10 632,73455***	***0,00000***	***248,72615***	***10 881,46071***
28		***Налог на добавленную стоимость 12%***			***1 305,77528***	***1 305,77528***
31		***Всего по сметному расчету***	***10 632,73455***	***0,00000***	***1 554,50144***	***12 187,23599***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 4

выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительная часть					
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА					
11	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 16м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 ж/б	55,5800		20733,12	1152347
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	3,22	178,9676	1215,00	217446
		Затраты труда машинистов	ч-ч	1,59	88,3722	1791,89	158353
		Накладные расходы	%	99		6693,79	372041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,15	121951
		Сметная стоимость:				**29621,06**	**1646339**
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0971		226241,00	474450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18099,28	37956
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**512406**
16	2105-0301-3201РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического прорфиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6140		220525,00	135402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	10832
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**146235**
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0191		224472,00	4287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17957,76	343
		Сметная стоимость:				**242429,76**	**4630**
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического прорфиля класса А-III (А400) диаметром 22 от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3668		211022,00	288425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16881,76	23074
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**311499**
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического прорфиля класса А-III (А400) диаметром 25 от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0288		211022,00	217099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16881,76	17368
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**234467**
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ					
21	2104-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 из тяжелого бетона В35 СТ РК 937-92**	шт	6,0000		883390,00	5300340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70671,20	424027
		Сметная стоимость:				**954061,20**	**5724367**
25	2105-0301-3201РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического прорфиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	2,8428		220525,00	626908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	50153
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**677061**

26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2630	226241,00	285742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	22859
		Сметная стоимость:			244340,28	308602
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического прорфиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0465	211022,00	9813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16881,76	785
		Сметная стоимость:			227903,76	10598
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			8494815
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8494815
	Накладные расходы -		Тенге			372041
	Сметная прибыль -		Тенге			709348
	Транспортные расходы		Тенге			0
	Всего сметная заработная плата		Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9576204**

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Монтажные работы моста	Тенге	9 576 204	0
ИТОГО	**Тенге**	**9 576 204**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**9 576 204**	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	459 658	
итого	Тенге	**10 035 862**	
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 3,87%	Тенге	388 388	
Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедтсвия	Тенге	248 726	
Итого	Тенге	**10 672 976**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**10 672 976**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**208 485**	
Итого	Тенге	**10 881 461**	
С понижающим коэффицентом К=0,999999985095269	Тенге	**10 881 460,71**	
НДС 12%	Тенге	1 305 775,28	
Всего	Тенге	**12 187 235,99**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"