Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года
№ 178

5. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	27.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		62/1	19.05.2022г.				

форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге				Аванс по договору	Оплата работ, тенге			
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительсьства по отчетной месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц		Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской	107 348 466,40	2021	43108465,99	43108465,99			0	0	0	0	-
		2022	57782941,83	30421286	30421286	30421286	17334882,55	9126385,8	30421286	21294900,2	33 818 714,41
		2023г.	6 457 058,58		-	-					
Всего	**107 348 466,40**		**107 348 466,40**	**73 529 751,99**	**30 421 286,00**	**30 421 286,00**	**17 334 882,55**	**9 126 385,80**	**30 421 286,00**	**21 294 900,20**	**33 818 714,41**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта : _____
Директор ТОО "Мулан"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №5

по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»

Договор № 62 от 27.08.2021г. Доп.соглашение №62/1 от 19.05.2022г.

за ИЮНЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов		Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
Р3		Монтажные работы моста	19 629,849			19 629,849
Р4		Водоотводы	949,840			949,840
Р5		Объездная дорога	926,894			926,894
Р10		Перевозка строительных грузов	154,018			154,018
		Итого по главам1-7	*21 660,601*	*0,000*	*0,000*	*21 660,601*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*1 039,709*			*1 039,709*
		Итого по главе 8	1 039,709			*1 039,709*
		Итого по главе 2-8:	*22 700,310*	*0,000*		*22 700,310*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,87 %)*	*878,502*			*878,502*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*3 111,475*	*3 111,475*
		Итого по главе 9	*878,502*		*3 111,475*	*3 989,977*
		Итого по главам 1-9	*23 578,812*	*0,000*	*3 111,475*	*26 690,287*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***471,576***			***471,576***
		Итого сметная стоимость	***24 050,388***	***0,000***	***3 111,475***	***27 161,863***
	0,99999997	С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***24 050,388***	***0,000***	***3 111,475***	***27 161,863***
28		*Налог на добавленную стоимость 12%*			***3 259,424***	***3 259,424***
31		***Всего по сметному расчету***	***24 050,388***	***0,000***	***6 370,898***	***30 421,286***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Автор проекта
Директор ТОО "Мулин"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК: **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование проекта: [illegible]
Наименование объекта: Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 5

на выполненных работ за [illegible] месяц 2022 года

Номер по порядку	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы измерения	Стоимость всего
				на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительная часть					
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА					
13	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.2	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство**	м3 железобетона в деле		38,1000	52979,54	2018520
		Итого оплата труда:				12617,58	480730
		Итого эксплуатация машин:				4279,77	163059
		Итого материалов:				37713,69	1436892
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10598,77	403813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5086,26	193787
		Сметная стоимость:				68664,57	2616120
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		5,1258	70583,94	361799
		Итого оплата труда:				58773,92	301263
		Итого эксплуатация машин:				16660,69	85399
		Итого материалов:				1478,25	7577
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53484,27	274150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9925,46	50876
		Сметная стоимость:				133993,66	686825
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ					
20	1130-0115-0202 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.9	**Строения пролетные железобетонные длиной до 15 м. Установка**	пролетное строение		19,0000	188252,22	3576792
		Итого оплата труда:				51578,92	979999
		Итого эксплуатация машин:				90742,52	1724108
		Итого материалов:				63854,20	1213230
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		43326,29	823200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18526,28	351999
		Сметная стоимость:				250104,79	4751991
21	2104-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7**	шт.		3,0000	883390,00	2650170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706671,20	2120014
		Сметная стоимость:				954061,20	2862184
22	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Шпоночное заполнение плит бетоном В30 F150 W6**	м3 заделки		14,0000	100088,03	1401232
		Итого оплата труда:				51650,12	723102
		Итого эксплуатация машин:				638,04	8933

		Итого материалов:			48096,03	673344
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	43386,10	607405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11477,93	160691
		Сметная стоимость:			154952,06	2169329
24	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	321,3300	13,50	4338
		Итого оплата труда:			13,16	4229
		Итого эксплуатация машин:			0,56	180
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	14,21	4566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	714
		Сметная стоимость:			29,93	9617
27	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	44,0000	716,85	31541
		Итого оплата труда:			716,85	31541
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	602,15	26495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,52	4643
		Сметная стоимость:			1424,52	62679
28	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	44,0000	782,42	34426
		Итого оплата труда:			716,85	31541
		Итого материалов:			65,57	2885
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	602,15	26495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,77	4874
		Сметная стоимость:			1495,34	65795
29	Прайс лист	Резиновые опоры РОЧ15х35х4	шт	44,0000	8482,14	373214
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА				
44	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120,0000	723,58	86830
		Итого оплата труда:			102,72	12326
		Итого эксплуатация машин:			223,34	26801
		Итого материалов:			468,98	56278
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	110,94	13313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,76	8011
		Сметная стоимость:			901,28	108154
45	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.2 к=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	120,0000	-198,23	-23788
		Итого оплата труда:			-18,68	-2242
		Итого эксплуатация машин:			-57,18	-6862
		Итого материалов:			-141,06	-16927
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	-20,18	-2422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-17,47	-2096
		Сметная стоимость:			-235,89	-28307
47	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	16,0000	71429,00	1142864

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5714,32	91429
		Сметная стоимость:			77143,32	1234293
49	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	4,0000	21466,00	85864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1717,28	6869
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1542	211022,00	32544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16881,76	2604
		Сметная стоимость:			227903,76	35147
		КРЕПЛЕНИЕ РУСЛА				
75	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	57,4000	11085,14	636287
		Итого оплата труда:			2541,12	145860
		Итого эксплуатация машин:			26,08	1497
		Итого материалов:			8523,74	489263
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1829,61	105020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1033,18	59305
		Сметная стоимость:			13947,93	800611
76	1142-0101-0601 РСНБ РК 2015	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	3,0000	605,74	1817
		Итого оплата труда:			371,00	1113
		Итого эксплуатация машин:			46,08	138
		Итого материалов:			204,44	613
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	252,28	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,64	206
		Сметная стоимость:			926,66	2780
77	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	660,0000	5465,64	3607322
		Итого оплата труда:			2757,84	1820174
		Итого эксплуатация машин:			3,24	2138
		Итого материалов:			2705,79	1785821
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1985,65	1310529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	596,10	393426
		Сметная стоимость:			8047,39	5311277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			16021775
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160724
		Накладные расходы -	Тенге			3447350
		Сметная прибыль -	Тенге			4529638
		Всего сметная заработная плата	Тенге			19629849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДООТВОДЫ 2ШТ.				
89	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из гравия под трубы колодцев. Устройство	м3 подушки	65,2000	5092,36	332022
		Итого оплата труда:			1924,30	125464
		Итого эксплуатация машин:			191,68	12498

		Итого материалов:			3063,50	199740
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1616,41	105390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	536,70	34993
		Сметная стоимость:			7245,47	472405
90	1130-0401-0211 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/5 м	м3 железобетона звеньев	3,3200	14534,37	48254
		Итого оплата труда:			6722,14	22318
		Итого эксплуатация машин:			6344,97	21065
		Итого материалов:			3029,70	10059
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	5646,60	18747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1614,48	5360
		Сметная стоимость:			21795,44	72361
91	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	2,0000	122605,00	245210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9808,40	19617
		Сметная стоимость:			132413,40	264827
92	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,4000	36,75	5637
		Итого оплата труда:			10,75	1649
		Итого эксплуатация машин:			36,75	5637
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,74	1187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,56	546
		Сметная стоимость:			48,05	7371
93	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3 основания	8,0000	4049,41	32395
		Итого оплата труда:			1009,13	8073
		Итого эксплуатация машин:			154,18	1233
		Итого материалов:			2929,30	23434
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	999,04	7992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	403,88	3231
		Сметная стоимость:			5452,33	43619
94	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопроводов щебеночное. Устройство	м3 основания	8,0000	3754,34	30035
		Итого оплата труда:			1028,87	8231
		Итого эксплуатация машин:			224,66	1797
		Итого материалов:			2563,75	20510
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1018,59	8149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	381,83	3055
		Сметная стоимость:			5451,76	43614
95	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопроводов гравийное. Устройство	м3 основания	8,0000	4539,35	36315
		Итого оплата труда:			1028,87	8231
		Итого эксплуатация машин:			224,66	1797
		Итого материалов:			3348,75	26790
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1018,59	8149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	444,63	3557
		Сметная стоимость:			6002,56	48020

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				729868
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				729868
Накладные расходы -		Тенге				149614
Сметная прибыль -		Тенге				70359
Всего сметная заработная плата		Тенге				175966
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**949840**
РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА						
103	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015 Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	7,0000	122605,00		858235
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9808,40		68659
	Сметная стоимость:			132413,40		926894
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**858235**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				858235
Накладные расходы -		Тенге				0
Сметная прибыль -		Тенге				68659
Всего сметная заработная плата		Тенге				0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**926894**
РАЗДЕЛ 10. РАЗДЕЛ 10. Перевозка строительных грузов						
141	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	273,2371	271,00		74047
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,68		5924
	Сметная стоимость:			**292,68**		**79971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				**74047**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				74047
Накладные расходы -		Тенге				0
Сметная прибыль -		Тенге				79971
Всего сметная заработная плата		Тенге				0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**154018**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				**17683925**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17683925
Накладные расходы -		Тенге				310338
Сметная прибыль -		Тенге				3666338
Транспортные расходы		Тенге				74047
Всего сметная заработная плата		Тенге				4703604
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**				**21660601**

				в т.ч. Ст-сть оборудования
Монтажные работы моста	Тенге		21 660 601	0
ИТОГО	**Тенге**		**21 660 601**	**0**

Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	21 660 601
Временные здания и сооружения 4.8%	Тенге	1 039 709
итого	Тенге	22 700 310
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 3.87%	Тенге	878 502
Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедствия	Тенге	3 111 475
Итого	Тенге	26 690 287
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	26 690 287
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	471 576
Итого	Тенге	27 161 863
С понижающим коэффицентом К=0.999999985095269	Тенге	27 161 863
НДС 12%	Тенге	3 259 424
Всего	Тенге	30 421 286

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Автор проекта : _____
Директор ТОО "Мулан"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"