Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №48 от 04.03.2025 г.

СПРАВКА № 1 от 23.05.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					48	04.03.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К Идрисова	184 615 384,62	164 835 164,84							19 780 219,78	184 615 384,62
за месяц	184 615 384,62	164 835 164,84							19 780 219,78	184 615 384,62
удержание аванса 30%		49 450 549,46							5 934 065,94	55 384 615,39
удержание 5 %		8 241 758,24							989 010,99	9 230 769,23
К оплате:		107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00

К оплате: Сто двадцать миллионов тенге 00 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт Ерманов Н.Ж.

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность фамилия имя отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кисина М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272 тел.+77773472020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор о государственных закупках работ №48 от 04.03.2025 г.

Акт №1 от 23.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-01												
	Раздел 1 Демонтажные работы												
	1.1 Проемы												
1	1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка	м2	20,52	2 830,55	57,74	58 083	1 185	0	41 377	107 417	
						2 772,81	27,80	56 898	570	-	7 957		
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	187,53	2 091,82	275,67	392 279	51 696	0	268 324	713 450	
						1 816,15	171,12	340 583	32 090	-	52 848		
3	3	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.	м2	23,65	1 813,89	251,73	42 898	5 953	0	28 852	77 490	
						1 562,16	132,20	36 945	3 127	-	5 740		
	1.2 Полы												
4	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	124,96	1 553,27	49,91	194 097	6 237	0	138 046	358 714	

						1 503,36	30,98	187 860	3 871	-	26 571	
5	6	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	4,9984	30 749,38	12 061,17	153 698	60 287	0	88 736	261 829
						18 688,21	5 968,57	93 411	29 833	-	19 395	
6	7	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	1498	634,84	29,81	950 990	44 655	0	672 515	1 753 385
						605,03	18,50	906 335	27 713	-	129 880	
7	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	1498	138,11	0,00	206 889	0	0	148 960	384 317
						138,11	0,00	206 889	0	-	28 468	
8	9	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	1498	256,78	0,00	384 656	0	0	276 952	714 537
						256,78	0,00	384 656	0	-	52 929	
9	10	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	86,7	462,77	0,00	40 122	0	0	28 888	74 531
						462,77	0,00	40 122	0	-	5 521	
10	11	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	298,09	257,14	0,00	76 651	0	0	55 188	142 386
						257,14	0,00	76 651	0	-	10 547	
11	12	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	1731	67,89	0,00	117 518	0	0	84 613	218 301
						67,89	0,00	117 518	0	-	16 170	
	1.3 Отделка											
12	13	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	2819,6	320,53	0,00	903 766	0	0	650 707	1 678 818
						320,53	0,00	903 766	0	-	124 345	
13	14	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	7500	422,23	0,00	3 166 725	0	0	2 280 042	5 882 508
						422,23	0,00	3 166 725	0	-	435 741	
	Раздел 3 Полы. АС-34											
	3.1 ТИП КГ											
14	26	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	643	2 928,78	121,41	1 883 206	78 067	323 345	1 096 577	3 218 166
						2 304,50	64,12	1 481 794	41 229	-	238 383	
	Раздел 4 Отделка. АС-35											
	4.1 Потолок											
15	43	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2000	1 419,15	7,07	2 838 300	14 140	840 780	1 432 166	4 612 103
						991,69	2,87	1 983 380	5 740	-	341 637	
	4.2 Стены											

16	46	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	5451,73	1 009,02	7,07	5 500 905	38 544	2 291 853	2 294 031	8 418 531	
						581,56	2,87	3 170 508	15 646	-	623 595		
17	48	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	994,22	8,43	149 133	1 265	27 208	87 440	255 499	
						804,40	5,23	120 660	785	-	18 926		
18	49	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхности облицовки	150	7 553,07	31,45	1 132 961	4 718	426 735	507 051	1 771 213	
						4 676,72	18,20	701 508	2 730	-	131 201		
	Раздел 7 Монолитный участок. МУ-1												
19	71	1106-1301-0304	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство НР=72%	м3	2,8	99 906,49	7 534,21	279 738	21 096	170 437	70 040	377 760	
						31 501,68	3 240,23	88 205	9 073	-	27 982		
20	72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,173104	334 278,00	0,00	57 865	0	57 865	0	62 494	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 629		
21	73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,50256	360 925,00	0,00	181 386	0	181 386	0	195 897	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	14 511		
	Раздел 9 Кровля. АС-42												
	9.1 Кровля АС-42												
22	80	1110-0105-0101	Стропила, укладка мауэралата. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	19,2	259 828,80	1 368,66	4 988 713	26 278	4 054 085	662 009	6 102 780	
						47 309,88	578,51	908 350	11 107	-	452 058		
23	81	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,016	41 909,36	2 372,40	335 945	19 017	24 783	216 811	596 976	
						36 445,25	1 120,43	292 145	8 981	-	44 220		
24	82	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05	1 м3	8,4168	139 715,00	0,00	1 175 953	0	1 175 953	0	1 270 029	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	94 076		

25	83	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	15,97248	206 510,95 48 031,20	1 960,65 950,75	3 298 492 767 177	31 316 15 186	2 499 999 -	563 301 308 943	4 170 736	
	9.2 Комплектующие элементы кровли												
26	90	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06828	360 143,00 0,00	0,00 0,00	24 591 0	0 0	24 591 -	0 1 967	26 558	Казахстан
27	91	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,088	495 054,00 0,00	0,00 0,00	43 565 0	0 0	43 565 -	0 3 485	47 050	Казахстан
28	92	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	1 т	0,07727	320 952,00 0,00	0,00 0,00	24 800 0	0 0	24 800 -	0 1 984	26 784	Казахстан

Итого по локальной смете №02-01-01 **43 520 259**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 032 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 167 385
- накладные расходы, тенге	11 692 626
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 223 709

Корректировка №1 к локальной смете №02-01-01

ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Проемы

29	1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2	8,96	2 830,55 2 772,81	57,74 27,80	25 362 24 844	517 249	1 -	18 067 3 474	46 903	
30	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	618,71	3 571,04 3 295,37	275,67 171,12	2 209 438 2 038 878	170 560 105 874	0 -	1 544 221 300 293	4 053 952	

1.4 Кровля												
31	3	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат =0;	шт. сборных конструкций	375	2 083,20 1 999,88	83,32 20,28	781 200 749 955	31 245 7 605	0 -	545 443 106 131	1 432 774
Раздел 2 Фасад. АС-25. Монтажные работы												
2.1 Фасад АС-25												
32	4	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	1322	4 371,39 2 455,51	13,02 3,04	5 778 978 3 246 184	17 212 4 019	2 515 582 -	2 340 146 649 530	8 768 654
33	5	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	1454,2	3 070,00 0,00	0,00 0,00	4 464 394 0	0 0	4 464 394 -	0 357 152	4 821 546
34	6	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	652	5 345,31 2 752,74	15,74 3,04	3 485 142 1 794 786	10 262 1 982	1 680 094 -	1 293 673 382 305	5 161 120
35	7	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	620	1 349,12 978,48	78,17 39,09	836 454 606 658	48 465 24 236	181 331 -	454 244 103 256	1 393 954
Раздел 3 Полы. АС-34												
3.1 ТИП КГ												
36	11	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72% Коб =0,4	м3 грунта	167,2	9 182,05 8 770,14	1,06 0,53	1 535 239 1 466 367	177 89	68 695 -	1 055 848 207 287	2 798 374
37	12	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% Коб =0,1	подстилающего слоя	12	13 052,24 5 739,78	1 744,02 749,85	156 627 68 877	20 928 8 998	66 822 -	56 070 17 016	229 713
38	18	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% Коб =0,05	м3 подстилающего слоя	32,15	13 052,24 5 739,78	1 744,02 749,85	419 630 184 534	56 070 24 108	179 026 -	150 222 45 588	615 440
39	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,1	м3 изоляции	64,3	29 183,76 7 197,99	2 847,97 1 051,50	1 876 516 462 831	183 124 67 611	1 230 561 -	381 918 180 675	2 439 109
40	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР=72%	м2 стяжки	643	1 246,06	45,12	801 217	29 012	356 075	311 915	1 202 183

Казахстан

						647,17	26,57	416 130	17 085	-	89 051		
41	21	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=72%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	643	922,77	46,01	593 341	29 584	532 899	34 421	677 983	
						47,99	26,36	30 858	16 949	-	50 221		
42	22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% Коб =0,0028	т	1,8004	29 836,88	2 506,92	53 718	4 513	318	36 734	97 688	
						27 153,28	1 184,56	48 887	2 133	-	7 236		
43	23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =0,0028	1 т	1,8004	405 165,00	0,00	729 459	0	729 459	0	787 816	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	58 357		
44	24	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=72%	изолируемой поверхности	80	2 788,70	22,36	223 096	1 789	126 250	68 743	315 186	
						1 188,21	5,25	95 057	420	-	23 347		
45	26	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	655,86	7 738,00	0,00	5 075 045	0	5 075 045	0	5 481 049	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	406 004		
3.2 ТИП Л													
46	27	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	изолируемой поверхност	1100	171,74	43,38	188 914	47 718	0	119 362	332 938	
						128,36	22,35	141 196	24 585	-	24 662		
47	28	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	1133	1 943,00	0,00	2 201 419	0	2 201 419	0	2 377 533	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	176 114		
Раздел 4 Отделка. АС-35													
4.1 Потолок													
48	31	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	700	802,76	5,28	561 932	3 696	7 329	397 984	1 036 709	
						787,01	2,64	550 907	1 848	-	76 793		
49	32	1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72%	м2	2000	1 225,77	10,40	2 451 540	20 800	585 460	1 337 890	4 092 584	
						922,64	6,45	1 845 280	12 900	-	303 154		

50	33	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =4	1 кг	8000	150,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000 0	0 0	1 200 000 -	0 96 000	1 296 000	Казахстан
4.2 Стены													
51	41	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	5451,73	1 623,91 1 047,08	20,10 12,48	8 853 119 5 708 397	109 580 68 038	3 035 142 -	4 159 033 1 040 972	14 053 124	
52	42	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	46339,695	150,00 0,00	0,00 0,00	6 950 954 0	0 0	6 950 954 -	0 556 049	7 507 003	Казахстан
Раздел 5 Проемы. АС-35													
5.2 Окна													
53	63	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	600	5 636,68 2 350,88	310,33 165,25	3 382 008 1 410 528	186 198 99 150	1 785 282 -	1 086 968 357 518	4 826 494	
54	64	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	600	48 303,00 0,00	0,00 0,00	28 981 800 0	0 0	28 981 800 -	0 2 318 544	31 300 344	Казахстан
55	65	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	280	3 575,90 429,80	8,81 4,58	1 001 252 120 344	2 467 1 282	878 441 -	87 571 87 106	1 175 929	
56	66	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	280	2 898,00 0,00	0,00 0,00	811 440 0	0 0	811 440 -	0 64 915	876 355	Казахстан
57	67	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (оконные откосы) НР=72% Коб =0,5	м2 поверхности	380	5 744,17 1 870,71	15,26 5,81	2 182 785 710 870	5 799 2 208	1 466 116 -	513 416 215 696	2 911 897	
Раздел 9 Кровля. АС-42													
9.1 Кровля АС-42													

58	80	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м3 кладки	55	22 806,55	4 996,41	1 254 360	274 803	279 100	560 385	1 959 925	
						12 735,58	1 415,56	700 457	77 856	-	145 180		
59	81	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =770	1000 шт.	42,35	92 890,00	0,00	3 933 892	0	3 933 892	0	4 248 603	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	314 711		
60	82	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м3 кладки	15	26 354,88	4 556,29	395 323	68 344	71 539	195 896	638 517	
						17 029,35	1 109,20	255 440	16 638	-	47 298		
61	83	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =311,08	1000 шт.	4,6662	92 890,00	0,00	433 443	0	433 443	0	468 118	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	34 675		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **119 425 517**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 678 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 322 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	585 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 827 909
- накладные расходы, тенге	16 750 170
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 846 310

Итого по акту **162 945 776**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 710 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 727 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	793 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 995 294
- накладные расходы, тенге	28 442 796

перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 070 019
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 955 349
ИТОГО	164 901 125
Непредвиденные работы и затраты (2)%	3 298 023
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	168 199 148
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,98	164 835 164,84
Налог на добавленную стоимость 12%	19 780 219,78
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	184 615 384,62

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кисина М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Эксперт **Ахаев А.М.**

(аттестат №KZ76VJE00071206 от 17.11.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)