Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда (контракт) №48 от 04.03.2025 г.**

Справка № 2 от 08.08.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050340008272	030640012565			№48	04.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"	**380 934 812,16**	**196 319 427,54**	**175 285 203,16**				**21 034 224,38**	**196 319 427,54**
Удержание аванса 30%		**58 895 828,31**	**52 585 560,99**				**6 310 267,32**	**58 895 828,31**
Удержание гарантийного взноса 5%		**9 815 971,38**	**8 764 260,16**				**1 051 711,22**	**9 815 971,38**
К оплате		**127 607 627,85**	**113 935 382,01**				**13 672 245,84**	**127 607 627,85**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН030640012565

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"
БИН160240007055

Эксперт_____ **Ерманов Н.К.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
управления образования Павлодарской области БИН050340008272

Руководитель _____ **Кисина М.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272 тел.+77773472020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор о государственных закупках работ №48 от 04.03.2025 г.

Акт №2 от 08.08.2025 г.
приемки выполненных работ за авуст месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-01												
	Раздел 1 Демонтажные работы												
	Отделка												
1	14	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	-1415	422,23	0,00	-597 455	0	0	-430 168	-1 109 833	
						422,23	0,00	-597 455	0	-	-82 210		
	Перекрытия												
2	17	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	124,6	1 163,00	0,00	144 910	0	0	0	156 503	
						0,00	0,00	0	0	-	11 593		
3	18	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км Коб =4	1 т·км	498,4	91,00	0,00	45 354	0	0	0	48 982	
						0,00	0,00	0	0	-	3 628		
	Раздел 2 Фасад. АС-25. Монтажные работы												
	2.2 ЦОКОЛЬ												

4	23	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 поверхности облицовки	108	31 538,87	51,24	3 406 198	5 534	2 704 452	502 768	4 221 683	
						6 446,41	19,23	696 212	2 077	-	312 717		
	Раздел 3 Полы. АС-34												
	3.1 ТИП КГ												
5	26	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	735	2 928,78	121,41	2 152 653	89 236	369 609	1 253 474	3 678 617	
						2 304,50	64,12	1 693 808	47 128	-	272 490		
6	28	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	679	4 206,97	20,14	2 856 533	13 675	2 490 423	257 889	3 363 576	
						519,05	8,46	352 435	5 744	-	249 154		
	3.2 ТИП Л												
7	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	879	395,62	3,64	347 750	3 200	202 882	103 033	486 846	
						161,17	1,63	141 668	1 433	-	36 063		
	Раздел 4 Отделка. АС-35												
	4.1 Потолок												
8	43	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	218	1 419,15	7,07	309 375	1 541	91 646	156 106	502 719	
						991,69	2,87	216 188	626	-	37 238		
9	44	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2218	660,88	1,34	1 465 832	2 972	257 998	868 635	2 521 224	
						543,22	0,71	1 204 862	1 575	-	186 757		
	4.2 Стены												
10	46	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	633,27	1 009,02	7,07	638 982	4 477	266 220	266 473	977 891	
						581,56	2,87	368 285	1 817	-	72 436		
11	47	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	6085	572,86	1,34	3 485 853	8 154	707 807	1 997 433	5 921 949	
						455,20	0,71	2 769 892	4 320	-	438 663		
12	48	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	994,22	8,43	79 538	674	14 512	46 634	136 266	
						804,40	5,23	64 352	418	-	10 094		

13	49	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхности облицовки	80	7 553,07	31,45	604 246	2 516	227 592	270 428	944 648	
						4 676,72	18,20	374 138	1 456	-	69 974		
14	50	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	350	711,52	2,84	249 032	994	101 941	105 558	382 957	
						417,42	1,46	146 097	511	-	28 367		
	Раздел 5 Проемы. АС-35												
	5.1 Двери												
15	56	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	6,76	6 354,71	82,49	42 958	558	11 160	22 686	70 896	
						4 621,34	39,71	31 240	268	-	5 252		
16	57	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, однопольный	1 м2	2	34 539,00	0,00	69 078	0	69 078	0	74 604	
						0,00	0,00	0	0	-	5 526		
17	60	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	92,05595	3 488,02	144,43	321 093	13 296	101 557	153 014	512 036	
						2 240,38	68,22	206 240	6 280	-	37 929		
	5.2 Окна												
18	66	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	306	2 342,77	6,44	716 888	1 971	453 801	188 359	977 667	
						853,32	2,14	261 116	655	-	72 420		
	Раздел 8 Водосток												
	8.1 Водосток												
19	74	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	340	3 491,30	20,89	1 187 042	7 103	970 968	152 214	1 446 396	
						614,62	7,17	208 971	2 438	-	107 140		
	8.2 Водосточная труба ВТ-1												
20	76	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	150	2 885,19	161,76	432 779	24 264	16 221	287 789	778 213	
						2 615,29	49,42	392 294	7 413	-	57 645		
	Раздел 9 Кровля. АС-42												
	9.1 Кровля АС-42												
21	80	1110-0105-0101	Стропила, укладка мауэралата. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	5,62182	259 828,80	1 368,66	1 460 711	7 694	1 187 049	193 838	1 786 913	
						47 309,88	578,51	265 968	3 252	-	132 364		
22	81	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,004	41 909,36	2 372,40	83 986	4 754	6 196	54 202	149 243	
						36 445,25	1 120,43	73 036	2 245	-	11 055		

23	82	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05	1 м3	2,1042	139 715,00	0,00	293 988	0	293 988	0	317 507	
						0,00	0,00	0	0	-	23 519		
24	83	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,99312	206 510,95	1 960,65	824 623	7 829	625 000	140 825	1 042 684	
						48 031,20	950,75	191 794	3 796	-	77 236		
25	84	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	54,80742	13 227,84	105,41	724 984	5 777	622 825	71 390	860 084	
						1 758,56	50,55	96 382	2 771	-	63 710		
26	85	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	2358	4 087,27	36,69	9 637 783	86 515	4 319 243	3 781 472	14 492 795	
						2 218,84	8,49	5 232 025	20 019	-	1 073 540		
27	86	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	2607,948	4 921,00	0,00	12 833 712	0	12 833 712	0	13 860 409	
						0,00	0,00	0	0	-	1 026 697		
28	87	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	29	165 331,00	0,00	4 794 599	0	4 794 599	0	5 178 167	
						0,00	0,00	0	0	-	383 568		
29	88	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	2358	462,43	4,89	1 090 410	11 531	921 789	117 094	1 304 104	
						66,62	2,35	157 090	5 541	-	96 600		
30	89	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	80	661,33	21,41	52 906	1 713	38 439	9 535	67 436	
						159,42	6,11	12 754	489	-	4 995		
31	95	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =0,025	1 м3	1,14436	161 672,00	0,00	185 011	0	185 011	0	199 812	
						0,00	0,00	0	0	-	14 801		
32	100	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	240	1 490,00	0,00	357 600	0	357 600	0	386 208	
						0,00	0,00	0	0	-	28 608		
	9.3 Слуховое окно СО-1. АС-43												
33	101	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	8	16 120,87	1 508,32	128 967	12 067	9 363	81 490	227 294	
						13 442,15	705,44	107 537	5 644	-	16 837		

34	102	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 Коб =8	1 м3	1,872	165 331,00	0,00	309 500	0	309 500	0	334 260	
						0,00	0,00	0	0	-	24 760		
35	103	215-204-1003	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3 Коб =8	1 м3	1,12	165 331,00	0,00	185 171	0	185 171	0	199 985	
						0,00	0,00	0	0	-	14 814		
36	104	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,872	13 227,84	105,41	24 763	197	21 274	2 438	29 377	
						1 758,56	50,55	3 292	95	-	2 176		
37	105	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	64	4 087,27	36,69	261 585	2 348	117 231	102 635	393 358	
						2 218,84	8,49	142 006	543	-	29 138		
38	106	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	70,784	3 155,00	0,00	223 324	0	223 324	0	241 190	
						0,00	0,00	0	0	-	17 866		
39	107	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72%	м ендовы	76,8	1 608,30	31,32	123 517	2 405	37 807	60 653	198 903	
						1 084,70	12,18	83 305	935	-	14 733		
40	108	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм Коб =0,6	1 м2	46,08	5 005,00	0,00	230 630	0	230 630	0	249 080	
						0,00	0,00	0	0	-	18 450		
41	110	261-107-0997	Петля накладная Коб =8	1 шт.	2	389,00	0,00	778	0	778	0	840	
						0,00	0,00	0	0	-	62		
42	111	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная Коб =8	1 шт.	1	1 090,00	0,00	1 090	0	1 090	0	1 177	
						0,00	0,00	0	0	-	87		
		Итого по локальной смете №02-01-01				**67 614 666**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 895 532							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			322 995							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			129 489							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			36 379 486							
			- накладные расходы, тенге			10 817 897							
			перевозки			190 264							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			5 008 492							
	Корректировка №1 к локальной смете №02-01-01												
	ДОБАВИТЬ												

	Раздел 1 Демонтажные работы												
	1.1 Проемы												
43	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	-16,71	3 571,04	275,67	-59 672	-4 606	0	-41 706	-109 488	
						3 295,37	171,12	-55 066	-2 859	-	-8 110		
44	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	202	315,08	2,54	63 646	513	0	45 685	118 077	
		-	- -		-	.312,54	1,58	63 133	319	-	8 746		
45	4	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка ранее демонтированных НР=72%	шт.	202	3 642,28	24,44	735 741	4 937	356 955	270 838	1 087 105	
						1 850,74	11,46	373 849	2 315	-	80 526		
46	5	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	10	496,65	0,52	4 967	5	466	3 239	8 862	
						449,56	0,26	4 496	3	-	656		
47	6	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	10	525,00	0,00	5 250	0	5 250	0	5 670	
						0,00	0,00	0	0	-	420		
	Раздел 2 Фасад. АС-25. Монтажные работы												
	2.1 Фасад АС-25												
48	8	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	493	4 371,39	13,02	2 155 095	6 419	938 110	872 687	3 270 005	
						2 455,51	3,04	1 210 566	1 499	-	242 223		
49	9	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	542,3	3 070,00	0,00	1 664 861	0	1 664 861	0	1 798 050	
						0,00	0,00	0	0	-	133 189		
50	10	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	636	5 345,31	15,74	3 399 617	10 011	1 638 863	1 261 927	5 034 468	
						2 752,74	3,04	1 750 743	1 933	-	372 924		
51	11	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (продухи). Установка НР=72%	решетка	40	2 856,24	77,55	114 250	3 102	20 027	66 286	194 979	
						2 278,03	23,58	91 121	943	-	14 443		
52	12	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	180	1 349,12	78,17	242 842	14 071	52 645	131 877	404 697	
						978,48	39,09	176 126	7 036	-	29 978		
	2.2 ЦОКОЛЬ												
53	13	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	280	5 345,31	15,74	1 496 687	4 407	721 513	555 565	2 216 432	
						2 752,74	3,04	770 767	851	-	164 180		
	2.4 ОТМОСТКА												

54	14	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72% Коб =0,05	м3 основания	14	14 762,38	3 065,86	206 673	42 922	139 614	32 170	257 950	
						1 724,07	1 467,33	24 137	20 543	-	19 107		
55	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки НР=72% Коб =0,08	м3	22,4	36 549,08	1 972,47	818 699	44 183	718 565	48 007	936 042	
						2 497,82	478,80	55 951	10 725	-	69 336		
	Раздел 3 Полы. АС-34												
	3.1 ТИП КГ												
56	16	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72% Коб =0,4	м3 грунта	272	9 182,05	1,06	2 497 518	288	111 752	1 717 648	4 552 379	
						8 770,14	0,53	2 385 478	144	-	337 213		
57	17	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	97,8	13 052,24	1 744,02	1 276 509	170 565	544 594	456 973	1 872 161	
						5 739,78	749,85	561 350	73 335	-	138 679		
58	18	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,05	м3 подстилающего слоя	54,9	43 405,84	12,21	2 382 981	670	1 996 586	277 722	2 873 559	
						7 025,96	0,00	385 725	0	-	212 856		
59	19	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% Коб =0,0028	т	3,2536	29 836,88	2 506,92	97 077	8 157	574	66 384	176 538	
						27 153,28	1 184,56	88 346	3 854	-	13 077		
60	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =0,0028	1 т	3,2536	405 165,00	0,00	1 318 245	0	1 318 245	0	1 423 705	
						0,00	0,00	0	0	-	105 460		
61	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1162	1 246,06	45,12	1 447 922	52 429	643 481	563 678	2 172 528	
						647,17	26,57	752 012	30 874	-	160 928		
62	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	1162	615,18	30,67	714 839	35 639	642 016	41 481	816 826	
						32,00	17,58	37 184	20 428	-	60 506		
63	30	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	749,7	7 738,00	0,00	5 801 179	0	5 801 179	0	6 265 273	
						0,00	0,00	0	0	-	464 094		
	3.2 ТИП Л												
64	31	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	404	171,74	43,38	69 383	17 526	0	43 838	122 279	
						128,36	22,35	51 857	9 029	-	9 058		
65	32	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	416,12	1 943,00	0,00	808 521	0	808 521	0	873 203	
						0,00	0,00	0	0	-	64 682		
66	33	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72%	м2 покрытия	1504	617,00	60,80	927 968	91 443	0	622 992	1 675 037	

						556,20	19,11	836 525	28 741	-	124 077		
67	34	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	1534,08	3 582,00	0,00	5 495 075	0	5 495 075	0	5 934 681	
						0,00	0,00	0	0	-	439 606		
68	27	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%	м	46	1 540,67	0,48	70 871	22	55 150	11 303	88 748	
						341,29	0,00	15 699	0	-	6 574		
69	30.	1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%	м2	138	1 286,13	6,01	177 486	829	41 371	97 741	297 245	
						980,33	3,38	135 286	466	-	22 018		
	Раздел 4 Отделка. АС-35												
	4.1 Потолок												
70	31	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	-148	802,76	5,28	-118 808	-781	-1 550	-84 145	-219 189	
						787,01	2,64	-116 477	-391	-	-16 236		
71	32	1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72%	м2	218	1 225,77	10,40	267 218	2 267	63 815	145 852	446 116	
						922,64	6,45	201 136	1 406	-	33 046		
72	33	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =4	1 кг	872	150,00	0,00	130 800	0	130 800	0	141 264	
						0,00	0,00	0	0	-	10 464		
73	34	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2218	348,00	0,57	771 864	1 264	108 948	476 852	1 348 613	
						298,31	0,29	661 652	643	-	99 897		
74	35	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	958	2 735,79	255,31	2 620 887	244 587	0	1 800 867	4 775 494	
						2 480,48	130,38	2 376 300	124 904	-	353 740		
75	36	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	958	4 122,00	0,00	3 948 876	0	3 948 876	0	4 264 786	
						0,00	0,00	0	0	-	315 910		
76	37	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	73	1 450,30	14,40	105 872	1 051	3 771	73 093	193 282	
						1 384,24	6,41	101 050	468	-	14 317		
77	38	247-102-0106	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	70	6 533,00	0,00	457 310	0	457 310	0	493 895	
						0,00	0,00	0	0	-	36 585		
78	39	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	3	4 217,00	0,00	12 651	0	12 651	0	13 663	
						0,00	0,00	0	0	-	1 012		
79	40	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72%	м	582	374,20	3,99	217 784	2 322	27 185	136 343	382 457	
						323,50	1,87	188 277	1 088	-	28 330		

80	41	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,582	309 939,00	0,00	180 384	0	180 384	0	194 815	
						0,00	0,00	0	0	-	14 431		
	4.2 Стены												
81	42	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	633,27	1 623,91	20,10	1 028 373	12 729	352 560	483 111	1 632 403	
						1 047,08	12,48	663 084	7 903	-	120 919		
82	43	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	5332,795	150,00	0,00	799 919	0	799 919	0	863 886	
						0,00	0,00	0	0	-	63 967		
83	44	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	6085	288,79	0,57	1 757 287	3 468	298 895	1 048 816	3 030 591	
						239,10	0,29	1 454 924	1 765	-	224 488		
84	45	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	13,892	26 517,01	22,08	368 374	307	-1	265 009	684 054	
						26 494,93	0,00	368 068	0	-	50 671		
85	46	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =770	1000 шт.	4,279	92 890,00	0,00	397 476	0	397 476	0	429 274	
						0,00	0,00	0	0	-	31 798		
86	47	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	24,75	21 722,61	5,57	537 635	138	461 509	54 711	639 734	
						3 070,21	0,00	75 988	0	-	47 388		
87	48	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	5	1 772,79	144,81	8 864	724	2 834	4 061	13 959	
						1 061,14	66,77	5 306	334	-	1 034		
88	49	241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,5 мм	1 м	5	11 181,00	0,00	55 905	0	55 905	0	60 377	
						0,00	0,00	0	0	-	4 472		
89	50	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=72%	решетка	33	732,61	11,50	24 176	380	428	16 926	44 390	
						708,11	4,24	23 368	140	-	3 288		
90	51	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая (размером 250х250 мм-20шт, 340х340мм-10шт, 600х600мм -3 шт)	1 шт.	33	4 227,00	0,00	139 491	0	139 491	0	150 650	
						0,00	0,00	0	0	-	11 159		
	Раздел 5 Проемы. АС-35												
	5.1 Двери												

91	52	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	43,2685	3 780,73	314,66	163 587	13 615	65 482	65 981	247 933	
						1 952,69	165,25	84 490	7 150	-	18 365		
92	53	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный (2,76*1,5м)	1 м2	4,14	61 227,00	0,00	253 480	0	253 480	0	273 758	
						0,00	0,00	0	0	-	20 278		
93	54	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (2,0х0,68м)	1 м2	2,72	60 008,00	0,00	163 222	0	163 222	0	176 280	
						0,00	0,00	0	0	-	13 058		
94	55	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный (2,07х0,92м, 1,9х1м)	1 м2	17,1	49 345,00	0,00	843 800	0	843 800	0	911 304	
						0,00	0,00	0	0	-	67 504		
95	56	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный (2,0х1,4)	1 м2	5,6	51 746,00	0,00	289 778	0	289 778	0	312 960	
						0,00	0,00	0	0	-	23 182		
96	57	223-203-0206	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный (2,97х0,95м, 2,83Х0,95м)	1 м2	13,7085	45 459,00	0,00	623 175	0	623 175	0	673 029	
						0,00	0,00	0	0	-	49 854		
97	58	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,76	55 871,00	0,00	265 946	0	265 946	0	287 222	
						0,00	0,00	0	0	-	21 276		
98	59	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	21,4	5 764,20	87,33	123 354	1 869	29 480	66 895	205 469	
						4 299,29	42,29	92 005	905	-	15 220		
99	60	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	21,4	70 933,00	0,00	1 517 966	0	1 517 966	0	1 639 403	
						0,00	0,00	0	0	-	121 437		
100	61	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	2	2 511,81	2,47	5 024	5	0	3 614	9 329	
						2 509,34	0,00	5 019	0	-	691		
101	62	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	2	3 949,00	0,00	7 898	0	7 898	0	8 530	
						0,00	0,00	0	0	-	632		

102	63	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	79,51405	3 488,02	144,43	277 347	11 484	87 721	132 168	442 276	
						2 240,38	68,22	178 142	5 424	-	32 761		
103	64	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	131,46	24 272,00	0,00	3 190 797	0	3 190 797	0	3 446 061	
						0,00	0,00	0	0	-	255 264		
104	65	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (ДГ 21-11,ДГ 21-13)	1 м2	40,11	24 272,00	0,00	973 550	0	973 550	0	1 051 434	
						0,00	0,00	0	0	-	77 884		
105	66	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	82	508,00	0,00	41 656	0	41 656	0	44 988	
						0,00	0,00	0	0	-	3 332		
106	67	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	82	4 844,00	0,00	397 208	0	397 208	0	428 985	
						0,00	0,00	0	0	-	31 777		
107	68	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	1 м	794	770,00	0,00	611 380	0	611 380	0	660 290	
						0,00	0,00	0	0	-	48 910		
108	69	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой (дверные откосы) НР=72%	м2 поверхности	70	5 497,23	61,56	384 806	4 309	251 105	94 517	517 669	
						1 848,45	26,88	129 392	1 882	-	38 346		
	5.2 Окна												
109	70	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	2,16	5 636,68	310,33	12 175	670	6 427	3 913	17 375	
						2 350,88	165,25	5 078	357	-	1 287		
110	71	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	2,16	48 303,00	0,00	104 334	0	104 334	0	112 681	
						0,00	0,00	0	0	-	8 347		
111	72	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка НР=90%	м2	105	5 225,09	7,77	548 634	816	521 954	18 901	612 938	
						246,32	3,69	25 864	387	-	45 403		
112	73	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	59	3 575,90	8,81	210 978	520	185 100	18 452	247 784	
						429,80	4,58	25 358	270	-	18 354		
113	74	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	59	2 898,00	0,00	170 982	0	170 982	0	184 661	

						0,00	0,00	0	0	-	13 679		
114	75	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (оконные откосы) НР=72% Коб =0,5	м2 поверхности	94,5	5 744,17	15,26	542 824	1 442	364 600	127 678	724 142	
						1 870,71	5,81	176 782	549	-	53 640		
115	76	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	132,47	3 397,51	4,71	450 068	624	148 193	216 901	720 327	
						2 274,11	0,00	301 251	0	-	53 358		
116	77	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	132,47	31 080,00	0,00	4 117 168	0	4 117 168	0	4 446 541	
						0,00	0,00	0	0	-	329 373		
	Раздел 8 Водосток												
	8.1 Водосток												
117	78	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	340	2 957,00	0,00	1 005 380	0	1 005 380	0	1 085 810	
						0,00	0,00	0	0	-	80 430		
118	79	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	580	886,00	0,00	513 880	0	513 880	0	554 990	
						0,00	0,00	0	0	-	41 110		
119	80	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	20	3 299,00	0,00	65 980	0	65 980	0	71 258	
						0,00	0,00	0	0	-	5 278		
120	81	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	130	1 726,00	0,00	224 380	0	224 380	0	242 330	
						0,00	0,00	0	0	-	17 950		
121	82	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	8	5 965,00	0,00	47 720	0	47 720	0	51 538	
						0,00	0,00	0	0	-	3 818		
122	83	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	4	5 965,00	0,00	23 860	0	23 860	0	25 769	
						0,00	0,00	0	0	-	1 909		
	8.2 Водосточная труба ВТ-1												
123	84	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	180	3 347,00	0,00	602 460	0	602 460	0	650 657	
						0,00	0,00	0	0	-	48 197		
124	85	224-106-0103	Колено трубы сливное водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	20	3 299,00	0,00	65 980	0	65 980	0	71 258	
						0,00	0,00	0	0	-	5 278		

125	86	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	20	3 281,00	0,00	65 620	0	65 620	0	70 870	
						0,00	0,00	0	0	-	5 250		
126	87	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	40	3 299,00	0,00	131 960	0	131 960	0	142 517	
						0,00	0,00	0	0	-	10 557		
	Раздел 9 Кровля. АС-42												
	9.1 Кровля АС-42												
127	88	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м3 кладки	14,78	22 806,55	4 996,41	337 081	73 847	75 002	150 591	526 686	
						12 735,58	1 415,56	188 232	20 922	-	39 014		
128	89	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =770	1000 шт.	11,3806	92 890,00	0,00	1 057 144	0	1 057 144	0	1 141 716	
						0,00	0,00	0	0	-	84 572		
129	92	1115-0109-0502	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	132	2 468,53	13,02	325 846	1 719	0	233 660	604 266	
						2 455,51	3,04	324 127	401	-	44 760		
130	93	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	145,2	3 070,00	0,00	445 764	0	445 764	0	481 425	
						0,00	0,00	0	0	-	35 661		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **88 075 984**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 253 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 882 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 386 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге 50 714 151
- накладные расходы, тенге 12 701 102

перевозка грузов, тенге 0

- сметная прибыль (8 %), тенге 6 524 122

Итого по акту **155 690 650**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 32 149 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 205 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 516 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге 87 093 637
- накладные расходы, тенге 23 518 999

перевозка грузов, тенге 190 264

- сметная прибыль (8 %), тенге 11 532 614

Временные здания и сооружения (1,2%) 1 868 288

ИТОГО 157 558 938

Непредвиденные работы и затраты (2)%	3 151 179
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	160 710 117
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,98	157 495 913,88
Налог на добавленную стоимость 12%	18 899 509,67
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	176 395 423,55

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кисина М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Эксперт **Ахаев А.М.**

(аттестат №KZ76VJE00070709 от 17.11.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272 тел.+77773472020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор о государственных закупках работ №48 от 04.03.2025 г.

Акт №3 от 08.08.2025 г.
приемки выполненных работ за авуст месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-02)

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-02												
	Раздел 1 Трубопроводы холодной воды (В1)												
	1.1 Оборудование												
1	1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	10	8 300,62	73,39	83 006	734	4 803	56 017	150 149	
						7 746,93	33,21	77 469	332	-	11 122		
2	2	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	9	61 186,00	0,00	550 674	0		0	550 674	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	550 674	0		
	1.3 Трубопроводы												
3	7	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	21	3 119,56	25,14	65 511	528	316	46 567	121 044	
						3 079,36	0,49	64 667	10	-	8 966		

4	9	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	30	2 857,13	21,19	85 714	636	413	60 965	158 414	
						2 822,17	0,30	84 665	9	-	11 734		
5	11	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	54	2 646,23	17,57	142 896	949	766	101 657	264 117	
						2 614,46	0,18	141 181	10	-	19 564		
6	15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	105	162,11	1,43	17 022	150	233	11 981	31 323	
						158,47	0,00	16 639	0	-	2 320		
7	16	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,105	116 002,62	0,00	12 180	0	225	8 608	22 451	
						113 860,32	0,00	11 955	0	-	1 663		
8	17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,15	708,00	0,00	2 230	0	2 230	0	2 408	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	178		
	Раздел 2 Сеть горячего водоснабжения Т3												
9	19	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	48	2 646,23	17,57	127 019	843	682	90 362	234 771	
						2 614,46	0,18	125 494	9	-	17 390		
10	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,6	708,00	0,00	1 133	0	1 133	0	1 224	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	91		
11	24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	48	162,11	1,43	7 781	69	105	5 477	14 319	
						158,47	0,00	7 607	0	-	1 061		
12	25	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,048	116 002,62	0,00	5 568	0	103	3 935	10 263	
						113 860,32	0,00	5 465	0	-	760		
	Раздел 3 Сеть хоз-бытовой кананлизации К1												
13	26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	50	1 491,23	5,67	74 562	284	1 591	52 405	137 125	
						1 453,73	1,96	72 687	98	-	10 158		
14	28	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	62	1 532,19	2,32	94 996	144	858	67 714	175 727	

						1 516,03	0,86	93 994	53	-	13 017		
	3.1 Прочистка-100-ПВП-IV												
15	31	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	812,00	0,00	4 060	0	4 060	0	4 385	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	325		
16	32	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	12	797,00	0,00	9 564	0	9 564	0	10 329	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	765		
17	33	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	483,00	0,00	1 449	0	1 449	0	1 565	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	116		
18	34	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	359,00	0,00	718	0	718	0	775	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	57		
19	35	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	144,00	0,00	432	0	432	0	467	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	35		
20	36	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	596,00	0,00	1 192	0	1 192	0	1 287	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	95		
21	37	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	483,00	0,00	966	0	966	0	1 043	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	77		
22	38	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	428,00	0,00	2 568	0	2 568	0	2 773	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	205		
23	39	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	15	193,00	0,00	2 895	0	2 895	0	3 127	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	232		
24	40	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	933,00	0,00	4 665	0	4 665	0	5 038	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	373		
25	41	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72%	м3	0,54	45 743,51	1 645,00	24 701	888	19 195	3 604	30 570	
						8 552,01	718,38	4 618	388	-	2 264		

	Раздел 4 Приборы												
26	42	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	16	5 478,18	154,07	87 651	2 465	7 202	57 095	156 326	
						4 873,99	82,19	77 984	1 315	-	11 580		
27	43	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	16	9 998,00	0,00	159 968	0	159 968	0	172 765	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	12 797		
28	44	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	16	1 556,00	0,00	24 896	0	24 896	0	26 888	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	1 992		
29	45	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	21 592,45	99,88	21 592	100	17 653	2 801	26 344	
						3 839,47	50,57	3 839	51	-	1 951		
30	46	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1 комплект	1	34 287,00	0,00	34 287	0	34 287	0	37 030	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 743		

Итого по локальной смете №02-01-02 **2 354 721**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 790
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	305 168
- накладные расходы, тенге	569 188
оборудование, тенге	550 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 631

	Корректировка №2 к локальной смете №02-01-02												
	ДОБАВИТЬ												
	Раздел 1 Трубопроводы холодной воды (В1)												
	1.1 Оборудование												
31	1	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	1	76 524,00	0,00	76 524	0	0	0	76 524	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	76 524	0		
	1.3 Трубопроводы												
32	2	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	80	3 755,90	34,57	300 472	2 766	2 768	212 418	553 921	

						3 686,73	1,09	294 938	87	-	41 031		
33	3	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм Коб =0,99	1 м	79,2	1 532,00	0,00	121 334	0	121 334	0	131 041	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	9 707		
34	4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	21	3 119,56	25,14	65 511	528	316	46 567	121 044	
						3 079,36	0,49	64 667	10	-	8 966		
35	5	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм Коб =0,99	1 м	41,58	532,00	0,00	22 121	0	22 121	0	23 891	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	1 770		
36	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	156	2 857,13	21,19	445 712	3 306	2 147	317 020	823 751	
						2 822,17	0,30	440 259	47	-	61 019		
37	7	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,99	1 м	184,14	323,00	0,00	59 477	0	59 477	0	64 235	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 758		
38	8	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	98	2 646,23	17,57	259 331	1 722	1 392	184 489	479 326	
						2 614,46	0,18	256 217	18	-	35 506		
39	9	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	150,48	226,00	0,00	34 008	0	34 008	0	36 729	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 721		
40	10	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	1 шт.	96	573,00	0,00	55 008	0	55 008	0	59 409	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 401		
41	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	403	162,11	1,43	65 330	576	891	45 981	120 216	
						158,47	0,00	63 863	0	-	8 905		
42	12	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,403	116 002,62	0,00	46 749	0	863	33 038	86 170	
						113 860,32	0,00	45 886	0	-	6 383		
43	13	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	6 103,00	0,00	12 206	0	12 206	0	13 182	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	976		
	Раздел 2 Сеть горячего водоснабжения ТЗ												

44	14	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	47,52	226,00	0,00	10 740	0	10 740	0	11 599	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	859		
	Раздел 3 Сеть хоз-бытовой канализации К1												
45	15	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм Коб =0,998	1 м	49,9	1 407,00	0,00	70 209	0	70 209	0	75 826	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	5 617		
46	16	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	138	1 532,19	2,32	211 442	320	1 910	150 718	391 133	
						1 516,03	0,86	209 212	119	-	28 973		
47	17	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм Коб =0,998	1 м	199,6	436,00	0,00	87 026	0	87 026	0	93 988	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	6 962		
	Раздел 4 Приборы												
48	18	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	3	5 478,18	154,07	16 435	462	1 351	10 706	29 312	
						4 873,99	82,19	14 622	247	-	2 171		
49	19	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	3	9 998,00	0,00	29 994	0	29 994	0	32 394	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 400		
50	20	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	19	7 891,00	0,00	149 929	0	149 929	0	161 923	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	11 994		
51	21	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1 556,00	0,00	4 668	0	4 668	0	5 041	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	373		
52	22	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	19	1 794,92	0,14	34 103	3	857	23 935	62 681	
						1 749,64	0,00	33 243	0	-	4 643		
53	23	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	19	5 424,00	0,00	103 056	0	103 056	0	111 300	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	8 244		
54	24	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72%	комплект	11	21 592,45	99,88	237 517	1 099	194 184	30 809	289 792	
						3 839,47	50,57	42 234	556	-	21 466		
55	25	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1 комплект	11	34 287,00	0,00	377 157	0	377 157	0	407 330	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	30 173		
56	26	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	12	2 773,00	0,00	33 276	0	33 276	0	35 938	Казахстан

						0,00	0,00	0	0	-	2 662		
57	27	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	57	1 170,93	0,00	66 743	0	29 868	26 550	100 756	
						646,93	0,00	36 875	0	-	7 463		
58	28	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР=72%	комплект	3	107 013,88	132,78	321 042	398	305 572	10 985	358 589	
						5 023,95	61,77	15 072	185	-	26 562		
59	29	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	4	1 794,92	0,14	7 180	1	180	5 039	13 197	
						1 749,64	0,00	6 999	0	-	978		
	30	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	4	11 953,00	0,00	47 812	0	47 812	0	51 637	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	3 825		
	Раздел 5 УЗЕЛ А												
60	31	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=72%	счетчик (водомер)	1	9 378,03	172,72	9 378	173	6 420	2 039	12 330	
						2 785,26	47,16	2 785	47	-	913		
61	32	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	191 826,00	0,00	191 826	0	191 826	0	207 172	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	15 346		
62	33	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	26 074,19	338,01	26 074	338	23 693	1 560	29 845	
						2 042,95	122,95	2 043	123	-	2 211		
	Раздел 6 КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫПУСК С ВЫГРЕБОМ												
63	34	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	61,74	251,64	251,64	15 536	15 536	0	3 002	20 021	
						0,00	67,52	0	4 169	-	1 483		
64	35	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	25,6	262,89	262,89	6 730	6 730	0	1 300	8 672	
						0,00	70,54	0	1 806	-	642		
65	36	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	5,32	3 944,96	0,00	20 987	0	0	15 111	38 986	
						3 944,96	0,00	20 987	0	-	2 888		
66	37	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	38,9	60,98	60,98	2 372	2 372	0	596	3 205	
						0,00	21,29	0	828	-	237		
67	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,745	1 715,70	0,00	6 425	0	0	4 626	11 935	
						1 715,70	0,00	6 425	0	-	884		

68	39	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,5	7 839,57	306,98	11 759	460	8 196	2 334	15 220	
						2 068,89	92,43	3 103	139	-	1 127		
69	40	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	20	2 297,08	24,07	45 942	481	43 367	1 663	51 413	
						104,68	10,82	2 094	216	-	3 808		
70	41	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=72%	м3 конструкций колодца	4,54	76 663,11	13 123,61	348 051	59 581	165 501	108 265	492 821	
						27 085,77	6 034,99	122 969	27 399	-	36 505		
71	42	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	29 622,00	0,00	59 244	0	59 244	0	63 984	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 740		
72	43	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	24 683,00	0,00	197 464	0	197 464	0	213 261	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	15 797		
73	44	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	34 559,00	0,00	69 118	0	69 118	0	74 647	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	5 529		
74	45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	3 538,00	0,00	7 076	0	7 076	0	7 642	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	566		
75	46	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	2	14 427,00	0,00	28 854	0	28 854	0	31 162	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 308		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **6 104 191**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 684 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 96 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 561 079
- накладные расходы, тенге 1 238 751
- оборудование, тенге 76 524
- сметная прибыль (8 %), тенге 446 492

Итого по акту **8 458 912**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 472 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 104 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 866 247
- накладные расходы, тенге 1 807 939
- оборудование, тенге 627 198

- сметная прибыль (8 %), тенге	580 123
Временные здания и сооружения (1,2%)	93 981
ИТОГО	8 552 893
Непредвиденные работы и затраты (2)%	158 514
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8 711 407
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,98	8 537 178,86
Налог на добавленную стоимость 12%	1 024 461,46
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	9 561 640,32

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кисина М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Эксперт **Ахаев А.М.**

(аттестат №KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272 тел.+77773472020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор о государственных закупках работ №48 от 04.03.2025 г.

Акт №4 от 08.08.2025 г.
приемки выполненных работ за авуст месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-03)

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-03												
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	8 271,50	9,01	49 629	54	435	35 391	91 822	
						8 190,04	2,31	49 140	14	-	6 802		
2	2	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2 (Рупор исп.02)	1 шт.	2	78 057,00	0,00	156 114	0	156 114	0	168 603	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	12 489		
3	3	248-303-0101	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01 (С2000-БКИ)	1 шт.	1	21 973,00	0,00	21 973	0	21 973	0	23 731	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	1 758		
4	4	248-303-0101	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01 (С2000-КДЛ)	1 шт.	2	21 973,00	0,00	43 946	0	43 946	0	47 462	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	3 516		
5	5	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2 (С2000М)	1 шт.	1	48 175,00	0,00	48 175	0	48 175	0	52 029	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	3 854		

6	6	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	207	2 623,85	0,85	543 137	176	10 925	383 066	1 000 299	
						2 570,22	0,00	532 036	0	-	74 096		
7	7	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D (С2000-ИП-03)	1 шт.	111	6 970,00	0,00	773 670	0	773 670	0	835 564	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	61 894		
8	8	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 (ДИП-34А-03)	1 шт.	79	2 695,00	0,00	212 905	0	212 905	0	229 937	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	17 032		
9	9	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	17	1 711,00	0,00	29 087	0	29 087	0	31 414	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 327		
10	10	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	48	1 459,80	7,09	70 070	340	718	49 778	129 436	
						1 437,76	2,57	69 012	123	-	9 588		
11	11	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 (ОПР-С103.1)	1 шт.	48	3 295,00	0,00	158 160	0	158 160	0	170 813	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	12 653		
12	12	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	16	1 369,73	28,25	21 916	452	264	15 412	40 314	
						1 324,98	12,83	21 200	205	-	2 986		
13	13	248-304-0118	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	1 шт.	16	1 186,00	0,00	18 976	0	18 976	0	20 494	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	1 518		
14	14	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	2	18 030,00	0,00	36 060	0	36 060	0	38 945	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 885		
15	15	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	1 шт.	7	4 142,00	0,00	28 994	0	28 994	0	31 314	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 320		
16	16	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	2653	687,45	3,77	1 823 805	10 001	121 031	1 219 956	3 287 253	
						638,06	0,61	1 692 773	1 618	-	243 492		
17	17	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	948	142,86	1,01	135 431	957	13 320	87 320	240 574	
						127,80	0,13	121 154	123	-	17 822		
18	18	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 км	1,72992	195 945,00	0,00	338 969	0	338 969	0	366 087	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	27 118		
19	19	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,97614	81 518,00	0,00	79 573	0	79 573	0	85 939	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	6 366		
20	20	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	500	504,93	4,37	252 465	2 184	10 351	172 784	459 270	
						479,86	0,08	239 930	40	-	34 021		

21	21	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм Коб =1,01	1 м	505	99,00	0,00	49 995	0	49 995	0	53 995	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 000		

Итого по акту **7 405 295**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 725 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 153 641
- накладные расходы, тенге	1 963 707
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	548 537
Временные здания и сооружения (1,2%)	88 864
ИТОГО	7 494 159
Непредвиденные работы и затраты (2)%	149 883
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 644 042
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,98	7 491 161,16
Налог на добавленную стоимость 12%	898 939,34
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	8 390 100,50

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазакстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кисина М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Эксперт **Ахаев А.М.**

(аттестат №KZ76VJE00076700 от 17.11.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272 тел.+77773472020

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор о государственных закупках работ №48 от 04.03.2025 г.

Акт №5 от 08.08.2025 г.
приемки выполненных работ за авуст месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-05)

на Видеонаблюдение

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-05												
	0.1 Кабельные изделия												
1	1	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	1409	142,86	1,01	201 290	1 423	19 797	129 783	357 562	
						127,80	0,13	180 070	183	-	26 489		
2	2	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	1,45127	179 621,00	0,00	260 679	0	260 679	0	281 533	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	20 854		
	0.2 Кабеленесущие конструкции												
3	3	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	20	504,93	4,37	10 099	87	415	6 911	18 374	
						479,86	0,08	9 597	2	-	1 364		

4	4	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	20,6	99,00	0,00	2 039	0	2 039	0	2 202	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	163		
	0.3 Видеонаблюдение												
5	5	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	21	8 066,16	7,54	169 389	158	0	121 846	314 534	
						8 058,62	0,00	169 231	0	-	23 299		
6	6	248-402-0404	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	1 шт.	12	18 306,00	0,00	219 672	0	219 672	0	237 246	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	17 574		
7	7	248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	1 шт.	9	33 916,00	0,00	305 244	0	305 244	0	329 664	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	24 420		
8	8	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 228,60	85,36	6 229	86	0	4 442	11 525	
						6 143,24	25,70	6 143	26	-	854		
9	9	248-403-0109	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	114 804,00	0,00	114 804	0	114 804	0	123 988	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	9 184		
10	10	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	1 шт.	2	29 693,00	0,00	59 386	0	59 386	0	64 137	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 751		
	Итого по акту					**1 740 765**							

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	365 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	982 036
- накладные расходы, тенге	262 982
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 952
Временные здания и сооружения (1,2%)	20 889
ИТОГО	1 761 654
Непредвиденные работы и затраты (2)%	35 233
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 796 887

С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,98	1 760 949,26
Налог на добавленную стоимость 12%	211 313,91
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	1 972 263,17

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области

БИН 050340008272

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кисина М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Эксперт **Ахаев А.М.**

(аттестат №KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)