Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания",Республика Казахстан, г. Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9** — **021240001744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** — **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 684 от 11.05.2023 г

Номер документа	Дата составления
153	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)"			услуга	1	14 609 039,17	14 609 039,17
				Итого	1	x	14 609 039,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. пред. Правления по реализации / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* Бошкишев С. Т.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)". Капитальный ремонт АСКУЭ и воздушных вводов

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		684	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоиомость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее	14 609 039,17	13 043 784,97	13 043 784,97	13 043 784,97	0,00	0,00			1 565 254,20	14 609 039,17
Итого:	**14 609 039,17**	**13 043 784,97**	**13 043 784,97**	**13 043 784,97**	**0,00**	**0,00**			**1 565 254,20**	**14 609 039,17**

Заказчик: _____

Эксперт технического надзора ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Нургалиев Г.С._____

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Сараев В.В. _____

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)"

Локальная смета № 02-01-1 - Капитальный ремонт АСКУЭ и воздушных вводов
Договор № 684 от 11.05.2023 г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Объемы по общему ВОР										
			ПУ САР4У-Э720 ТХ PLC IP II										
1	31	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	100		500,22	2,05	50022	205	--	35966	92867
			НР - 72%; СП - 8%				498,17	1,36	49817	136		6879	
2	32	411-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км (до лаборатории и обратно)**	т·км	1,6		150,00	--	240	--		--	259
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
3	33	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования)**	комплект	100		11061,32	--	1106132	--	--	674741	1923343
			НР - 61%; СП - 8%				11061,32	--	1106132	--		142470	
4	34	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	100		2249,30	121,04	224930	12104	3726	154598	409890
			НР - 72%; СП - 8%				2091,00	56,19	209100	5619		30362	
			ТТ ТОП-0,66-У3										
5	39	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж**	шт.	300		2086,36	235,10	625908	70530	--	422640	1132431
			НР - 72%; СП - 8%				1851,26	105,40	555378	31620		83883	
6	40	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования)**	комплект	300		11061,32	--	3318396	--	--	2024223	5770029
			НР - 61%; СП - 8%				11061,32	--	3318396	--		427410	
7	41	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	300		6190,04	587,75	1857012	176325	292245	1056594	3146694
			НР - 72%; СП - 8%				4628,14	263,50	1388442	79050		233088	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12475513
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6627265				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						259164			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						116425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						295971		
			- Перевозка грузов	Тенге				240				
			- Накладные расходы	Тенге							4368762	
			- Сметная прибыль	Тенге							924111	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									12 475 513,00
			в т.ч. СМР									12 475 513,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ									-
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									249 510,26
			Итого с непредвиденными затратами									12 725 023,26
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									13 730 300,10
			Скидка к договору К=0,949999991									13 043 784,97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 565 254,20
			Итого по акту с НДС									**14 609 039,17**

Заказчик: _____

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В. _____

Эксперт технического надзора ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Нургалиев Г.С. _____

Авторский надзор: Максимов

Нач. СР

Нач. АСИУЭ Ударцасуно Г

СМ согласно НСР Саудакасс М.