Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания",Республика Казахстан, г. Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9** — **021240001744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** — **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 684 от 11.05.2023 г

Номер документа	Дата составления
202	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)"			услуга	1	28 804 859,17	28 804 859,17
				Итого	1	x	28 804 859,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель председателя правления по реализации / — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023

М.П. М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)". Капитальный ремонт АСКУЭ и воздушных вводов

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		684	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее	51 243 117,32	25 718 624,26	25 718 624,26	25 718 624,26	0,00	0,00			3 086 234,91	28 804 859,17
Авансовый платеж	17 935 091,06	9 001 518,49	9 001 518,49	9 001 518,49	0,00	0,00			1 080 182,22	10 081 700,71
Итого:	**33 308 026,26**	**16 717 105,77**	**16 717 105,77**	**16 717 105,77**	**0,00**	**0,00**			**2 006 052,69**	**18 723 158,46**

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"

_____

Эксперт технического надзора ТОО "Бірлік Инжиринг":

Алпысбаев К.К._____

Эксперт авторского надзора ТОО "КазСеть Проект"

Максимов М.В. _____

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Сараев В.В. _____

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)" в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г)"

Локальная смета № 02-01-1 - Капитальный ремонт АСКУЭ и воздушных вводов
Договор № 684 от 11.05.2023 г.

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ТП1436										
1	1	1133-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 1	ответвление	9		1258,50	144,88	11327	1304	–	7678	20526
			НР - 72%; СП - 8%				1113,62	71,33	10023	642		1520	
2	2	1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	9		3113,16	338,06	28018	3043	–	19061	50846
			НР - 72%; СП - 8%				2775,10	166,44	24976	1498		3766	
			ТП1437										
3	7	1133-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 1	ответвление	22		1258,50	144,88	27687	3187	–	18770	50173
			НР - 72%; СП - 8%				1113,62	71,33	24500	1569		3716	
4	8	1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	22		3113,16	338,06	68490	7438	–	46594	124291
			НР - 72%; СП - 8%				2775,10	166,44	61052	3662		9207	
5	9	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	18		500,22	2,05	9004	36	–	6474	16716
			НР - 72%; СП - 8%				498,17	1,36	8967	24		1238	
6	10	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км (до лаборатории и обратно)	т·км	0,288		150,00	–	43	–		–	46
			СП - 8%				–	–	–	–		3	
7	11	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09 прим.	Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования)	комплект	18		11061,32	–	199104	–	–	121453	346202
			НР - 61%; СП - 8%				11061,32	–	199104	–		25645	
8	12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	18		2249,30	121,04	40487	2178	671	27828	73780
			НР - 72%; СП - 8%				2091,00	56,19	37638	1011		5465	
			ТП1441										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТТ ТОП-0,66-У3									
23	39	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0.4	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	281	2086,36 1851,26	235,10 105,40	586267 520204	66063 29617	--	395873 78570	1060710
24	40	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09 прим.	Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования) *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	281	11061,32 11061,32	-- --	3108231 3108231	-- --	--	1896022 400341	5404594
25	41	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	281	6190,04 4628,14	587,75 263,50	1739401 1300507	165158 74044	273736	989676 218326	2947403
			Замена ПУ									
26	42	1217-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Электросчетчики. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	2022,23 2020,18	2,05 1,36	78867 78787	80 53	--	56765 10851	146482
			Замена ТТ									
27	43	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0.4	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	2086,36 1851,26	235,10 105,40	125182 111076	14106 6324	--	84528 16777	226487
28	44	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	6190,04 4628,14	587,75 263,50	371402 277688	35265 15810	58449	211319 46618	629338
			Объемы по спецификации									
			Замена вводов									
29	45	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 72%; СП - 8%*	м шин заземления	59	464,83 351,59	109,89 23,78	27425 20744	6483 1403	198	15946 3470	46841
30	46	243-141-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,06077	141297,00 --	-- --	8587 --	-- --	8587	-- 687	9274
31	47	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,51925	604930,00 --	-- --	919040 --	-- --	919040	-- 73523	992563
			Линейная арматура									
32	48	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	118	175,00 --	-- --	20650 --	-- --	20650	-- 1652	22302
33	49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	118	647,00 --	-- --	76346 --	-- --	76346	-- 6108	82454
34	50	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные *СП - 8%*	шт.	59	48,00 --	-- --	2832 --	-- --	2832	-- 227	3059
35	51	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	295	2097,00 --	-- --	618615 --	-- --	618615	-- 49489	668104
36	52	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен *СП - 8%*	шт.	354	795,00 --	-- --	281430 --	-- --	281430	-- 22514	303944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	13	1133-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	9	1258,50 1113,62	144,88 71,33	11327 10023	1304 642	--	7678 1520	20526
10	14	1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	9	3113,16 2775,10	338,06 166,44	28018 24976	3043 1498	--	19061 3766	50846
			ТП1424									
11	19	1133-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	4	1258,50 1113,62	144,88 71,33	5034 4454	579 285	--	3413 676	9122
12	20	1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	4	3113,16 2775,10	338,06 166,44	12453 11100	1352 666	--	8472 1674	22599
			ТП1085									
13	25	1133-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	15	1258,50 1113,62	144,88 71,33	18878 16704	2173 1070	--	12797 2534	34209
14	26	1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 НР - 72%; СП - 8%	ответвление	15	3113,16 2775,10	338,06 166,44	46697 41627	5071 2497	--	31769 6277	84743
			Объемы по общему ВОР									
			ПУ САР4У-Э720 ТХ PLC IP II									
15	31	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Электросчетчики. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	72	500,22 498,17	2,05 1,36	36016 35868	148 98	--	25896 4953	66864
16	32	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км (до лаборатории и обратно) СП - 8%	т·км	1,152	150,00 --	-- --	174 --	-- --		-- 15	189
17	33	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09 прим.	Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования) НР - 61%; СП - 8%	комплект	72	11061,32 11061,32	-- --	796415 796415	-- --	--	485814 102578	1384807
18	34	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	72	2249,30 2091,00	121,04 56,19	161950 150552	8715 4046	2683	111311 21861	295121
			ПУ САР4-Э721 ТХ Р PLC IP II									
19	35	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Электросчетчики. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	117	500,22 498,17	2,05 1,36	58526 58286	240 159	--	42080 8048	108655
20	36	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км (до лаборатории и обратно) СП - 8%	т·км	1,872	150,00 --	-- --	281 --	-- --		-- 22	303
21	37	1310-0205-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09 прим.	Оборудование ПТН. Проверка электрическая (Проверка оборудования) НР - 61%; СП - 8%	комплект	117	11061,32 11061,32	-- --	1294174 1294174	-- --	--	789447 166690	2250311
22	38	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	117	2249,30 2091,00	121,04 56,19	263168 244647	14161 6574	4360	180880 35524	479571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	53	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	118	1359,00	--	160362	--	160362	--	173191
			СП - 8%			--	--	--	--		12829	
38	54	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	59	3001,00	--	177059	--	177059	--	191224
			СП - 8%			--	--	--	--		14165	
39	55	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	59	3601,00	--	212459	--	212459	--	229456
			СП - 8%			--	--	--	--		16997	
40	56	247-207-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая типа NT1 40A	шт.	177	1328,00	--	235056	--	235056	--	253860
			СП - 8%			--	--	--	--		18804	
41	57	252-207-1224 СпрСЦ 11.2022	Зажим плашечный Cu 25-150	шт.	118	1932,00	--	227976	--	227976	--	246214
			СП - 8%			--	--	--	--		18238	
			Стандартные изделия									
42	58	243-902-0802 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,59	8855,00	--	5224	--	5224	--	5642
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
			Замена приборов учета и трансформаторов тока									
43	59	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	17	124854,00	--	2122518	--	2122518	--	2292319
			СП - 8%			--	--	--	--		169801	
44	60	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	22	119423,00	--	2627306	--	2627306	--	2837490
			СП - 8%			--	--	--	--		210184	
45	61	247-302-0702 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	15	5166,00	--	77490	--	77490	--	83689
			СП - 8%			--	--	--	--		6199	
46	62	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	45	5166,00	--	232470	--	232470	--	251068
			СП - 8%			--	--	--	--		18598	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										24 598 154
			в т.ч. СМР										24 598 154
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ										-
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %										491 963,08
			Итого с непредвиденными затратами										25 090 117,07
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079										27 072 236,32
			Скидка к договору К=0,949999991										25 718 624,26
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										3 086 234,91
			Итого по акту с НДС										**28 804 859,17**

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"

Эксперт технического надзора ТОО "СП Бірлік Инжиниринг":
Алпысбаев К.К.

Эксперт авторского надзора ТОО "КазСеть Проект"
Максимов М.В.

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В.

Нач. АСКУЭ
Цартасулы Г.
Ордов Р.
нач ОКС Хобеева М.С.
Ермаков А.

Сметные нормы согласно ПСД Аитжанова А.З.