Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Тесла", БИН 980840004241, Казахстан, Акмолинская область, с Акмол, ул. Гагарина 14, 8(7172)472-500.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора: Сараева Василия Васильевича,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и обьектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 пу в 114 ТП (ранее внедренный в 2015 г.).**
наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль», ж/м Караоткель и ж/м Комсомольский.
Заказчиком которого является **АО "Астана-РЭК", г. Астана, улица Домалак Ана, дом 9, почтовый индекс 10000, 87172620364;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Silk Road Project» №667-2-2022-З-ЭЛ Рабочий проект.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Астана-РЭК" № 44-ОД от 18.01.2023г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Напряжение сети – 0.4 кВ.
Категория по надежности – II и III.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт	17		17	
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт	22		22	
Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт	15		15	
Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт	45		45	
Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	118		118	
Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	118		118	
Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	59		59	
Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	295		295	
Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт	354		354	
Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт	118		118	
Крюк типа SOT76 универсальный	шт	59		59	
Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт	59		59	
Вставка плавкая типа NT1 40A	шт	117		117	
Зажим плашечный Cu 25-150	шт	118		118	
Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 16 мм2	км	0,06077		0,06077	
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных	км	1,51925		1,51925	

линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Принципы капитального ремонта АСКУЭ выполнено в соответствии со следующими основными принципами:

предусматривается замена существующих воздушных вводов на ввода из самонесущего изолированного провода (СИП), замена не исправных приборов учета и трансформаторов тока, а также замена приборов учета не сответсвующих системе АСКУЭ внедренной 2015 году.

Модернизация воздушных вводов подразумевает собой замену устаревших кабельных соединений вводов абонетов имеющих скрутки и скрытые участки подключения, а также выполненных с нарушением требований ПУЭ. В связи, с чем все ввода подлежат замене на кабель СИП (силовой несущий провод). Подключение выполнить от ВЛ до потребителя кабелем СИП 4х16.

В качестве арматуры для присоединения к ВЛ применены прокалывающие зажимы, зажимы оттяжки (анкерные зажимы) и крюки на опоры ВЛ и фасады зданий, по техническим характеристикам и принципу монтажа соответствующие используемой кабельной продукции.

Для учета электроэнергии используются вновь устанавливаемые и устанавливаемые взамен существующих, счетчики электрической энергии производства ТОО «Корпорации Сайман».

Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также предохранительные устройства разрывного типа, рубильники, пусковые аппараты и приспособления электроустановок монтируются только на негорючих основаниях Согласно пункта 79 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом НЧС от 21.02.2022г. № 55.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02 сентября 2023 года;
окончание работ 15 декабря 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц: 4;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 5,67% и фактически применено 89,11% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствие)
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Акционерное общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания»
Балкишев Ерик Бурганбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает обьект: «Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и обьектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 пу в 114 ТП (ранее внедренный в 2015 г.)

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Тесла", директор: Сараев Василий Васильевич.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

26.12.23г.

Технический надзор **ТОО "Бірлік Инжиниринг" в лице директора Шакуов Берик Алтаевич Республика Казахстан, г.Шымкент, Абдуразакова, 3, 36**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице технического надзора-эксперта **Саламатова Бакытжана Нұрмахаұлы №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021г., №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021г.,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №927 от 25.08.2023г.**

(№ договора и дата)

по объекту **«Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и обьектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные_ провода (СИП) в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 пу в 114 ТП____ (ранее внедренный в 2015 г.)**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания" Заместитель председателя Правления по реализации Балкишев Серик Турганбекович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Тесла", лицензия №16019132 от 14.12.2016 года**

(наименование организации, № лизенции и дата получения)

в лице **Директора - Сараева В.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2)субподрядными организациями

(наименование организации, № лизенции и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **02.09.2023г.**

месяц, год

окончание работ: **15.12.2023г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц **4**

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **56 574,737** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **56 574,737** тысяч тенге,
прочие **0** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **51 243,11732** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **51 243,11732** тысяч тенге,
прочие **0 тысяч** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
разработан ТОО ТОО "Silk Road Project» **№667-2-2022-3-ЭЛ**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **АО "Астана-РЭК", № 44-ОД от 18.01.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 5,67% и фактически применено 89,11 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация **ТОО «Бірлік Инжиниринг», в лице директора Шакуова Берика Алтаевича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору
Саламатов Бакытхан Нұрмахаұлы, №KZ84VJE00069107, №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

26. 12. 23 г.

Авторский надзор **ТОО "КазСетьПроект"**
РК, г.Астана, пр. Женис 45/2 , тел. 8 776 539 8076 директор - Фенин Владимир Викторович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **авторского надзора- Максимов Максим Владимирович, аттестат №KZ05VJE00059180 от 06.11.2020г., №KZ93VJE00052358 от 22.01.2020г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **№638 от 05.05.2023г.**
(№ договора и дата)

по объекту **«Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и обьектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные_ провода (СИП) в ЖМ Караоткель, Комсомольский в количестве 552 пу в 114 ТП____ (ранее внедренный в 2015 г.)**

Республика Казахстан, г.Астана
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания"**
Заместитель председателя Правления по реализации Балкишев Серик Турганбекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Тесла", лицензия №16019132 от 14.12.2016 года**
(наименование организации, № лизенции и дата получения)
в лице **директора - Сараев Василия Васильевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2)субподрядными организациями
(наименование организации, № лизенции и дата получения)
в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **02.09.2023г.**
месяц, год
окончание работ: **15.12.2023г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**
фактически, месяц: **4**

. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

4. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

разработан **ТОО "Silk Road Project», " №667-2-2022-3-ЭЛ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **АО "Астана-РЭК", № 44-ОД от 18.01.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО "КазСетьПроект" в лице директора Фенина Владимира Викторовича**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Максимов Максим Владимирович, аттестат №KZ05VJE00059180 от 06.11.2020г., №KZ93VJE00052358 от 22.01.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

Подпись

М.П.