Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)	643 466,82	574 523,95							68 942,87	643 466,82

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01. Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	273,04336	267,32 --	267,32 49,84	72990 --	72989 13608	--	9798 6623	89411
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,44464	2237,93 2237,93	-- --	18898 18898	-- --	--	13607 2600	35105
		/вручную 20 см, за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/									
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,0176	885,88 885,88	-- --	32793 32793	-- --	--	23611 4512	60916
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	225,1904	33,00 --	33,00 14,43	7432 --	7431 3249	--	2340 782	10553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	225,1904	174,62 94,82	79,80 39,32	39323 21353	17970 8854	--	21749 4886	65958
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	13,496	8493,80 1173,00	178,50 52,43	114632 15831	2409 708	96392	16373 10480	141485
		Врезка									
7	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	8984,66 7017,56	1416,10 --	8985 7018	1416 --	551	6947 1275	17207
8	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	0,56	6442,00 --	-- --	3608 --	-- --	3608	-- 289	3897
9	С1211-102-0201 211-102-0201 РСНБ РК 2015	**Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93** *СП - 8%*	т	0,0012	51855,00 --	-- --	62 --	-- --	62	-- 5	67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								424599
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: № 02-01 В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								424599
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Локальная смета № 02-02. Площадка под ГРПШ-15-2ВУ-1

		Снятие растительного грунта 0,2м, устройство корыта под покрытие									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	44,29 --	44,29 17,61	974 --	974 387	--	279 100	1353
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	31,10 --	31,10 12,37	684 --	684 272	--	196 70	950
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	22	4715,13 159,84	1125,34 269,53	103733 3516	24758 5930	75459	10202 9115	123050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			шт.	3	5334,64	838,84	16004	2517	1449	13967	32368
		НР - 108%; СП - 8%			4012,80	297,91	12038	894		2398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: № 02-02	**Тенге**								**155418**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**580 017**					
в том числе оборудование			Тенге			**-**					
Прочих работ						**-**					
в том числе СМР			Тенге			**580 017**					
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге		1,3%	7 540					
Итого с временными			Тенге			**587 557**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	5 347					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**592 904**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	11 858					
Итого СМР			Тенге			**604 762**					
Итого оборудование			Тенге			**-**					
Прочих работ						**-**					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**604 762**					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,95**	**574 524**					
НДС 12%			Тенге		12%	68 943					
Итого к оплате			**Тенге**			**643 466,82**					

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.