Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева".
Договор: №250044 от 06.03.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		250044	06.03.25г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева"	74 852 306,00	66 832 416,07							8 019 889,93	**74 852 306,00**

Всего к оплате: 74 852 306 (семьдесят четыре миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста шесть) тенге.

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"**

Директор **Романова Ж.О.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Нисан-Актобе"**

Кыдыралин Г.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Актобе КапСтрой"**

Иргалиев Р.Д.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор - №250044 от 06.03.2025 г.

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева".

Форма 4

АКТ №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы												
РАЗДЕЛ 1. Наружные работы												
1	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м^2. Монтаж.** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,126		165 804	23 123	186695	26036	--	--	186695
						142 681	6 635	160659	7471		--	
2	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,5	**Демонтаж облицовки с колонн**	м^2 поверхности облицовки	89,6		2 632	9	235827	806	--	--	235827
						2 623	2	235021	179		--	
3	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	м^3 грунта	164		23 504	9	3854656	1476	427712	--	3854656
						20 887	3	3425468	492		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					4277178	28318	427712	--	4277178
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3821148	8142	--	--	
Материалы			Тенге					4090483				
Всего заработная плата			Тенге					427712				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге						3661160			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4090483				
		Сметная заработная плата	Тенге									995
Стоимость металломонтажных работ			Тенге						3661160			
Всего заработная плата			Тенге					186695				
									168130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					168130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4277178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1029
		Сметная заработная плата	Тенге					3829290			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4277178	28318	427712	--	4277178
							3821148	8142	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4090483				
	Материалы		Тенге				427712				
	Всего заработная плата		Тенге					3661160			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4090483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								995
		Сметная заработная плата	Тенге					3661160			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186695				
	Всего заработная плата		Тенге					168130			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					168130			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4277178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1029
		Сметная заработная плата	Тенге					3829290			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-1 Усиление стен									
		РАЗДЕЛ 1. Усиление кирпичной колонны/Лист 7									
1	1201-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	$м^3$ грунта	220,5	14 490	1	3195045	221	--	--	3195045
					14 489	--	3194824	--		--	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2,24	16 765	6 490	37554	14538	13438	--	37554
					4 276	1 970	9578	4413		--	
3	1146-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	**Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$	13,68	633 023	21 077	8659755	288333	2285874	--	8659755
					444 850	6 668	6085548	91218		--	
4	212-101-2101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,9536	25 446	--	355063	--	355063	--	355063
					--	--	--	--		--	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,63896	334 097	--	547572	--	547572	--	547572
					--	--	--	--		--	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	132,8	4 357	53	578610	7038	390034	--	578610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 367	8	181538	1062		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13373599	310130	3591981	--	13373599
							9471488	96693	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13373599				
		Материалы	Тенге				2689346				
		Всего заработная плата	Тенге					9568181			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				902635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13373599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2449
		Сметная заработная плата	Тенге					9568181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13373599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2449
		Сметная заработная плата	Тенге					9568181			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление кирпичной колонны/Лист 8									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	1,12	18 598	6 490	20830	7268	8773	--	20830
					4 276	1 970	4789	2206		--	
8	1146-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	**Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м^3**	7,6	633 023	21 077	4810975	160185	1269930	--	4810975
					444 850	6 668	3380860	50677		--	
9	212-101-2101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	7,752	25 446	--	197257	--	197257	--	197257
					--	--	--	--		--	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,7432	334 097	--	248301	--	248301	--	248301
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5277363	167453	1724261	--	5277363
							3385649	52883	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5277363				
		Материалы	Тенге				1278703				
		Всего заработная плата	Тенге					3438532			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				445558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5277363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					3438532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5277363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					3438532			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство железобетонной обоймы/Лист 11									
11	1146-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	**Колонны. Устройство монолитными железобетонными обоймами**	**м^3**	4,8	633 023	21 077	3038510	101169	802061	--	3038510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					444 850	6 668	2135280	32006		--	
12	212-101-2101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,896	25 446	--	124584	--	124584	--	124584
					--	--	--	--		--	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4856	334 097	--	162238	--	162238	--	162238
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3325332	101169	1088883	--	3325332
							2135280	32006	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3325332				
	Материалы		Тенге				802061				
	Всего заработная плата		Тенге					2167286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3325332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					2167286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3325332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					2167286			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				21976294	578752	6405125	--	21976294
							14992417	181582	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21976294				
	Материалы		Тенге				4770110				
	Всего заработная плата		Тенге					15173999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1635015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21976294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3865
		Сметная заработная плата	Тенге					15173999			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				21976294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3865
		Сметная заработная плата	Тенге					15173999			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-3 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
75	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1 155,6	11 683	36	13500875	41602	2784996	--	13500875
					9 237	6	10674277	6934		--	
76	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	60,669	39 491	--	2395879	--	2395879	--	2395879
					--	--	--	--		--	
77	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	2 542,32	2 895	--	7360016	--	7360016	--	7360016
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	1 155,6	505	--	583578	--	395215	--	583578
					163	--	188363	--		--	
79	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	479,9	9 354	28	4488985	13438	1230463	--	4488985
					6 762	4	3245084	1920		--	
80	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	252,86	3 566	13	901699	3288	368416	--	901699
					2 096	3	529995	759		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				29231032	58328	14534985	--	29231032
							14637719	9613	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29231032				
		Материалы	Тенге				4779090				
		Всего заработная плата	Тенге					14647332			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9755895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29231032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3142
		Сметная заработная плата	Тенге					14647332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29231032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3142
		Сметная заработная плата	Тенге					14647332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				29231032	58328	14534985	--	29231032
							14637719	9613	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29231032				
		Материалы	Тенге				4779090				
		Всего заработная плата	Тенге					14647332			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9755895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29231032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3142
		Сметная заработная плата	Тенге					14647332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				29231032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3142
		Сметная заработная плата	Тенге					14647332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55484504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33451284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					665398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199337			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21367822		

ИТОГО по Акту	**Тенге**				55484504				
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0				
Общеплощадочные затраты 5,9%					3273586				
ИТОГО	**Тенге**				58758090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль 5%		**Тенге**			**2937904**					
	Непредвиденные работы и затраты 2%					**1175162**					
	ИТОГО с непредвиденными затратами		**Тенге**			**62871156,0**					
	Итого в тек.ценах 4кв.2024гК=1,075-50%		**Тенге**			**33793246,36**					
	Итого в тек.ценах 1кв.2025гК=1,0944-50%		**Тенге**			**34403096,57**					
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**68196342,93**					
	Договорная стоимость К=0,98		**Тенге**			**66832416,07**					
	НДС 12%		**Тенге**			**8019889,93**					
	ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**			**74852306,00**					

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева"
ГУ "Отдел образования г. Актобе"
Директор _____ **Романова Ж.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой"
_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №6 им. Г.Актаева" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **970240000740**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030140005782**

Договор (контракт) договор №250044 от 06 марта 2025г.

Номер документа	Дата составления
6	22.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания школы и несущего столба(опора) "КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева"			работа	1	74 852 306,00	74 852 306,00	8 019 889,93
				Итого	1	x	74 852 306,00	8 019 889,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2025

М.П.