Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 09 2022г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042 / РК., г.Актобе, улица Санкибай батыра №10.Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «08» 09 **2022г.**

ТОО «Ремстрой» г. Кызылорда, ул.Мусрепова №20 . БИН 970640002216

Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«08» 09 **2022г.**

ТОО " AiRi " РК, город Нур-Султан, район «Алматы» , проспект Қошқарбаев Р. №60/155. БИН 160740019502 /Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович

Технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович №KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г, №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

«08» 09 **2022г.**

ТОО «Газсервис и К» БИН 940240001238 / РК,Западго-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская №2/6. Директор : Султанов Арман Нурболатович.

Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович. В соответствии с приказом от 28.06.2022года №23.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от " 25 " 09 2020 года**
№ 3536 ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**
№ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ77REA00284857 от 11.07.2022г 17:13

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Газсервис и К» №13003359 от 25.02.2013г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №678 от 21.10.2021г**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.07.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

окончание работ **08.09.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;
фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов	шт	1	1	1	1

РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1308,9	1308,9	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	178,7	178,7	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	495,9	495,9	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,42	2,42	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	32,32	32,32	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	12,12	12,12	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40,40	40,40	
8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	1	1	
9	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	1	1	
10	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	1	1	
11	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	1	
12	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100	шт	1	1	

	SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм				
13	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	3	3	
14	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	21	21	
15	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	13	13	
16	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=350мм	шт	1	1	
17	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	33	33	
18	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	1	1	
19	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм	шт	4	4	
20	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт	35	35	
21	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
22	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1930	1930	
23	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01, DN50 PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: - 40°С/+200°С	шт			1
24	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN100 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С,	шт			1

	газ, рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружающей среды: -40°С/+200°С				
25	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN50 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			33
26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт			12
27	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт			4
28	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт			22

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2. ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам

о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **33435,974 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **26824,975 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **1781,338 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **35 670,161 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **26824,975 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1781,338 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 %и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___-_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный эксперт _____ Технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович
№KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г. №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО " AiRi "

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1)**разработчик проекта** _____ ТОО «Газсервис и К»
_____ Директор : Султанов Арман Нурболатович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** _____ ТОО «Газсервис и К»
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.
В соответствии с приказом от 28.06.2022года №23.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ ТОО «Ремстрой»
Директор : Мидкамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1308,9	1308,9	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	178,7	178,7	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	495,9	495,9	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,42	2,42	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	32,32	32,32	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	12,12	12,12	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40,40	40,40	
8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	1	1	
9	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	1	1	
10	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	1	1	
11	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	1	
12	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт	1	1	
13	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	3	3	
14	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	21	21	
15	Отвод полиэтиленовый электросварной	шт	13	13	

	90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм				
16	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=350мм	шт	1	1	
17	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	33	33	
18	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	1	1	
19	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм	шт	4	4	
20	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт	35	35	
21	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
22	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1930	1930	

Заказчик _____ Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» 09 2022г.

Технический надзор
ТОО " AiRi " РК, город Нур-Султан, район «Алматы» , проспект Қошқарбаев Р. №60/155. БИН 160740019502 /Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **ТОО " AiRi " - технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович №KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г, №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора _____
(№ договора и дата)

по объекту : «**Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе**»

(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042**
Руководитель : Таңқиев Әділбек Қәдірғалиұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Субподрядные организации:
а) ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07.2022г
(месяц, год)
окончание работ 09. 2022г
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства____1_____ месяц;
фактически_____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **33435,974 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **26824,975 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **1781,338 тысяч тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **32039,07 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **26824,975 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1781,338 тысяч тенге;**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Газсервис и К» №13003359 от 25.02.2013г**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й)**ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №678 от 21.10.2021г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _85___% и фактически применено __85___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация _ТОО _" AiRi " Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору _ТОО _" AiRi "

технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович
№KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г, №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____» _____ 2022г.

Авторский надзор **ТОО «Газсервис и К» БИН 940240001238 / РК,Западго-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская №2/6. Директор : Султанов Арман Нурболатович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании _____
(№ договора и дата)

по объекту **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042**
Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Субподрядные организации:
а) ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07 , 2022г ;
месяц, год
окончание работ 08 , 2022г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически _____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

по норме или по проекту организации строительства _____1_____месяц;
фактически_____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)___**ТОО «Газсервис и К» №13003359 от 25.02.2013г**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)___**ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №678 от 21.10.2021г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Газсервис и К» БИН 940240001238 / РК,Западго-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская №2/6. Директор : Султанов Арман Нурболатович.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

*М.П.*_____*подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору
Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.
В соответствии с приказом от 28.06.2022года №23.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)