Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"08" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Ремстрой» г. Кызылорда, ул.Мусрепова №20 . БИН 970640002216
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042**
Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Газсервис и К» №13003359 от 25.02.2013г
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №678 от 21.10.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ-07-2У-1 с основной и	шт	1	1	1	1

резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	1308,9	1308,9	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	178,7	178,7	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	495,9	495,9	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	м	2,42	2,42	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	32,32	32,32	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	12,12	12,12	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	40,40	40,40	
8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20x2,5 мм	шт	1	1	
9	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,5 мм	шт	1	1	
10	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	1	1	
11	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	1	

12	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт	1	1	
13	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	3	3	
14	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	21	21	
15	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	13	13	
16	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=350мм	шт	1	1	
17	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм	шт	33	33	
18	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм	шт	1	1	
19	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм	шт	4	4	
20	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт	35	35	
21	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
22	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1930	1930	
23	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01, DN50 PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1
24	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN100 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1
25	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN50 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			33

26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт			12
27	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт			4
28	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт			22

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2. ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____07.2022г____;
месяц, год

окончание работ _____08.2022г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО КТГА нач. ПТО Смаилов А.О.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

ТОО «Ремстрой» директор: Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*