Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"

Генподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "DK Capital"

Наименование стройки Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3	**2 032 065,07**	**2 032 065,07**	**1 814 343,81**							**217 721,26**	**2 032 065,07**
Итого к оплате											**2 032 065,07**

Генодрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Кенесов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Молдасев Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK Capital"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **июнь 2020** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: 14. Крыльца									
1	508	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	16	1051,95 831,52	125,73 52,33	16831 13304	2011 837	1515	16687 2681	36199
2	509	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	16	19699		315184		315184	25215	340399
3	525	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	9,892128	10658,06 1559,87	197,51 87,95	105431 15431	1955 871	88047	15323 9661	130415
4	526	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	700912,27 574087,36	101208,61 38962,38	2103 1722	304 117	77	1821 314	4238
5	527	С1241-102-0106	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	3	519		1557		1557	125	1682
			Итого по разделу: 14. Крыльца									512933
			ИТОГО:					441106 30456	4269 1824	406380	33831 37996	512933
			Смета: 02-01-02 Водопровод и канализация									
			Раздел: 3. Водопровод ТЗ									
1	68	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	41	612,97 598,5	6,2 0,59	25132 24539	254 24	339	24072 3936	53140
2	69	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	23	1051		24173		24173	1934	26107
3	70	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	18	1247		22446		22446	1796	24242
4	71	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	82	2072,43 2048,99	19,56 0,14	169939 168017	1603 11	318	164668 26769	361376
5	72	С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	81,18	485		39372		39372	3150	42522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	73	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка		6	6234,3	62,06	37406	372	612	35846	79112
				комплект		6070,27	26,03	36422	156		5860	
7	74	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л		3	48523		145569				145569
				комплект						145569		
			Отпускная цена			48523		145569				
			Сметная стоимость оборудования					*145569*				
8	75	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л		2	51821		103642				103642
				комплект						103642		
			Отпускная цена			51821		103642				
			Сметная стоимость оборудования					*103642*				
9	76	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л		1	57722		57722				57722
				комплект						57722		
			Отпускная цена			57722		57722				
			Сметная стоимость оборудования					*57722*				
10	77	С1241-609-1102	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		43	1088		46784		46784		50527
				шт.							3743	
11	78	С1241-602-0202	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		24	2579		61896		61896		66848
				шт.							4952	
12	79	С1241-601-0403	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		23	1379		31717		31717		34254
				шт.							2537	
13	80	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		82	8		656		656		708
				шт.							52	
14	81	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		82	127,76	1,57	10476	129	166	9978	22091
				м трубопровода		124,16	0	10181	0		1637	
15	82	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,082	91326,99	0	7489	0	172	7244	15912
				км трубопровода		89230,96	0	7317	0		1179	
16	83	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука		82	949,14	113,04	77829	9270	31373	31486	118060
				м трубопровода		453,5	51,74	37187	4243		8745	
			Итого по разделу: 3. Водопровод ТЗ									1201832
			ИТОГО:									1714765
			Итого по стройке:									1714765
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения		1,50%						25 721,48	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								1 740 486,48	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,30%						22 626,32	
			Итого с дополнительными затратами								1 763 112,80	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						35 262,26	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 798 375,06	
			в том числе									
			2023 г. - 64%								1 150 960,04	
			2024 г. - 36%								647 415,02	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 64%, К = 1,0450539		1,0450539						1 202 815,27	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 36%, К = 1,0920666		1,0920666						707 020,32	
			Итого в текущих ценах на 2023-2024гг.								1 909 835,59	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		0,95						1 814 343,91	
			НДС		12 %						217 721,26	
			Итого с НДС								2 032 065,07	

Генодрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Аменов Р.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.