Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)	801 402,24	715 537,71							85 864,53	801 402,24

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АрхСтройКомпани»

Есалы А.Т.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01. Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		Ограждение ГРПШ 17 м /АС-5/									
108	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических по столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м** *НР - 118%; СП - 8%*	м	17	3264,85	1145,39	55502	19472	424	51072	115100
					2094,50	451,46	35606	7675		8526	
109	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	969,42	37,48	969	37	42	1057	2188
					890,34	5,09	890	5		162	
110	С1212-101-1913 212-101-1913 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	0,5248	19055,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
111	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	18,4	1884,00	--	34666	--	34666	--	37439
					--	--	--	--		2773	
112	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,244	818975,00	--	199830	--	199830	--	215816
					--	--	--	--		15986	
113	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	20,25	737,00	--	14924	--	14924	--	16118
					--	--	--	--		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00984	576293,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		МС-11,МС-12									
115	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00572	892474,00	--	5105	--	5105	--	5513
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
116	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,8	9403,00	1841,93	16925	3315	7193	7426	26299
		НР - 94%; СП - 8%			3565,00	823,90	6417	1483		1948	
		Молниезащита М1 и заземление ГРПШ									
117	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,4954	287,97	287,97	3022	3022	--	406	3702
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,69	--	563		274	
118	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3246	2237,93	--	726	--	--	523	1349
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	726	--		100	
119	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,656	33,00	33,00	286	286	--	90	406
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	125		30	
120	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,656	174,62	79,80	1512	690	--	836	2536
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	821	340		188	
121	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,164	885,88	--	1917	--	--	1380	3561
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	1917	--		264	
122	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,62	9556,09	1828,08	15481	2962	3560	8798	26221
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	8959	709		1942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С1212-101-0302 212-101-0302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	1,6524	16470,00	--	27215	--	27215	--	29392
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
124	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм раствор 1:2. Устройство**	м2	0,49	1003,26	6,18	492	3	211	254	806
		НР - 91%; СП - 8%			567,84	2,46	278	1		60	
125	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	0,49	1065,89	8,52	522	4	280	219	800
		НР - 91%; СП - 8%			486,72	3,47	238	2		59	
126	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,146275	173747,14	114047,50	25415	16682	526	9923	38166
		НР - 80%; СП - 8%			56109,00	28692,56	8207	4197		2827	
127	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,10913	856578,00	--	93478	--	93478	--	100956
		СП - 8%			--	--	--	--		7478	
128	С1241-105-0127 241-105-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм**	м	2	3221,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
129	С1241-105-0113 241-105-0113 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм**	м	1,5	2086,00	--	3129	--	3129	--	3379
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
130	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0196	577936,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
131	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0122	576293,00	--	7031	--	7031	--	7593
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
132	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00924	647579,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	ССЦ РК 8.04-08-2021	**Надбавка за применение стали С245**	т	0,0211	7420,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
134	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,500442	96,77	2,71	242	7	110	87	355
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	125	1		26	
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,500442	164,63	3,84	412	10	255	102	555
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	147	2		41	
		Контур заземления									
136	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,0952	267,32	267,32	560	560	--	75	686
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,84	--	104		51	
137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,0648	2237,93	--	145	--	--	104	269
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	145	--		20	
138	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,432	885,88	--	383	--	--	276	711
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	383	--		53	
139	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,728	33,00	33,00	57	57	--	18	81
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	25		6	
140	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,728	174,62	79,80	302	138	--	167	506
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	164	68		37	
141	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	12	308,74	29,59	3705	355	218	2334	6522
		НР - 72%; СП - 8%			261,00	9,09	3132	109		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01512	519143,00	--	7849	--	7849	--	8477
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
143	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	1396,17	180,89	11169	1447	1602	6140	18693
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	50,92	8120	407		1385	
144	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,01264	398101,00	--	5032	--	5032	--	5435
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								722379
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: № 02-01	**Тенге**								722379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**722 379**					
в том числе оборудование			Тенге			-					
Прочих работ						-					
в том числе СМР			Тенге			**722 379**					
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге		1,3%	9 391					
Итого с временными			Тенге			**731 770**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	6 659					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**738 429**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	14 769					
Итого СМР			Тенге			**753 198**					
Итого оборудование			Тенге			-					
Прочих работ						-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**753 198**					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,95**	**715 538**					
НДС 12%			Тенге		12%	85 865					
Итого к оплате			**Тенге**			**801 402,24**					

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АрхСтройКомпани»

Есалы А.Т.