Утвержден приказом
Министра индустрии и инфрастрктурного
развития РК
Республики Казахстан
От 24.04.2017 года №234 форма

Декларация о соответствии

«07 » сентябрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ремстрой" БИН 970640002216, г.Кызылорда, ул.Мусрепова №20;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство сетей газоснабжения п.Новый (43 участков) г.Актобе**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» БИН: 190240037042 / РК г. Актобе улица Санкибай батыра №10. Руководитель Таңқиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Нет

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г,Актобе №663»от. 15.10.2121г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ -07-2У-1с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа	шт	1	1	1	1
ГРПШ -07-2У-1 сосновной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor. С обогревом ОГШН	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг) предусмотренной проектом в обьеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукций с указанием обьема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общее (с учетом ранее	Пусковой комплекс или очередь	Марка, материал	Количество

		принятых			
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8мм	м	1957,3800	11957,3800		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	782,7500	782,500		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8мм	м	1,4100	1,4100		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0мм	м	158,5700	158,5700		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8мм	м	40,40000	40,0000		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5мм	шт	2	2		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5мм	шт	5	5		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5мм	шт	1	1		
Флянец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20мм	шт	2	2		
Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR17 , PN 10 диаметром110мм	шт	7	7		
Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11 , PN 16 диаметром 63мм	шт	19	19		

Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11 , PN 16 диаметром 63мм	шт	18	18		
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 , PN 16 диаметром 63мм	шт	26	26		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0,005Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый,с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° C,L= 350мм	шт	1	1		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN50PN 0,005Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый,с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° C,L=230мм	шт	24	24		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0,3Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый,с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° C,L=230мм	шт	2	2		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0,6Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый,с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° C,L=230мм	шт	1	1		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11-32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	12		
Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110мм	шт	5	5		

Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь , ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 110х108мм	шт	27	27		
Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь , ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 110х108мм	шт	1	1		
Лента сигнальная предострегерающая о пролегающих подземных коммуникациях Газ 250х0,2	м	2686	2686		
ГРПШ -07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1		
ГРПШ -07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1		
Шаровый кран (SV) марка КШ.1.Т.П.R 01DN 50. PN 40 цельносварной , надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами,среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружаюшей среды : -40°С/+200°С	шт			**2**	
Шаровый кран (SV) марка КШ.1.Т.П.R 01DN 50. PN 40 цельносварной , надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами,среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружаюшей среды : -40°С/+200°С	шт			**1**	
Шаровый кран (SV) марка КШ.1.Т.П.R 01DN 50. PN 40 цельносварной , надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами,среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С,	шт			1	

температура окружающей среды : -40°С/+200°С					
Шаровый кран (SV) марка КШ.1.Т.П.R 01DN 50. PN 40 цельносварной , надземный с рычагом, , с ответными фланцами,среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружающей среды : -40°С/+200°С	шт			24	
Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63мм	шт			9	
Шаровой кран полиэтиленовая электросварная 52134-2010ПЭ 100SDR 11 DN 63 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт			1	
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 PN 16 диаметром 110мм	шт			10	
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 PN 16 диаметром 63мм	шт			**42**	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100ГАЗ ЫВК 11 СТ HR UJCN 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м			**40**	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100ГАЗ ЫВК 11 СТ HR UJCN 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м			**12**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElcor , с обогревом ОГШН. ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервнойлиниями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElcor . с обогревом ОГНШ. Лента сигнальная предостерегающая о прелогаюших подземных коммуникациях (ГАЗ) 250х0,2. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 110х108мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.07 2022г.**

(месяц, год)

окончание работ **07.09.2022 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1** месяц

по норме или по проекту организации строительства **1** месяца;

фактически **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **85%** и фактический применено **85%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения п. Новый (43 участков) г.Актобе »** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Ремстрой" Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ БИН 970640002216 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО "РЕМСТРОЙ" С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ