Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

29 ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "BS-StroyCompany", Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Чокина, 24, 109**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Молдашев Дархан Жумабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по улице Глазырина с.Галицкое Успенского района, Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70**

И.о руководитель Тулебаев Асылбек Укубаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "КонструктивLTD" БИН 150140026660Республика Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, ул.Файзулла Козбаев, 6 ГСЛ № 22008942 от 15.11.2022г, директор Шыңғысбаева Әйіткүл Мұхтарқызы

ТОО "GRANADA-PV" БИН 140740020856 Республика Казахстан Павлодарская область, г.Павлдодар ,ул Путейская здания 60,19 ГСЛ № 16013726 от 01.09.2016г, директор Мартенс Вячеслав Николаевич

наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-ПРОЕКТ», город Павлодар№ EPVL-0128/20 от 13.10.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «EXPERT-PVL»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: **Проектные решения**

Инженерное обеспечение, сети и системы

Тепловые сети
Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории
Республики Казахстан.
В настоящий проект входит строительство тепловых сетей по ул.Глазырина от проектируемой камеры с устройством перспективных ответвлений на проектируемые
жилые дома. Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным бесканальным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2006.При размещении тепловой сети под проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты.
Общая протяженность сети в грунте:
2 диаметром 89х4/180-ППУ-ПЭ - 270,4 м,
2 диаметром 76х3/160-ППУ-ПЭ - 112,6 м,
2 диаметром 57х3/140-ППУ-ПЭ - 160 м,
2 диаметром 45х3/125-ППУ-ПЭ - 39 м,
2 диаметром 38х3/125-ППУ-ПЭ - 28,8 м.
Точка подключения - существующая теплосеть 2Ду100мм.
Параметры теплоносителя 90-70°С.
Трубы приняты стальные электросварные из Ст20 гр. «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.
Категория трубопроводов - IV согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. №358.
Укладка труб должна производиться на предварительно утрамбованное основаниеиз песка.После монтажа песчаный грунт следует уплотнить послойно трамбовками (особеннопространство между трубами, а также между трубами и стенками траншеи), скоэффициентом плотности 0.95. Над каждой трубой на слой песка уложитьмаркировочную ленту.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов

поворота трассы и П-образных компенсаторов.
Для восприятия перемещений на углах поворота и в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети полиэтиленовыми матами в соответствии с
монтажной схемой.Трубы поставляются изолированными по ГОСТ 30732-2006, длиной 10-12 м. Длинанеизолированных участков труб составляет 150мм.
Сварные соединения труб и деталей подвергаются контролю качества неразрушающими методами согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», в соответствии со СНиП 3.05.03-85, а также в соответствии с Руководством по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ из ППУ заводов изготовителей.Изоляцию стыков выполнить в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Монтаж труб следует выполнять в соответствии с «"Методическими рекомендациями по сварке, термоообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов энергетического оборудования» и руководства по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ заводов изготовителей.
Соединение труб между собой, приварка к ним деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой с применением электродов Э-42.застройке в соответствии с СП РК 3.01-101-2013.краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

Конструктивные решения

Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.Тепловая камера
Стены - ленточные из ФБС, толщиной 500 мм по ГОСТ 13579-78*.
Фундамент - монолитная железобетонная плита днища.
Перекрытия - сборные железобетонные по сер. 3.006.1-2/87, вып.6, вып. 2.
Защита строительных конструкций
Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать составом «Пенетрон» за 2 раза с заделкой швов «Пенекритом».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **сентябрь 2023 года;**

месяц,год

окончание работ **ноябрь 2023 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по улице Глазырина с.Галицкое Успенского района, Корректировка»**

готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Молдашев Дархан Жумабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BS-Stroy Company
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН