Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Өрлеу GROUP», юридический адрес: 040900, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, ул. Бейсебаева, № 147А.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Директора: Тен В.А.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция газопровода среднего давления от верх.трассы Алматы-Жандосова до с.Кайрат Жандосовский с/о Карасайского района, Алматинской области».***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***АО «Алматыгазсервис-Холдинг», президент Сексенбаева А.Ж.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация***) ТОО «Өрлеу GROUP», Шифр ГСН 01/21-13***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***АО «Алматыгазсервис-Холдинг №2/2812 от 29.06.2022 года по экспертному заключению ТОО «Казах эксперт центр» №КЕЦ-0035/21 от 19.05.2021 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления					
Д 159 х 4,0 мм, надземный	п.м	1162		1162	

5. На узле № 1 установлено стальная задвижка Ду 150 30с41нж.

От Уз.1 до Уз.39 Газопровод среднего давления запроектирован надземно из стальной трубы Ø 159х4,0мм ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопровода среднего давления надземная на отдельно стоящих опорах Н=+2,2 метра. Опоры выполнены из стальной трубы Ø114х4,0мм. Шаг между опорами равен 10,0м.

При переходе через дорогу выполнены арки высотой 5,0м. Арочные опоры выполнены из стальной трубы Ø159х4,0мм ГОСТ 10704-91. На арочных переходах установлены дорожные знаки ограничения высоты.

От Уз.32 до Уз.33 при переходе через дорогу выполнены арку высотой 5,0м. Арочные опоры выполнены из стальной трубы Ø219х6,0мм ГОСТ 10704-91. На арочном переходе установлены дорожный знак ограничения высоты.

При пересечении газопровода с ВЛ выполнены металлическую защиту от падения проводов.

Надземный газопровод среднего давления - 0,45МПа, продолжительность 1час;

Защита газопровода от коррозии предусмотрены лакокрасочным покрытием в 2 слоя.

Перед нанесением лакокрасочного покрытия ПФ-115 на газопроводы нанесены в 2 слоя грунтовка.

Все антикоррозийные мероприятия соответствуют характеристикам района строительства и требованиям СНиП РК 2.01.19-2004 “Защита строительных конструкций от коррозии”.

Проектируемый газопровод соответствует требованиям строительства в сейсмических районах до 9 баллов СНиП РК 2.03-07-2001.

Испытание газопроводов проводились воздухом после монтажа газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2022 г.***
месяц, год
окончание работ ***сеньябрь 2022 г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1,6 (месяца);***
фактически, месяц ***1,6(месяцев);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,4 % и фактически применено 98, 8 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алматыгазсервис-Холдинг» **Сексенбаева А.Ж.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

(место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция газопровода среднего давления от верх.трассы Алматы-Жандосова до с.Кайрат Жандосовский с/о Карасайского района, Алматинской области».***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Өрлеу GROUP» ***Тен В.А.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«____» _____ 2022г.