Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Алматыгазсервис-Холдинг», 040900, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, ул. Бейсебаева, № 147.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Главного инженера Сагимбаев В.Ю.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция газопровода среднего давления по адресу город Каскелен по улице Суюнбая от ул. Байгазиева уг. ул. Суюнбая до ул. Саукеле, Карасайский район, Алматинской области».***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***АО «Алматыгазсервис-Холдинг»***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация***) ТОО «Өрлеу GROUP», Шифр ГСН 01/23-15***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)

по экспертному заключению ТОО «KazPromExpert-Almaty» №КРЕ-23/43 от 25.04.2023 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления					
Д 108 мм, надземный	п.м.	3391		3391	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В соответствии с техническими условиями №1 от 09.01.2023 исх.1/068 реконструкция надземного газопровода среднего давления Ду159мм. Врезка тройником в газопровод среднего давления Д-159х4,0 мм. ГОСТ 10704-91 осуществляется трубой Д-159х4,0 мм. ГОСТ 10704-91.

Проектируемый газопровод среднего давления из стальной трубы Д-108х4,0 мм. ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопровода среднего давления по отдельно стоящим опорам из стальной трубы Д-108х4,0 мм. Д-89 мм. ГОСТ 10704-91, шаг м/у опорами 6,0м.

Прокладка газопровода на высоте Н=+3,0м, Н=+2,2м. метра с учетом рельефа поверхности земли.

В местах проезда автотранспорта и пересечении дороги выполнить арочный переход на высоте Н=+5,0 метра, шаг между опорами согласно проекту, опоры из стальной трубы Д-108х4,0 мм. ГОСТ 10704-91. На арочном переходе установить дорожный знак.

При пересечении газопровода с ВЛ. Установить защиту от падения ВЛ

Для предохранения от возникающих в газопроводах напряжений, вследствие теплового расширения, сжатия или деформации грунтов, предусмотрен вертикальный П-образный компенсатор-арка.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01. ГОСТ 21.101-97.

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

При строительстве надземных и подземных газопроводов среднего и низкого давления приняты следующие проектные решения:

4.1. Врезку проектируемого газопровода в существующий газопровод среднего давления выполнить в соответствии с требованиями «Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов».

4.2. От атмосферной коррозии надземный газопровод защитить масляной краской за 2 раза.

4.3. Прокладку газопроводов и испытание выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

Подключение проектируемого газопровода к действующему газопроводу осуществляется специалистами АО «Алматыгазсервис-Холдинг».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2024 г.***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 г.***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,9 (месяца);***

фактически, месяц ***3,9 (месяцев);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,4 % и фактически применено 98, 8 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алматыгазсервис-Холдинг» **Тойжан Е.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

(место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция газопровода среднего давления по адресу город Каскелен по улице Суюнбая от ул. Байгазиева уг. ул. Суюнбая до ул. Саукеле, Карасайский район, Алматинской области».***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Начальник службы КРиМГ
ТОО «Алматыгазсервис-Холдинг» ***Абдиев Ж.Б.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата Место печати (при наличии)

М.П.

«30» декабря 2024г.