Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ИП "Беккалиев С.Р."**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство медицинского пункта в с. Жанаконыс, Бурлинского района ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)".**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№2024/133	22.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта в с. Жанаконыс, Бурлинского района ЗКО" (привязка).(Без наружных инженерных сетей)"	46 450 392,51	41 473 564,74							4 976 827,77	46 450 392,51

Подрядчик

ИП "Беккалиев С.Р."

ИИН 580601300777

Руководитель _____ **Беккалиев С. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорПроектКонтроль"

БИН 120140021456

№ KZ23VWC00092525 от 12.08.2022

Договор № 2024/138 от 18.04.2024 г.

Эксперт _____ **Ратов Б. Е.**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя управления _____ **Молдашев Н. Е.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Беккалиев С.Р."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство медицинского пункта в с. Жанаконыс, Бурлинского района ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 2024/133 от 22.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2024 г.**

Дата подписания: "_____" июля 2024 г.

Составлен(а) в ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**АВР № 1**				**33847259**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9012493
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3987013*
		машины и механизмы	тенге			2024837
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*496721*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22716321
		перевозки	тенге			93608
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 204		
				Земляные работы		
1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	$м^3$	**140,45522**	**359**	**50423**
2	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	**4,343976**	**8749**	**38005**
3	У6101-0102-0213	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	$м^3$	**25,7164**	**415**	**10672**
4	С3412-102-0118 *класс груза 1, k=1, на расст. 35 км.*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	**1800,148**	**52**	**93608**
5	У6101-0101-0301	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	**25,7164**	**62**	**1594**
6	У6101-0107-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	$м^3$	**34,476**	**208**	**7171**
7	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	**34,476**	**607**	**20927**
8	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	**101,22038**	**93**	**9413**

9	У6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	101,22038	46	4656
10	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	101,22038	607	61441
11	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	101,22038	208	21054
12	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	17,86242	3463	61858
				Фундамент		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
13	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	9	8 890	80010
14	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,35	13 520	139932
15	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	9 816	88344
16	С1212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	9,18	36 606	336043
17	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	23,1	29 087	671910
18	С1212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	23,4465	40 580	951459
19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8718	340 531	296875
20	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8652	314 390	586400
21	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	119,756	1 495	179035
22	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	287,4144	483	138821
		Фундаментные блоки (АС-6)				
23	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 559	22236
24	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	6 311	334483
25	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	8 310	191130
26	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	27,314	57 748,95	1577355
27	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	27,314	284	7757
28	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04272	289 377	12362
29	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	358 821	15329
30	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,9	21 714	19543
31	С1212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,918	36 606	33604
32	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,18	1 495	249934
33	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	401,232	483	193795

34	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	61	6 177	376797
35	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	140,3	120	16836
				Наружные стены и перегородки		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
36	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	112,46	19 830	2230082
37	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	26,9904	41 032	1107470
38	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	42,7348	82 921	3543612
39	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112,8333333	3 928	443209
40	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013 98 марки М50	$м^3$	2,5951667	41 032	106485
41	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,6868	82 921	471555
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
42	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 087	183248
43	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	36 940	236213
44	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	314 390	63192
45	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	6 177	100253
46	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120	4479
47	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	286 561	14305
48	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929	39206
49	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	331 379	4666
		Перемычки (АС-9)				
50	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 765	28240
51	У6104-301-111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 304	7304
52	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	128 703	28315
53	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	121 219	6303
54	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,391	185 704	72610

				Плиты покрытия		
		Монолитный пояс МП-1,на отм.+2,650 (АС-10)				
55	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	9	102 381	921429
56	У6103-703-201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,90368	79 911	72214
57	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2976	340 531	101342
58	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,60608	314 413	190559
59	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0087	331 379	2883
		Сборные плиты перекрытий (АС-12)				
60	У6104-401-106	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	21	10 210	214410
61	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	150,1456	11 322	1699948
62	У6104-0802-0403	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,03514	1 460 306	51315
63	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,19	41 249	7837
		Монолитный участок УМ-1 (1шт),(АС-13)				
64	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,48	45 784	67760
65	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5022	41 249	61964
66	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,041	340 531	13962
67	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,095	331 379	31481
68	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,202	314 413	63511
		Перемычки (АС-14)				
69	У6104-301-110	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 765	10590
70	С1222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	121 219	18910
				Разные работы		
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
71	У6101-108-102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,71	8 890	6312
72	С1211-201-0406	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,8165	13 520	11039
73	У6103-101-212	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	2,7	30 041	81111
74	С1212-101-0610	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	2,7405	38 174	104616
75	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,075	335 839	25188
		Вентканалы (АС-24)				

76	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	19 830	50368
77	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,6096	41 032	25013
78	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки	1000 шт.	0,9652	82 921	80035
79	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм.*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	437 555	15183
80	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	286 561	18326
81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	331 379	2651
82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	340 531	1022
83	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4	т	0,0179	403 749	7227
84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от	т	0,0350517	456 900	16015
				АР АРХИТЕКТУРНО-		
				Утепление кровли (л.14)		
85	У6111-402-301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой	158,6	2 372	376199
86	У6111-402-302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой	158,6	1 417	224736
87	У6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого	158,6	3 480	551928
88	С1234-101-207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II	$м^3$	32,6716	63 122	2062297
89	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой	158,6	495	78507
90	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	1 402	222357
91	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	38 856	94287
92	У6110-0302-0102 *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	200	31720
93	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	38 856	157145
94	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	62 547	17360
95	С1214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27755	377 991	104911
96	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой	46,82	495	23176
				Полы		
		Тип А (лист 18)				
97	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	379	29986
98	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	13 620	109917
99	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	21 468	135884
100	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	36 940	238492
101	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 457	115278
102	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	41 866	67574

103	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	122	9653
104	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	41 866	67574
105	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой	79,12	5 253	415617
106	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	38547
107	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	2 946	233088
108	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	38547
109	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 457	115278
110	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	41 866	67574
		Тип Б				
111	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	379	19318
112	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	13 620	70810
113	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	21 468	87538
114	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	36 940	153639
115	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 457	74263
116	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	41 866	43532
117	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	122	6218
118	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	41 866	43532
		Тип В				
119	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	379	4643
120	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	13 620	17018
121	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	21 468	26298
122	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	36 940	46157
123	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 457	17848
124	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	41 866	10462
		Утепление полов по периметру (л.18, прим.5)				
125	У6109-102-103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	11,18	17 623	197025
126	С1211-302-0102	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	14,3104	20 556,1	294166
				Отделка фасада		
		Утепление фасада и цоколя (л.3)				
127	Е11-260201-0108 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	186	3 485	648210

128	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	$м^3$	17,556	56 845	997971
129	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена	$м^3$	3,57	46 522	166084
130	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и	$м^2$ вертикально	105,402	2 542	267932
				ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
		Трубы				
131	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр	м	27	3 229	87183
132	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,946	1 390	37455
133	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 341	83525
134	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,95	551	13747
		Фасонные части				
135	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами	шт.	6	477	2862
136	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами	шт.	3	354	1062
137	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами	шт.	2	164	328
138	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с	шт.	6	425	2550
139	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с	шт.	10	124	1240
140	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
141	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802
142	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162	486
				ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
		Провода и кабели				
143	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	665	791	526015
144	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,1632	419 775	68507
145	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,1224	554 723	67898
146	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,3672	609 368	223760
147	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,0153	1 041 772	15939
148	С1243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452
				Ограждение		
149	У86-010602-0601 *0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	50	71 607	3580350
150	У86-010605-0203 *0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	577 346	577346

151	У86-010605-0402 *0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	162 324	162324
		ИТОГО по акту № 1 :				33847259
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего				
		в том числе, оборудование поставки заказчика				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,7 %			2 944 711,53	
		Итого:			36 791 970,53	
		Сметная прибыль 5%			1 839 598,53	
		Непредвиденные работы и затраты 3%			735 839,41	
		Итого:			39 367 408,47	
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 , к=1,079			42 319 964,02	
		Итого со скидкой 2 %			41 473 564,74	
		НДС 12 %			4 976 827,77	
		Всего по акту выполненных работ с НДС			46 450 392,51	

Сдал (Подрядчик)

ИП "Беккалиев С.Р.";

ИИН 580601300777

Руководитель _____ Беккалиев С. Р.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327

Заместитель руководителя управления _____ Молдашев Н. Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

Эксперт _____ Ратов Б. Е.

№ KZ23VWE00092525 от 12.08.2022

Договор № 2024/138 от 18.04.2024 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Smartech"

БИН 080140009174

Инженер проекта _____ Мурзакулова А.К.

Приказ № 6 от 18.04.2024 г.

Ратов Жумаханов Д.Б.