Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом
Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" август 2025 года

Заказчик: РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" И Н МСХ РК, 10000, г. Астана, г. Астана, пр. Республики, 50/1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 18.08.2025г. ТОО "Өркен - 1", Мангистауская область, г.Жанаозен, Промзона, б/н, директор Сактаганов И.С.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.08.2025г. ТОО "Эксперт Групп и Ко" эксперт Жусипов Б.У., KZ34VJE00079313 от 01.03.2023г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 18.08.2025г_ТОО «MANGISTAU STROY ENGINEERING», Жолдыбайулы Ш. ,Инженер авторского надзора

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Подключение к центральному**

водоснабжению Бейнеуской ветеринарной лаборатории»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, переоборудование, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Мангистауская область,с. Бейнеу, ул. Есекмерген батыра, 144.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение ГУ «Бейнеуский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» от 29.11.2022 года №KZ05VUA00795389

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ УГАСК МО KZ69REA00490350 от 04.08.2025г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "MANGISTAU STROY ENGINEERING", №12.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" № 28-Н от 04.08.2025г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в

сроки: начало работ 04.08.2025г;

месяц, год

окончание работ 18.08.2025г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 0.5; фактически, месяц: 0,5;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба SDR17 ПЭ100 50х3,0мм	метр	244,9		244,9	

Наружный водопровод имеет следующие показатели:

Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуются следующими данными:

Прокладка характеризуются следующими данными: трубы ПЭ 100 SDR 17-50х3,0 подземно краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге,оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _3993364 тг.,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2772367,4 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге;

7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Класс энергоэффективности здания_____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: «Подключение к центральному водоснабжению Бейнеуской ветеринарной лаборатории» по адресу: Мангистауская область,с. Бейнеу, ул. Есекмерген батыра, 144..

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Мангистауский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВК и Н МСХ РК Директор филиала Муйимов О.С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «Эксперт Груп и Ко», эксперт.Жусипов Б.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «MANGISTAU STROY ENGINEERING».Инженер авторского надзора. Жолдыбайулы Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Өркен - 1", директор Сактаганов И.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	244,9	
	2) из полиэтиленовых труб SDR 11 ø50х3 мм	м	244,9	
	3) из железобетонных труб	м		
	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
2	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	Прочие устройства	м		
3	Смотровой колодец	шт	2	
4	Задвижка d- 50мм	шт	3	
	Седло d- 63 мм	шт	1	
	Втулки d- 63 мм		4	
	Фланцы d- 50 мм	шт	7	
	Отвод ПЭ 90º 50мм	шт	3	
	Переход 63х50мм	шт	2	
	Труба 273х6мм (футляр)	м	14	
	Заглушка фланцевая d- 63 мм	шт	1	
	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	км		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	Канализационнаясеть(общаяпротяженность)	м		
	1)изкерамическихтруб	м		
	2)изчугунныхтруб	м		
	3)избетонныхтруб	м		
	4)изасбестоцементныхтруб	м		
	5)изжелезобетонныхтруб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
Канализация				
1				
Самотечная канализация				
2				
3				

Заказчик _.__МуйимовО. С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_эксперт ЖолдыбайулыШ._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)