Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) .№2 от 22.01.2025 г.

СПРАВКА № 1 от 14.05.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		2	22.01.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области	53 233 274,01	47 529 708,94							5 703 565,07	53 233 274,01
за месяц	53 233 274,01	47 529 708,94							5 703 565,07	53 233 274,01
удержание аванса 30%		14 258 912,68							1 711 069,52	15 969 982,20
удержание гарантийного взноса 5 %		2 376 485,45							285 178,25	2 661 663,70
К оплате:		30 894 310,81							3 707 317,30	34 601 628,11

К оплате: Тридцать четыре миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот двадцать восемь тенге 11 тиын.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"
БИН 160240008053
Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**
(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №1 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц
(локальная смета №2-01-00-01)

на Демонтажные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка	м2 покрытия	387	1405	543 735	
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	51,7	4767	246 454	
3	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	110,99	8219	912 227	
4	4	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	18,6	2089	38 855	
5	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	38	3611	137 218	
6	8	6106-0304-0101	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,35	142394	49 838	
7	10	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей и очистка от известкового набела.	м2	1483	985	1 460 755	
8	12	1146-0401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка	м2	1050,5	2407	2 528 554	
9	14	1208-0101-0205	Кровли деревянные. Разборка покрытий	м2 кровли	778	722	561 716	
10	16	6111-0402-0202 Кклим = 1,12 :	Разборка засыпного утеплителя	м3	47	16319	766 993	
11	18	6110-0302-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	280	1051	294 280	
			Итого по локальной смете №2-01-00-01				**7 540 625**	
			КОРРЕКТИРОВКА №1 к локальной смете №2-01-00-01. раздел ДОБАВИТЬ					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

12	1	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	42	2089	87 738	
13	2	1207-0101-0102 Кклим = 1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	387	323	125 001	
14	3	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	3,288	49881	164 009	
15	4	1146-0401-0105 Кклим = 1,12	Стены мелкоблочные. Разборка закладки окон из пескоблока	м3	5,64	35452	199 949	
16	5	1215-0102-0302 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	199	2752	547 648	
17	6	1215-0102-0802 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	8	7034	56 272	
18	7	1215-0102-0304 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120	3329	399 480	
19	8	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	55	246	13 530	
20	9	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	58	802	46 516	
			Итого по корректировке №1 к локальной смете №2-01-00-01				1 640 143	

Итого:	**9 180 768**
Всего	**9 180 768**
Итого с общеплощадочными затратами	**9 180 768**
Сметная прибыль (5%)	459 038
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**183 615**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**9 823 421**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	**10 139 435**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**9 936 646,30**
НДС (12%)	1 192 397,56
Итого по акту с НДС	**11 129 043,86**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №2 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц
(локальная смета №2-01-00-02)

на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Входная группа, ИТОГО:	тенге			**821 940**	
			Подраздел 1.4. Отмостка - АС-10, ИТОГО	тенге			**821 940**	
1	28	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	14,7	16100	236 670	
2	29	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	14,7	7568	111 250	
3	30	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	14,994	31614	474 020	Казахстан
			Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге			**1 612 582**	
			Подраздел 6.2. Окна, ИТОГО	тенге			**1 612 582**	
4	114	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	110,99	9301	1 032 318	
5	127	6106-0306-0303 Кклим = 1,12	Откосы из панелей типа "сэндвич"	м2	79,16	3044	240 963	
6	128	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	79,16	4147	328 277	
7	129	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	1 шт.	106	104	11 024	
			Раздел 7.Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**5 205 804**	
			Подраздел 7.2. 2-й этаж, ИТОГО	тенге			**5 205 804**	

8	143	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	309	3088	954 192	
			неучтенные ресурсы					
8.1.	143.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1274,007	112	142 689	Казахстан
9	146	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1087	2985	3 244 695	
			неучтенные ресурсы					
9.1.	146.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12172,226	71	864 228	Казахстан
			Раздел 8. Ограждения, ИТОГО:	тенге			31 434	
			Подраздел 8.3. Ограждения лестниц Огл-1 -4 шт АС-15, ИТОГО	тенге			15 725	
10	164	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0386	251359	9 702	
11	165	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	1 т	0,01504	400450	6 023	Казахстан
			Подраздел 8.4. Ограждения лестниц Огл-2 -2 шт АС-15, ИТОГО	тенге			15 709	
12	171	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0386	251359	9 702	
13	172	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	1 т	0,015	400450	6 007	Казахстан
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге			1 053 964	
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге			1 053 964	
14	188	6105-0201-0302 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:	Парапет. Кладка	м3	25	36033	900 825	
15	189	212-401-0102 Коб=0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	5,4	28359	153 139	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-01-00-02				8 725 724	
			КОРРЕКТИРОВКА №2 к локальной смете №2-01-00-02					
			Раздел ДОБАВИТЬ				20 829 195	
			Подраздел 10.1. Стены, ИТОГО	тенге			4 325 004	
16	1	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (зашивка дверного проема в верхней части)	м2	7,2	6138	44 194	
17	2	222-529-0103 Коб=7,2	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	9,03816	291	2 630	Казахстан
18	3	222-529-0302 Коб=7,2	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	14,76288	328	4 842	Казахстан

19	4	232-101-0101 Коб=7,2	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	15,12	672	10 161	Казахстан
20	5	1205-0101-0907 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	35,5	12766	453 193	
21	6	212-401-0104 Коб=0,0227	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,80585	30917	24 914	Казахстан
22	7	213-101-0602 Коб=50	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,775	93606	166 151	Казахстан
23	8	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	9,514	69241	658 759	
24	9	212-401-0104 Коб=0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,055024	30917	63 535	Казахстан
25	10	213-101-0602 Коб=308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,930312	93606	274 295	Казахстан
26	11	1211-0101-0209 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	232,274	11103	2 578 938	
27	12	1146-0301-0106 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 50 мм	отверстие	16	2712	43 392	
			Подраздел 10.2. Потолки, ИТОГО	тенге			2 164 826	
28	13	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	177,68	5593	993 764	
29	14	232-401-0102 Коб=1,05	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	186,564	6277	1 171 062	Казахстан
			Подраздел 10.3. ПОЛЫ 1 этаж СПОРТЗАЛ S=146,6м2, ИТОГО	тенге			1 423 546	
30	15	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	14,66	19563	286 794	
31	16	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,2514	5870	24 956	Казахстан
32	17	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,3194	5786	7 634	Казахстан
33	18	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,66	5660	82 976	Казахстан
34	19	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	7,33	16175	118 563	
35	20	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,2096	5754	47 238	Казахстан
36	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7,33	55044	403 473	
37	22	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1466	67490	9 894	
38	23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1466	342116	50 154	Казахстан

39	24	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	146,6	1573	230 602	
40	25	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,99064	33791	101 058	Казахстан
41	26	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	146,6	66	9 676	
42	27	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,49532	33791	50 528	Казахстан
			Подраздел 10.4. ПОЛЫ 2 этаж, ИТОГО	тенге			5 479 174	
			Керамогранит	тенге			3 902 085	
43	28	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	21,9	16175	354 233	
44	29	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,528	5754	141 134	Казахстан
45	30	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	10,95	55044	602 732	
46	31	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,219	67490	14 780	
47	32	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,219	342116	74 923	Казахстан
48	33	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	219	1573	344 487	
49	34	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,4676	33791	150 965	Казахстан
50	35	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	219	66	14 454	
51	36	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,2338	33791	75 482	Казахстан
52	37	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	157	6173	969 161	
53	38	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	160,14	7242	1 159 734	Казахстан
			Линолеум	тенге			1 577 089	
54	39	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	54,2	6527	353 763	
55	40	6109-0307-0602 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	287	2267	650 629	
56	41	215-304-0109 Коб=1,027	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	294,749	1943	572 697	Казахстан
			Подраздел 10.5. Окна, ИТОГО	тенге			5 908 015	

57	42	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	110,99	48321	5 363 148	Казахстан
58	43	1208-0101-1804 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	57,75	2368	136 752	
59	44	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Утепление оконных откосов насухо	м2	79,16	3732	295 425	
60	45	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	2,4223	46522	112 690	Казахстан
			Подраздел 10.6. Отделочные работы, ИТОГО	тенге			539 184	
61	46	6104-0802-0204 Кклим = 1,12	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	187	1846	345 202	
62	47	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	19,3	7597	146 622	
63	48	6112-0301-0303 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	19,3	2300	44 390	
64	49	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	26,5182	112	2 970	Казахстан
			Подраздел 10.7. Ограждения лестниц, ИТОГО	тенге			268 680	
65	50	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (Огл1 -4 шт)	т	0,1784	251359	44 842	
66	51	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (15х15х1,5 мм)	1 т	0,112	477445	53 474	Казахстан
67	52	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	1 т	0,08996	400450	36 024	Казахстан
68	53	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (Огл2 -2 шт)	т	0,1784	251359	44 842	
69	54	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (15х15х1,5 мм)	1 т	0,112	477445	53 474	Казахстан
70	55	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3,5 мм)	1 т	0,08996	400450	36 024	Казахстан
			Подраздел 10.8. Кровля, ИТОГО	тенге			720 766	
71	56	213-101-0602 Коб=308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (парапет)	1000 шт.	7,7	93606	720 766	Казахстан
			Итого по корректировке №2 к локальной смете №2-01-00-02				20 829 195	

	Итого:	29 554 919
Всего		29 554 919

Итого с общеплощадочными затратами	**29 554 919**
Сметная прибыль (5%)	1 477 746
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**591 098**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**31 623 763**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	**32 641 082**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**31 988 260,36**
НДС (12%)	3 838 591,24
Итого по акту с НДС	**35 826 851,60**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №3 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц
(локальная смета №2-01-00-03)

на Отопление и вентиляцию

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**349 591**	
			Подраздел 1.3. арматура, ИТОГО	тенге			**349 591**	
1	**8**	**6116-0301-0408** Кклим = 1,06	**Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм (д-108х4 мм -5 рядов, дл.5,5 м**	**м**	**55**	**1482**	**81 510**	
2	**9**	**261-302-0209**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	**1 м**	**55**	**4564**	**251 020**	Казахстан
3	**10**	**241-121-0106**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**399**	**3 192**	Казахстан
4	**11**	**214-101-0201**	**Заглушка стальная 115х115 мм толщ.5 мм 2 мм**	**1 т**	**0,0208**	**381224**	**7 929**	Казахстан
5	**20**	**6111-0501-0205** Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 (регистры)**	**м2**	**22**	**270**	**5 940**	

Итого:	**349 591**
Всего	**349 591**
Итого с общеплощадочными затратами	**349 591**
Сметная прибыль (5%)	17 480
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**6 992**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**374 063**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	**386 096**

Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**378 374,08**
НДС (12%)	45 404,89
Итого по акту с НДС	**423 778,97**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №4 от 14.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц
(локальная смета №2-01-00-04)

на Электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**6 130**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 130**	
1	3	247-201-0137	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	**1 шт.**	**1**	**3045**	**3 045**	
2	5	247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**5**	**617**	**3 085**	
			Раздел 3. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**2 667 839**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 667 839**	
3	21	1308-0206-1101 Кклим = 1,09	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка**	**м кабеля**	**750**	**3029**	**2 271 750**	
4	22	243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,65**	**609368**	**396 089**	Казахстан
			Раздел 4. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**163 548**	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**163 548**	

5	25	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	42	2764	116 088	
6	26	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	42	1130	47 460	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-01-00-04				2 837 517	
			КОРРЕКТИРОВКА №3 к локальной смете №2-01-00-04. раздел ДОБАВИТЬ					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 991 337	
7	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12104	12 104	
8	2	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6548	72 028	
9	3	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	670	3 350	Казахстан
10	4	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2784	2 784	Казахстан
11	5	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	970	1169	1 133 930	
12	6	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	320	900	288 000	
13	7	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	320	54	17 280	Казахстан
14	8	1308-0502-0901 Кклим = 1,09	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	320	875	280 000	
15	9	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,42	419775	176 306	Казахстан
16	10	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	55	101	5 555	Казахстан
			Итого по корректировке №3 к локальной смете №2-01-00-04				1 991 337	

Итого:	4 828 854
Всего	4 828 854
Итого с общеплощадочными затратами	4 828 854
Сметная прибыль (5%)	241 443
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	96 577
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 166 874
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	5 333 090

Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**5 226 428,20**
НДС (12%)	627 171,38
Итого по акту с НДС	**5 853 599,58**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)