Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) .№2 от 22.01.2025 г.

Справка № 4 от 13.08.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
990540001208	170640026988			№2	22.01.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области	**216 989 038,67**	**18 717 856,21**	**16 712 371,62**				**2 005 484,59**	**18 717 856,21**
Удержание аванса 30%		**5 615 356,86**	**5 013 711,48**				**601 645,38**	**5 615 356,86**
Удержание гарантийного взноса 5%		**935 892,81**	**835 618,58**				**100 274,23**	**935 892,81**
К оплате		**12 166 606,54**	**10 863 041,56**				**1 303 564,98**	**12 166 606,54**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С" БИН160240008053

Эксперт _____ **Кадыпбеков Д.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН990540001208

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №10 от 13.08.2025 г.
приемки выполненных работ за август месяц 2025г.
(локальная смета №2-01-00-02)
на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Входная группа, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Козырек К1 -3 шт -АС-25, ИТОГО	тенге				
1	1	1109-0701-0103 Кклим = 1,12	Конструкции козырька. Сборка .	т конструкций	0,1258	672827	84 642	
2	2	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0924	400450	37 002	Казахстан
3	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00493	350886	1 730	Казахстан
4	4	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	12	38	456	Казахстан
5	7	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,293	270	2 239	
6	8	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,293	207	1 717	
			Подраздел 1.4. Отмостка - АС-10, ИТОГО	тенге				
7	28	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	3,5	16100	56 350	
8	29	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	3,5	7568	26 488	
9	30	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,57	31614	112 862	Казахстан

			Раздел 4. Полы 2-го этажа, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 4.4. Тип 10, ИТОГО	тенге				
10	87	6109-0308-0204 Кклим = 1,06	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках мастикой	м2	24,4	2086	50 898	
11	88	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	1 м2	24,4	2980	72 712	Казахстан
			Раздел 8. Ограждения, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 8.1. Ограждения радиаторов - 17,2 м, ИТОГО	тенге				
12	149	1110-0112-0201 Кклим = 1,12	Ограждение радиаторов	м ограждения	18,6	11827	219 982	
13	152	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	26	38	988	Казахстан
14	153	215-202-0502	Брусок упорный (50х60 мм) дл-200 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,016	120675	1 931	Казахстан
15	154	215-202-0602	Рейка 40х20 (h) мм дл.1250 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,311	120675	37 530	Казахстан
16	155	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,68	270	994	
17	156	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3,68	207	762	
			Подраздел 8.2. Ограждения окон -АС-24, ИТОГО	тенге				
18	157	1109-0305-0401 Кклим = 1,12	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0246	498592	12 265	
19	158	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50х5 мм)	1 т	0,00912	462591	4 219	Казахстан
20	159	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-8 мм)	1 т	0,0173	350886	6 070	Казахстан
21	160	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	24	38	912	Казахстан
22	161	217-202-0101	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 ячейки 100х100 мм толщ.2,6 мм	1 м2	62	82	5 084	Казахстан
23	162	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11	270	2 970	
24	163	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	11	207	2 277	
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге				
25	195	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	50	395	19 750	
26	196	222-503-0201	Ограждение КО-30.6Р	1 т	0,6975	1145627	799 075	Казахстан
			Подраздел 9.3. Слуховое окно СО-1 -2 шт, ИТОГО	тенге				
27	210	6107-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон	шт.	1	59801	59 801	
28	211	1110-0210-0101 Кклим = 1,12	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,323	83258	26 892	

29	212	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,323	120675	38 978	Казахстан
30	213	1208-0101-1403 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство	м2	0,525	1851	972	
31	214	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,323	4262	1 377	
			неучтенные ресурсы					
32	214.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005491	120106	66	Казахстан
33	214.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0021641	1629070	3 525	Казахстан
34	214.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000323	107485	35	Казахстан
35	215	261-302-0120	Решетки жалюзийные н1050х800 мм	1 м2	0,84	4767	4 004	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-01-00-02				1 697 555	
			КОРРЕКТИРОВКА №2 к локальной смете №2-01-00-02.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				444 833	
			Подраздел 10.4. ПОЛЫ 2 этаж, ИТОГО	тенге				
			Керамогранит	тенге				
36	37	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	21	6173	129 633	
37	38	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	21,42	7242	155 124	Казахстан
			Подраздел 10.8. Кровля, ИТОГО	тенге				
38	58	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,4679	342116	160 076	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №5 к локальной смете №2-01-00-02.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				12 088 550	
			Раздел 1. Входная группа, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Козырек К1 -1 шт -АС-25, ИТОГО	тенге				
39	1	6110-0101-0510 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	3,2	6915	22 128	
40	2	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	3,2	3353	10 730	Казахстан
			Раздел 3. Полы 1-этажа, ИТОГО:	тенге				
			Линолеум	тенге				
41	49	6109-0307-0602 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	248,94	2267	564 347	
42	50	215-304-0109 Коб=1,027	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	255,66138	1943	496 750	Казахстан
43	51	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	248,94	1485	369 676	

44	52	233-101-0119 Коб=1,04	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi	1 м2	258,8976	2710	701 612	Казахстан
			1 этаж СПОРТЗАЛ S=146,6м2, ИТОГО	тенге				
45	56	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	146,6	1485	217 701	
46	57	233-101-0113 Коб=1,04	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	1 м2	152,464	6682	1 018 764	Казахстан
47	58	233-204-0601	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	1 м	100	321	32 100	Казахстан
48	59	6113-0401-0201 Кклим = 1,12	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	120	584	70 080	
			Раздел 4. Полы 2-го этажа, ИТОГО:	тенге				
			Линолеум	тенге				
49	62	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	287	1485	426 195	
50	63	233-101-0119 Коб=1,04	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi	1 м2	298,48	2710	808 881	Казахстан
			Сцена	тенге				
51	64	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	24,4	6527	159 259	
52	65	6109-0307-0602 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	24,4	2267	55 315	
53	66	215-304-0109 Коб=1,027	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	25,0588	1943	48 689	Казахстан
			Раздел 7. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 7.1. 1-й этаж, ИТОГО	тенге				
54	91	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600x600 мм	м2	225,18	5593	1 259 432	
55	92	232-401-0102 Коб=1,05	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	236,439	6277	1 484 128	Казахстан
			Раздел 10. Брусчатка	тенге				
56	104	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	14,7	19563	287 576	
57	105	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,263	5870	25 024	Казахстан
58	106	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,323	5786	7 655	Казахстан
59	107	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,7	5660	83 202	Казахстан
60	108	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	31,5	16175	509 513	
61	109	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	35,28	5754	203 001	Казахстан
62	110	1111-0101-2501 Кклим = 1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	210	5295	1 111 950	
63	111	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	210	3516	738 360	Казахстан
			Раздел 11. Вход	тенге				

64	114	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	7,11	7879	56 020	
65	115	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,922	3744	18 428	
66	116	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,675	16100	26 968	
67	117	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2,53	30753	77 805	
68	118	212-101-0601 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,56795	33210	85 282	
70	119	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1726	318711	55 010	Казахстан
71	120	6111-0401-0102 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2	8,1	1244	10 076	
72	121	235-101-0601 Коб=1,1	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	1 м2	8,91	206	1 835	Казахстан
73	122	6105-0101-0601 Кклим = 1,12	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	15,556	26389	410 507	
74	123	212-401-0102 Коб=0,11	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,71116	28359	48 527	Казахстан
75	124	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.	945	334	315 630	Казахстан
			Раздел 12. Канализационный выпуск	тенге				
76	125	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	10,8	7879	85 093	
77	126	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	9,66	3744	36 167	
78	127	6121-0105-0301 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,012	722730	8 673	
79	128	241-203-0407 Коб=0,997	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	11,964	1390	16 630	Казахстан
			Раздел 12. Запасной выход	тенге				
80	129	1111-0101-2502 Кклим = 1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	11,76	7706	90 623	
81	130	255-102-0600	Плита бетонная тротуарная толщиной 30 мм	1 м2	11,76	2823,92	33 209	Казахстан

Всего	14 230 938
Итого с общеплощадочными затратами	14 230 938
Сметная прибыль (5%)	711 547
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	284 619
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	15 227 104

Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	16 369 137
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	16 041 754,68
НДС (12%)	1 925 010,56
Итого по акту с НДС	17 966 765,24

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №11 от 13.08.2025 г.
приемки выполненных работ за август месяц 2025г.
(локальная смета №2-01-00-03)

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОРРЕКТИРОВКА №6 к локальной смете №2-01-00-03.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				**594 917**	
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.4. сантехнические приборы, ИТОГО	тенге				
1	17	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	9838	39 352	
2	18	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2261	9 044	Казахстан
3	19	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	4	14800	59 200	Казахстан
4	20	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	4	52145	208 580	Казахстан
5	21	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	4	2774	11 096	Казахстан
6	22	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	12248	36 744	
7	23	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	3	20809	62 427	Казахстан
8	24	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	7894	23 682	Казахстан
9	25	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	3	4193	12 579	

10	26	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6104	18 312	Казахстан
11	27	6115-0103-0301 Кклим = 1,06	Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском	комплект	1	12393	12 393	
12	28	261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	1	101508	101 508	Казахстан

Всего	594 917
в т.ч.оборудование	0
Итого с общеплощадочными затратами	594 917
Сметная прибыль (5%)	29 746
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	11 898
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	636 561
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	684 303
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	670 616,94
НДС (12%)	80 474,03
Итого по акту с НДС	751 090,97

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (про наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)