Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221**	**060640007336**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б**	**051140012523**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25Д0052Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025г

Номер документа	Дата составления
42	**04.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы			Работа	1	74 254 802,85	74 254 802,85	7 955 871,73
				Итого	1	x	74 254 802,85	7 955 871,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction", БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

Договор № №25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0052Р	31.01.2025				
		Дополнительное соглашение №25Д0052РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.	325 825 564,66	66 298 931,12							7 955 871,73	74 254 802,85
Итого к оплате			Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот два целых,восемьдесят пять сотых						7 955 871,73	74 254 802,85

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор _____ **Темирхан А. К.**

Технический надзор:

ТОО "АруайСтрой"

Эксперт технического надзора _____ **Тулеков О.А**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор _____ **Нагашбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.
(наименование, адрес)

Объект : Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.

за Сентябрь 2025 (месяц, год)

Акт выполненных работ №5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Демонтажные работы [01-01-02]										
1	12	6104-0903-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /Демонтаж/	$м^3$	26,676	18 805,0 13 730,0	5 075,0 1 435,0	501 642,3 366 261,6	135 380,7 38 280,0			501 642,3	
2	13	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство /Демонтаж/	$м^3$ конструкции	21,84	43 982,0 41 243,0	2 739,0 678,0	960 567,0 900 747,0	59 819,7 14 807,4			960 567,0	
3	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	229,623	13 368,0 8 958,0	4 410,0 1 415,0	3 069 600,2 2 056 962,8	1 012 637,4 324 916,6			3 069 600,2	
4	21	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	17,8	506,0 334,0	172,0 56,0	9 006,8 5 945,2	3 061,6 996,8			9 006,8	
5	22	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	27,6	4 131,0 4 131,0	0,0 0,0	114 015,6 114 015,6	0,0 0,0			114 015,6	
6	23	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	489,00588	255,0		124 696,4				124 696,4	
7	24	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13 692,16464	56,0		766 761,2				766 761,2	
			ИТОГО по смете : Демонтажные работы [01-01-02]					5 546 289,5 3 443 932,2	1 210 899,4 379 000,8	0,0 0,0	0,0 0,0	5 546 289,5	
			Смета : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Раздел 1. Земляные работы на каналы										
			Подраздел 1.1. Сечение 1-1										
8	1	6101-0102-0214 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	630,86	513,0 0,0	513,0 115,0	323 631,2 0,0	323 631,0 72 548,8			323 631,2	
9	2	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	33 120,15	56,0		1 854 728,4				1 854 728,4	
10	3	6101-0103-0216 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	328,44	537,0 41,0	495,0 114,0	176 372,2 13 466,0	162 577,8 37 442,2	328,4		176 372,2	
11	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17 243,1	56,0		965 613,6				965 613,6	
12	5	6101-0106-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	328,44	123,0 0,0	123,0 32,0	40 398,2 0,0	40 398,0 10 510,0			40 398,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	328,44	771,0 481,0	290,0 96,0	253 227,2 157 979,6	95 247,6 31 530,2			253 227,2	
			Подраздел 1.2. Сечение 2-2, 2а-2а										
14	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	806,225	513,0 0,0	513,0 115,0	413 593,6 0,0	413 593,25 92 715,7			413 593,6	
15	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	42 326,8125	56,0		2 370 301,5				2 370 301,5	
16	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	579,75	537,0 41,0	495,0 114,0	311 326,0 23 770,0	286 976,5 66 091,5	580,0		311 326,0	
17	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30 436,875	56,0		1 704 465,0				1 704 465,0	
18	11	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	579,75	123,0 0,0	123,0 32,0	71 309,0 0,0	71 309,0 18 552,0			71 309,0	
19	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	579,75	771,0 481,0	290,0 96,0	446 987,0 278 860,0	168 127,5 55 656,0			446 987,0	
			Подраздел 1.5. Сечение 5-5,6-6										
20	25	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	361,27	513,0 0,0	513,0 115,0	185 331,44 0,0	185 331,58 41 546,12			185 331,44	
21	26	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18 966,675	56,0		1 062 133,8				1 062 133,8	
			Подраздел 3.1. Канал КЛс 150-90 (сеч. 1-1)										
22	32	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	10,72	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	135 114,8 47 146,4	38 527,6 11 984,8	49 440,8		135 114,8	
23	33	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	36,868	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 558 004,8 843 687,2	311 866,4 88 188,4	402 451,2		1 558 004,8	
24	34	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л14-8/	$м^3$	9,114	122 413,0		1 115 672,03		1 115 672,03		1 115 672,03	Казахстан
25	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	36,868	284,0		10 470,4		10 470,4		10 470,4	
26	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	120,6	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	231 190,0 218 768,5	12 301,0 4 462,0	120,5		231 190,0	
27	43	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,46024	19 227,0		47 303,0		47 303,0		47 303,0	Казахстан
28	44	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	120,6	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	628 688,0 144 479,0	2 532,5 603,0	481 676,5		628 688,0	
29	45	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	277,38	435,0		120 660,5		120 660,5		120 660,5	Казахстан
30	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	$м^2$	120,6	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	231 190,0 218 768,5	12 301,0 4 462,0	120,5		231 190,0	
31	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,46024	19 227,0		47 303,0		47 303,0		47 303,0	Казахстан
32	48	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	120,6	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-5 668,0 -3 135,5	-2 532,5 -844,0			-5 668,0	
33	49	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,738072	-19 227,0		-14 191,0		-14 191,0		-14 191,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	50	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	10,212	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	128 711,9 44 912,45	36 702,15 11 417,09	47 097,67		128 711,9	
35	51	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	25,0749	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 059 640,04 573 814,13	212 108,79 59 979,22	273 717,49		1 059 640,04	
36	52	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л11-8/	$м^3$	14,3856	122 413,0		1 760 984,29		1 760 984,29		1 760 984,29	Казахстан
37	54	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П11-8, П11д-8/	$м^3$	13,464	131 321,0		1 768 106,12		1 768 106,12		1 768 106,12	Казахстан
38	58	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	67,77	284,0		19 247,0		19 247,0		19 247,0	
39	59	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	92,329999	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	176 996,61 167 486,62	9 417,66 3 416,21	92,33		176 996,61	
40	60	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,89924	19 227,0		36 516,86		36 516,86		36 516,86	Казахстан
41	61	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	92,3307	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	481 319,94 110 612,18	1 938,94 461,65	368 768,82		481 319,94	
42	62	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	212,36061	435,0		92 376,68		92 376,68		92 376,68	Казахстан
43	63	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	$м^2$	93,1	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	178 472,7 168 883,4	9 496,2 3 444,7	93,1		178 472,7	
44	64	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,89924	19 227,0		36 516,86		36 516,86		36 516,86	Казахстан
45	65	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	93,1	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-4 375,7 -2 420,6	-1 955,1 -651,7			-4 375,7	
46	66	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,569772	-19 227,0		-10 955,02		-10 955,02		-10 955,02	Казахстан
			Подраздел 3.5. Канал КЛ 60х45-8 (сеч. 5-5, 5а-5а, 6-6)										
47	99	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,94	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	37 055,76 12 930,12	10 566,36 3 286,92	13 559,28		37 055,76	
48	100	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,363	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	268 894,08 145 610,92	53 824,54 15 220,24	69 458,48		268 894,08	
49	107	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	6,363	284,0		1 807,12		1 807,12		1 807,12	
50	108	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	23,072	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	44 229,08 41 852,58	2 353,4 853,72	23,1		44 229,08	
51	109	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,470669	19 227,0		9 049,6		9 049,6		9 049,6	Казахстан
52	110	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	23,072	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	120 274,28 27 640,2	484,54 115,36	92 149,54		120 274,28	
53	111	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	53,0656	435,0		23 083,48		23 083,48		23 083,48	Казахстан
54	112	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	$м^2$	23,072	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	44 229,08 41 852,58	2 353,4 853,72	23,1		44 229,08	
55	113	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,470669	19 227,0		9 049,6		9 049,6		9 049,6	Казахстан
56	114	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	23,072	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-1 084,44 -599,9	-484,54 -161,56			-1 084,44	
57	115	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,141201	-19 227,0		-2 714,88		-2 714,88		-2 714,88	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	116	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,21	47 802,0 35 415,0	8 422,0 1 959,0	10 038,42 7 437,08	1 768,76 411,46	832,72		10 038,42	
59	117	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	$м^3$	0,0798	39 546,0		3 155,74		3 155,74		3 155,74	Казахстан
			Раздел 4. Устройство трубопроводов теплосетей под мостом										
60	130	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,207562	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	373 820,0 271 554,0	54 213,0 12 852,0	48 053,0		373 820,0	
61	131	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,205798	1 159 989,0		1 398 712,0		1 398 712,0		1 398 712,0	Казахстан
62	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,030784	332 398,0		10 233,0		10 233,0		10 233,0	
63	133	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,34614	345 242,0		119 502,0		119 502,0		119 502,0	
64	134	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,62484	307 863,0		192 365,0		192 365,0		192 365,0	
65	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	59,604174	454,0 274,0	8,0 2,0	27 060,0 16 332,0	477,0 119,0	10 252,0		27 060,0	
66	136	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0216	243 042,0 223 392,0	6 810,0 1 942,0	5 250,0 4 825,0	147,0 42,0	278,0		5 250,0	
67	137	217-103-1401 *СнрСЦ 07.2024*	Анкер-шпилька для бетона без трещин HAS-F, горячеоцинкованная, типа Hilti M10-M16	кг	21,6	25 159,0		543 434,0		543 434,0		543 434,0	
			Раздел 5. Неподвижные опоры Н1-Н3										
68	138	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	2,871	63 397,0 53 945,0	1 690,0 351,0	182 012,82 154 875,93	4 851,99 1 007,82	22 284,57		182 012,82	
69	140	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,574	23 124,0		59 521,11		59 521,11		59 521,11	Казахстан
70	141	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,268092	453 343,0		121 537,68		121 537,68		121 537,68	
71	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008593	301 988,0		2 595,12		2 595,12		2 595,12	
72	143	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	2	6 024,0 6 017,0	1,0 0,0	12 048,0 12 034,0	2,0 0,0	12,0		12 048,0	
73	144	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,386	5 411,0		7 499,58		7 499,58		7 499,58	
			Раздел 6. Неподвижные опоры Н4, Н5										
74	145	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	1,4	63 397,0 53 945,0	1 690,0 351,0	88 756,0 75 523,0	2 366,0 491,5	10 867,0		88 756,0	
75	146	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	19 087,0		3 817,5		3 817,5		3 817,5	Казахстан
76	147	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,2	23 124,0		27 749,0		27 749,0		27 749,0	Казахстан
77	148	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1452	453 343,0		65 825,5		65 825,5		65 825,5	
78	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	301 988,0		1 123,5		1 123,5		1 123,5	
79	150	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	2	6 024,0 6 017,0	1,0 0,0	12 048,0 12 034,0	2,0 0,0	12,0		12 048,0	
80	151	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,4	5 411,0		7 575,5		7 575,5		7 575,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 12.4. П-Образный компенсатор К7	м									
81	216	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	4,82	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	203 688,0 110 301,0	40 772,0 11 529,0	52 615,0		203 688,0	
82	217	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л4-8/	$м^3$	2,88	122 413,0		352 549,0		352 549,0		352 549,0	Казахстан
83	218	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /Л4д-8/	$м^3$	0,09	136 124,0		12 251,0		12 251,0		12 251,0	Казахстан
84	219	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П5-8, П5д-8/	$м^3$	1,32	131 321,0		173 344,0		173 344,0		173 344,0	Казахстан
85	220	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	10	1 358,0		13 580,0		13 580,0		13 580,0	Казахстан
86	221	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	4	8 404,0		33 616,0		33 616,0		33 616,0	Казахстан
87	222	225-203-0803 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	6	6 179,0		37 074,0		37 074,0		37 074,0	Казахстан
88	223	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	4,82	284,0		1 369,0		1 369,0		1 369,0	
			Подраздел 13.2. Узел трубопроводов УТ1										
89	232	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	90 030,0		90 030,0		90 030,0		90 030,0	Казахстан
			Раздел 16. Узел трубопроводов УТ3, дренажный колодец ДК1										
			Подраздел 16.1. Земляные работы										
90	298	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	494,4	513,0 0,0	513,0 115,0	253 627,0 0,0	253 627,0 56 856,0			253 627,0	
91	299	6101-0102-0216 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	76,7	836,0 0,0	836,0 187,0	64 121,0 0,0	64 121,0 14 343,0			64 121,0	
92	300	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30 558	56,0		1 711 248,0				1 711 248,0	
			Подраздел 16.2. Узел трубопроводов УТ3										
93	305	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	26,22	67 835,0 51 554,0	3 422,0 848,0	1 778 634,0 1 351 746,0	89 725,0 22 235,0	337 163,0		1 778 634,0	
94	306	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,6	19 938,0		31 901,0		31 901,0		31 901,0	Казахстан
95	307	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	22,75	20 838,0		474 064,0		474 064,0		474 064,0	Казахстан
96	311	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	4	43 807,0		175 228,0		175 228,0		175 228,0	Казахстан
97	312	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	148 455,0		148 455,0		148 455,0		148 455,0	Казахстан
98	315	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6 704,0		26 816,0		26 816,0		26 816,0	Казахстан
99	316	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 297,0		13 188,0		13 188,0		13 188,0	Казахстан
100	317	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.10 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	1,87	284,0		531,0		531,0		531,0	
			Подраздел 16.3. Дренажный колодец ДК 1										
101	346	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		0,2	11 890,0	3 192,0	2 378,0	639,0	350,0		2 378,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	347	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,204	6 946,0 19 938,0	663,0	1 389,0 4 067,0	133,0	4 067,0		4 067,0	Казахстан
103	348	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,54	94 126,0 57 882,0	32 432,0 10 301,0	144 954,0 89 138,0	49 946,0 15 864,0	5 870,0		144 954,0	
104	351	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 297,0		9 891,0		9 891,0		9 891,0	Казахстан
105	352	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17 109,0		17 109,0		17 109,0		17 109,0	Казахстан
106	353	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 978,0		23 978,0		23 978,0		23 978,0	Казахстан
107	354	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	17 064,0		85 320,0		85 320,0		85 320,0	Казахстан
108	355	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.10 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	1,54	284,0		437,0		437,0		437,0	
109	367	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18,44	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	83 035,0 28 269,0	406,0 129,0	54 361,0		83 035,0	
110	370	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм /"Пенетрон"/	$м^2$	15,9	1 404,0 1 233,0	171,0 50,0	22 324,0 19 605,0	2 719,0 795,0			22 324,0	
111	371	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	12,72	1 795,0		22 832,0		22 832,0		22 832,0	
			Раздел 18. Узел трубопроводов УТ5										
112	467	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	89,6	537,0 41,0	495,0 114,0	48 115,0 3 674,0	44 352,0 10 214,0	90,0		48 115,0	
113	468	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 704	56,0		263 424,0				263 424,0	
114	471	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	15,61	67 835,0 51 554,0	3 422,0 848,0	1 058 904,0 804 758,0	53 417,0 13 237,0	200 729,0		1 058 904,0	
115	472	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
116	473	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	12,61	20 838,0		262 767,0		262 767,0		262 767,0	Казахстан
117	474	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8063	286 637,0		231 115,0		231 115,0		231 115,0	
118	475	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2408	277 369,0		66 790,0		66 790,0		66 790,0	
119	476	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	301 988,0		13 529,0		13 529,0		13 529,0	
120	477	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	90 030,0		180 060,0		180 060,0		180 060,0	Казахстан
121	478	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
122	481	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 297,0		13 188,0		13 188,0		13 188,0	Казахстан
123	482	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.10 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	1,8	284,0		511,0		511,0		511,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 19.2. Узел трубопроводов УТ6										
124	511	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	15,308	67 835,0	3 422,0	1 038 418,0	52 384,0	196 845,0		1 038 418,0	
125	512	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,2	51 554,0	848,0	789 189,0	12 981,0				
126	513	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	12,45	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
127	514	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8018	20 838,0		259 433,0		259 433,0		259 433,0	Казахстан
128	515	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2858	286 637,0		229 826,0		229 826,0		229 826,0	
129	516	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0491	277 369,0		79 272,0		79 272,0		79 272,0	
130	517	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	2	301 988,0		14 828,0		14 828,0		14 828,0	
131	518	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П8-8/	$м^3$	0,35	60 572,0		121 144,0		121 144,0		121 144,0	Казахстан
132	519	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	131 321,0		45 962,0		45 962,0		45 962,0	Казахстан
133	522	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
			ИТОГО по смете : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]			3 297,0		13 188,0		13 188,0		13 188,0	Казахстан
								34 023 337,18	3 174 930,32	13 887 447,97	0,0	34 023 337,18	
			Смета : Трубопроводы [02-01-02]					7 029 048,39	806 924,07	0,0	0,0		
134	30	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	85 532,0		513 192,0		513 192,0		513 192,0	
135	31	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	3 989,0		47 868,0		47 868,0		47 868,0	
136	32	242-302-0405 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	63 609,0		508 872,0		508 872,0		508 872,0	
137	33	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	16	1 897,0		30 352,0		30 352,0		30 352,0	
138	34	242-302-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	18	54 058,0		973 044,0		973 044,0		973 044,0	
139	35	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	36	999,0		35 964,0		35 964,0		35 964,0	
140	36	242-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	50 338,0		201 352,0		201 352,0		201 352,0	
141	37	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	8	702,0		5 616,0		5 616,0		5 616,0	
142	40	С п-л п.1	Тройник с металлической заглушкой изоляции ГОСТ 30732-2020 =Ст 273х7-57х3,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200, с ОДК	шт	2	144 142,23		288 284,0		288 284,0		288 284,0	
143	41	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	22 651,0		45 302,0		45 302,0		45 302,0	
144	42	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826,0		3 652,0		3 652,0		3 652,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	43	241-113-0214 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	5 881,0		11 762,0		11 762,0		11 762,0	
146	51	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	18 087,0		54 261,0		54 261,0		54 261,0	
147	52	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	3 324,0		19 944,0		19 944,0		19 944,0	Казахстан
148	53	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	13	2 066,0		26 858,0		26 858,0		26 858,0	Казахстан
149	54	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	25	1 016,0		25 400,0		25 400,0		25 400,0	
150	55	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	44	700,0		30 800,0		30 800,0		30 800,0	
151	56	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	1	745,0		745,0		745,0		745,0	
152	57	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм /32х2,0/	шт.	23	1 091,0		25 093,0		25 093,0		25 093,0	
153	60	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм /273х7-219х6/	шт.	2	12 564,0		25 128,0		25 128,0		25 128,0	
154	61	241-114-0202 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	2	3 673,0		7 346,0		7 346,0		7 346,0	
155	63	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /76х3,0-57х3,0/	шт.	10	585,0		5 850,0		5 850,0		5 850,0	
156	82	241-414-0111 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	8	100 488,0		803 904,0		803 904,0		803 904,0	Казахстан
157	83	241-414-0110 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	6	71 353,0		428 118,0		428 118,0		428 118,0	Казахстан
158	84	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	6	33 147,0		198 882,0		198 882,0		198 882,0	Казахстан
159	85	241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	36	23 882,0		859 752,0		859 752,0		859 752,0	Казахстан
160	230	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Проверка сплошности сварных стыков неразрушающими методами контроля Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	86	7 851,0 7 538,0	88,0 0,0	675 186,0 648 268,0	7 568,0 0,0	19 350,0		675 186,0	
161	231	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	54	6 262,0 6 030,0	59,0 0,0	338 148,0 325 620,0	3 186,0 0,0	9 342,0		338 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	233	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	37	3 152,0 3 016,0	29,0 0,0	116 624,0 111 592,0	1 073,0 0,0	3 959,0		116 624,0	
			ИТОГО по смете : Трубопроводы [02-01-02]					6 307 299,0 1 085 480,0	11 827,0 0,0	5 209 992,0 0,0	0,0 0,0	6 307 299,0	
			Смета : Горячее водоснабжение на время строительства. Общестроительные работы марки КЖ [02-01-03]										
			Раздел 1. Земляные работы (общий объем)										
163	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	883,8	513,0 0,0	513,0 115,0	453 389,0 0,0	453 389,0 101 637,0			453 389,0	
164	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	46 399,5	56,0		2 598 372,0				2 598 372,0	
165	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	760,8	537,0 41,0	495,0 114,0	408 550,0 31 193,0	376 596,0 86 731,0	761,0		408 550,0	
166	4	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	39 942	56,0		2 236 752,0				2 236 752,0	
167	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	760,8	123,0 0,0	123,0 32,0	93 578,0 0,0	93 579,0 24 346,0			93 578,0	
168	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	760,8	771,0 481,0	290,0 96,0	586 577,0 365 945,0	220 632,0 73 037,0			586 577,0	
			Раздел 2. Сечения 1В-1В - 5В-5В										
169	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,1	11 890,0 6 946,0	3 192,0 663,0	1 189,0 695,0	319,0 66,0	175,0		1 189,0	
170	8	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,102	19 087,0		1 947,0		1 947,0		1 947,0	Казахстан
171	9	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,205	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	11 757,0 6 705,0	4 892,0 1 487,0	161,0		11 757,0	
172	10	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	41	1 358,0		55 678,0		55 678,0		55 678,0	Казахстан
173	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,03	11 890,0 6 946,0	3 192,0 663,0	357,0 208,0	96,0 20,0	53,0		357,0	
174	12	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0306	19 087,0		584,0		584,0		584,0	Казахстан
175	13	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,064	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	3 671,0 2 093,0	1 527,0 464,0	50,0		3 671,0	
176	14	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	16	1 239,0		19 824,0		19 824,0		19 824,0	Казахстан
177	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,02	11 890,0 6 946,0	3 192,0 663,0	238,0 139,0	64,0 13,0	35,0		238,0	
178	16	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0204	19 087,0		389,0		389,0		389,0	Казахстан
179	17	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,048	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	2 753,0 1 570,0	1 145,0 348,0	38,0		2 753,0	
180	18	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1 239,0		14 868,0		14 868,0		14 868,0	Казахстан
181	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,01	11 890,0 6 946,0	3 192,0 663,0	119,0 69,0	32,0 7,0	18,0		119,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	20	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0102	19 087,0		195,0		195,0		195,0	Казахстан
183	21	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,016	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	918,0 523,0	382,0 116,0	13,0		918,0	
184	22	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	4	1 239,0		4 956,0		4 956,0		4 956,0	Казахстан
185	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,03	11 890,0 6 946,0	3 192,0 663,0	357,0 208,0	96,0 20,0	53,0		357,0	
186	24	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0306	19 087,0		584,0		584,0		584,0	Казахстан
187	25	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,056	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	3 212,0 1 831,0	1 336,0 406,0	44,0		3 212,0	
188	26	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	14	1 239,0		17 346,0		17 346,0		17 346,0	Казахстан
			Раздел 3. Переход 1В										
189	27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,66	31 125,0 24 441,0	2 071,0 632,0	51 668,0 40 572,0	3 438,0 1 049,0	7 658,0		51 668,0	
190	28	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6849	19 843,0		33 433,0		33 433,0		33 433,0	Казахстан
191	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03144	286 637,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
192	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	301 988,0		3 805,0		3 805,0		3 805,0	
193	31	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55964	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 808,0 7 098,0	498,0 2,0	212,0		7 808,0	
194	32	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,5	19 042,0		161 857,0		161 857,0		161 857,0	
195	33	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0326	1 126 260,0		36 716,0		36 716,0		36 716,0	Казахстан
196	34	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	6,36	6 748,0		42 917,0		42 917,0		42 917,0	
197	35	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00504	360 864,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0	
198	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55964	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	94 767,0 68 842,0	13 743,0 3 258,0	12 182,0		94 767,0	
199	37	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	15,11028	454,0 274,0	8,0 2,0	6 860,0 4 140,0	121,0 30,0	2 599,0		6 860,0	
			Раздел 4. Неподвижные опоры Н1В-Н13В										
200	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,52	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	16 430,0 12 364,0	1 689,0 517,0	2 377,0		16 430,0	
201	39	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5304	19 087,0		10 124,0		10 124,0		10 124,0	Казахстан
202	40	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,065	57 352,0 32 705,0	23 863,0 7 253,0	3 728,0 2 126,0	1 551,0 471,0	51,0		3 728,0	
203	41	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	13	1 358,0		17 654,0		17 654,0		17 654,0	Казахстан
			Раздел 5. Переход 2В										
204	42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,28	31 597,0	3 248,0	8 847,0	910,0	1 279,0		8 847,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	23 777,0 19 843,0	995,0	6 658,0 5 667,0	279,0	5 667,0		5 667,0	Казахстан
206	44	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	$м^3$	0,08182	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	1 141,0 1 038,0	73,0 0,0	30,0		1 141,0	
207	45	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	т	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
208	46	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	м	0,0059	307 863,0		1 816,0		1 816,0		1 816,0	
209	47	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00212	360 864,0		765,0		765,0		765,0	
210	48	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,08182	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	13 855,0 10 065,0	2 009,0 476,0	1 781,0		13 855,0	
211	49	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	0,08182	1 132 046,0		92 624,0		92 624,0		92 624,0	Казахстан
212	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т	2,20914	454,0 274,0	8,0 2,0	1 003,0 605,0	17,0 4,0	380,0		1 003,0	
			Раздел 6. Переход 3В	$м^2$	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
213	51	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
214	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
215	53	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
216	54	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,0059	307 863,0		1 816,0		1 816,0		1 816,0	
217	55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00212	360 864,0		765,0		765,0		765,0	
218	56	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
219	57	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
220	58	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,66	31 125,0 24 441,0	2 071,0 632,0	51 668,0 40 572,0	3 438,0 1 049,0	7 658,0		51 668,0	
221	59	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$									
			Раздел 7. Переход 4В										
222	60	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6849	19 843,0		33 433,0		33 433,0		33 433,0	Казахстан
223	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03144	286 637,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
224	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	301 988,0		3 805,0		3 805,0		3 805,0	
225	63	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8848	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	12 344,0 11 222,0	789,0 4,0	333,0		12 344,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	64	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	13	19 042,0		247 546,0		247 546,0		247 546,0	
227	65	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0326	1 126 260,0		36 716,0		36 716,0		36 716,0	Казахстан
228	66	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	6,36	12 997,0		82 661,0		82 661,0		82 661,0	
229	67	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0284	307 863,0		8 743,0		8 743,0		8 743,0	
230	68	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,8848	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	149 828,0 108 840,0	21 729,0 5 151,0	19 259,0		149 828,0	
231	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	23,8896	454,0 274,0	8,0 2,0	10 846,0 6 546,0	191,0 48,0	4 109,0		10 846,0	
			Раздел 8. Переход 5В										
232	70	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,1	31 125,0 24 441,0	2 071,0 632,0	65 362,0 51 326,0	4 349,0 1 327,0	9 688,0		65 362,0	
233	71	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1315	19 843,0		42 295,0		42 295,0		42 295,0	Казахстан
234	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03144	286 637,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
235	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	301 988,0		3 805,0		3 805,0		3 805,0	
236	74	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,72612	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	10 130,0 9 209,0	647,0 3,0	274,0		10 130,0	
237	75	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11	19 042,0		209 462,0		209 462,0		209 462,0	
238	76	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,03912	1 126 260,0		44 059,0		44 059,0		44 059,0	Казахстан
239	77	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	6,36	12 997,0		82 661,0		82 661,0		82 661,0	
240	78	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03725	307 863,0		11 468,0		11 468,0		11 468,0	
241	79	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,8	3 617,0		39 064,0		39 064,0		39 064,0	
242	80	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00318	360 864,0		1 148,0		1 148,0		1 148,0	
243	81	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,72612	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	122 958,0 89 321,0	17 832,0 4 227,0	15 805,0		122 958,0	
244	82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,60524	454,0 274,0	8,0 2,0	8 901,0 5 372,0	157,0 39,0	3 372,0		8 901,0	
			Раздел 8. Переход 5В										
245	83	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
246	84	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
247	85	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
248	86	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	87	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	м	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
250	88	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
251	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т конструкций	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 10. Переход 7В										
252	90	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^2	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
253	91	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
254	92	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
255	93	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
256	94	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
257	95	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
258	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 11. Переход 8В										
259	97	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
260	98	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
261	99	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
262	100	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
263	101	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
264	102	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
265	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 12. Переход 9В										
266	104	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
267	105	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
268	106	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
269	107	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
270	108	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	109	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
272	110	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т конструкций	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 13. Переход 10В										
273	111	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^2$	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
274	112	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
275	113	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	$м^3$	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
276	114	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	т	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
277	115	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	м	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
278	116	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
279	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т конструкций	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 14. Переход 11В										
280	118	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^2$	0,28	31 597,0 23 777,0	3 248,0 995,0	8 847,0 6 658,0	910,0 279,0	1 279,0		8 847,0	
281	119	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	19 843,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0	Казахстан
282	120	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	$м^3$	0,57274	13 951,0 12 683,0	891,0 4,0	7 990,0 7 264,0	510,0 2,0	216,0		7 990,0	
283	121	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	т	7,2	3 617,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0	
284	122	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	м	0,00802	307 863,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
285	123	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,57274	169 336,0 123 011,0	24 558,0 5 822,0	96 986,0 70 453,0	14 065,0 3 334,0	12 468,0		96 986,0	
286	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т конструкций	15,46398	454,0 274,0	8,0 2,0	7 021,0 4 237,0	124,0 31,0	2 660,0		7 021,0	
			Раздел 15. Узлы трубопроводов временного ГВС										
287	125	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	2,55	35 364,0 20 233,0	14 491,0 4 481,0	90 178,0 51 594,0	36 953,0 11 427,0	1 632,0		90 178,0	
288	126	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	18 063,0		108 378,0		108 378,0		108 378,0	Казахстан
289	127	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3	51 779,0		155 337,0		155 337,0		155 337,0	Казахстан
290	128	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /МС-1/	т стальных элементов	0,026532	1 562 432,0 337 823,0	18 713,0 3 765,0	41 454,0 8 963,0	497,0 100,0	31 995,0		41 454,0	
291	129	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0258	325 430,0		8 396,0		8 396,0		8 396,0	
			Подраздел 15.2. Узлы трубопроводов УТ5В-УТ9В, УТ11В, УТ12В										
292	130	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм		5,04	35 364,0	14 491,0	178 235,0	73 034,0	3 226,0		178 235,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	131	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	$м^3$	7	20 233,0	4 481,0	101 974,0	22 584,0				
				шт.		26 479,0		185 353,0		185 353,0		185 353,0	Казахстан
294	132	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	шт.	7	51 779,0		362 453,0		362 453,0		362 453,0	Казахстан
295	133	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	т	0,0602	325 430,0		19 591,0		19 591,0		19 591,0	
			ИТОГО по смете: Горячее водоснабжение на время строительства. Общестроительные работы марки КЖ [02-01-03]					10 700 086,0	1 447 013,0	2 748 040,0	0,0	10 700 086,0	
								1 669 910,0	366 265,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					56 577 011,68	5 844 669,72	21 845 479,97	0,0	56 577 011,68	
								13 228 370,59	1 552 189,87	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)							56577011,68*5,3/100		2 998 581,62	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							56577011,68+0+0+2998581,62		59 575 593,3	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							59575593,3*5/100		2 978 779,67	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							59575593,3*5/100		2 978 779,67	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 533 152,64	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192-33%									22 041 158,4	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388-67%									45 610 812,1	
			Тендерная скидка 2%									67 651 970,5	
			Итого с тендерной скидкой									1 353 039,41	
			НДС (12%)									66 298 931,12	
			Итого с НДС									7 955 871,73	
												74 254 802,85	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JAÑA Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АруайСтрой" Тулеков О.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Азизов Т.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)