Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза", управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А, БИН 981040002348**

Подрядчик : **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, мкр. Степной-3, 1/4, 95**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области" по адресу: Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Энергетиков,73"А"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат *(ресурсный метод)*

за **июнь 2025 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	16.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроосвещение	**19 679 579,70**	**17 571 053,31**							**2 108 526,40**	**19 679 579,70**
ИТОГО по справке	**19 679 579,70**	**17 571 053,31**							**2 108 526,40**	**19 679 579,70**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"

Руководитель **Тлеміс Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

Эксперт **Ешкеев А.И.**
KZ82VJE00027627 от 13.05.2017 г.

Подрядчик: ТОО "ҒимаратKZ"

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза", управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А, БИН 981040002348**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гимарат KZ" Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, мкр. Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области" по адресу: Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Энергетиков,73"А"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание КГУ Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **16.01.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	186	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		270	826.81	5.70	223239.62	1539.16	24980.28	142114.73	394582.83
				шт.		728.59	2.45	196720.19	661.58		29228.48	
2	187	247-102-1601 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40		225	12844.00		2889900.00		2889900.00		3121092.06
				шт.							231192.06	
3	188	247-102-0401 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Dibra Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)		45	36199.00		1628955.00		1628955.00		1759271.25
				шт.							130316.25	
4	190	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		3990	191.94	2.34	765848.30	9336.60	98034.30	475339.20	1340482.50
				м		165.03	0.43	658477.40	1715.70		99295.00	
5	191	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		4052.1768	438.86	184.62	1778338.10	748113.10		1144162.60	3156300.70
				м борозд		254.24	81.90	1030225.70	331873.50		233800.00	
6	195	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий		5667.9	237.35	0.87	1345271.20	4931.50	210959.00	813481.20	2331452.90
				м		199.26	0.08	1129381.40	453.60		172700.50	
7	199	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66		0.421785	250527.00		105668.50		105668.50		114121.70
				км							8453.20	
8	200	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		4.173085	356760.00		1488790.10		1488790.10		1607893.00
				км							119102.90	
9	201	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		1.827735	556800.00		1017683.10		1017683.10		1099098.00
				км							81414.90	
10	208	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66		0.19678	3541805.00		696956.40		696956.40		752712.80
				км							55756.40	
11	223	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		1837.5	483.93	4.18	889224.00	7680.40	26074.30	616109.90	1625760.50
				м		465.56	0.13	855469.30	238.70		120426.60	
12	224	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		1177.155	122.00		143612.70		143612.70		155101.80
				м							11489.10	
13	225	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		678.72	164.00		111309.80		111309.80		120214.50
				м							8904.70	
			ИТОГО по акту					13084796.82	771600.76	8442923.48	3191207.63	17578084.54
								3870273.99	334943.08	0.00	1302080.09	
			ИТОГО по акту		17578084.54							
			Непредвиденные работы и затраты 2%		351561.6908							
			Итого с непредвиденными работами		17929646.23							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Скидка подрядчика к=0,98		17571053,31							
			НДС 12%		2108526,397							
			Итого с НДС		19679579,70							

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"

Руководитель _____ Талміс Б.К.

Подрядчик: ТОО "ГимаратKZ"

Руководитель _____ Кайыркенов С.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Ахаев А.М.
№ KZ72VJE00070706 от 17.11.2021г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СтройЭкспертАстана"

Эксперт _____ Ешмагев А.Н.
KZ82VJE00027623 от 13.09.2019г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза", управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А, БИН 981040002348**

Подрядчик : **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, мкр. Степной-3, 1/4, 95**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области" по адресу: Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Энергетиков,73"А"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за июль 2025 г. 16.07.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	16.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроосвещение	**56 010 320,28**	**32 438 161,23**							**3 892 579,35**	**36 330 740,58**
ИТОГО по справке	**56 010 320,28**	**32 438 161,23**							**3 892 579,35**	**36 330 740,58**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"

Руководитель **Тлеміс Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

Эксперт **Ешкеев А.И.**
KZ82VJE00027627 от 13.06.2017 г.

Подрядчик: ТОО "ҒимаратKZ"

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза", управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А, БИН 981040002348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, мкр. Степной-3, 1/4, 95**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области" по адресу: Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Энергетиков,73"А"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание КГУ Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **16.01.2025 г.**

Акт выполненных работ № 2

за июль 2025 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	29005,31 11821,84	961,16 404,07	29005,00 11822,00	961,00 404,00	16222,00	8803,00 3025,00	40833,00
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель),номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НШН2 2х60+ПН2 4х100 А	шт.	1	1217820,00		1217820,00		1217820,00		1217820,00
3	3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	29005,31 11821,84	961,16 404,07	29005,00 11822,00	961,00 404,00	16222,00	8803,00 3025,00	40833,00
4	4	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	435571,00		435571,00		435571,00		435571,00
5	5	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	29005,31 11821,84	961,16 404,07	29005,00 11822,00	961,00 404,00	16222,00	8803,00 3025,00	40833,00
6	6	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	435571,00		435571,00		435571,00		435571,00
7	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	2054,56 2038,30	0,00 0,00	2055,00 2038,00	0,00 0,00	16,00	1468,00 282,00	3805,00
8	8	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00	426,00	5755,00
9	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
10	10	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00	591,00	7975,00
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка		7	2054,56	0,00	14382,00	0,00	114,00	10273,00	26627,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2038,30	0,00	14268,00	0,00		1972,00	
12	12	247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	2513,00		2513,00		2513,00	201,00	2714,00
13	13	247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	7	2513,00		17591,00		17591,00	1407,00	18998,00
14	14	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
15	15	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
16	16	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
17	17	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
18	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	2054,56 2038,30	0,00 0,00	18491,00 18345,00	0,00 0,00	146,00	13208,00 2536,00	34235,00
19	19	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	4	804,00		3216,00		3216,00	257,00	3473,00
20	20	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	606,00		606,00		606,00	48,00	654,00
21	21	247-204-0746 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	2513,00		7539,00		7539,00	603,00	8142,00
22	22	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
23	23	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
24	24	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
25	25	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	2054,56 2038,30	0,00 0,00	10273,00 10192,00	0,00 0,00	81,00	7338,00 1409,00	19020,00
26	26	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	4	804,00		3216,00		3216,00	257,00	3473,00
27	27	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
28	28	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
29	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	2054,56 2038,30	0,00 0,00	10273,00 10192,00	0,00 0,00	81,00	7338,00 1409,00	19020,00
30	30	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	4	804,00		3216,00		3216,00	257,00	3473,00
31	31	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		1	2372,00		2372,00		2372,00		2562,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шт. шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	190,00 539,00	7272,00
33	33	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00		16392,00		16392,00	1311,00	17703,00
34	34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	17	2054,56 2038,30	0,00 0,00	34928,00 34651,00	0,00 0,00	276,00	24949,00 4790,00	64667,00
35	35	247-204-2234 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-150,характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	1	19445,00		19445,00		19445,00	1556,00	21001,00
36	36	247-204-1832 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00		8985,00		8985,00	719,00	9704,00
37	37	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	8985,00		17970,00		17970,00	1438,00	19408,00
38	38	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	8985,00		26955,00		26955,00	2156,00	29111,00
39	39	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00		8985,00		8985,00	719,00	9704,00
40	40	247-204-1825 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	6	8985,00		53910,00		53910,00	4313,00	58223,00
41	41	247-204-1801 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	3	2996,00		8988,00		8988,00	719,00	9707,00
42	42	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
43	43	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00
44	44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	16	2054,56 2038,30	0,00 0,00	32873,00 32613,00	0,00 0,00	260,00	23481,00 4508,00	60862,00
45	45	247-204-0708 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
46	46	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
47	47	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	9	804,00		7236,00		7236,00	579,00	7815,00
48	48	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5533,00		16599,00		16599,00	1328,00	17927,00
49	49	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
50	50	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
51	51	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	10502,00		10502,00		10502,00		11342,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	14	2054,56 2038,30	0,00 0,00	28764,00 28536,00	0,00 0,00	228,00	840,00 20546,00 3945,00	53255,00
53	53	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
54	54	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
55	55	247-204-0708 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
56	56	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
57	57	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	5533,00		27665,00		27665,00	2213,00	29878,00
58	58	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
59	59	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
60	60	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00	591,00	7975,00
61	61	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2054,56 2038,30	0,00 0,00	20546,00 20383,00	0,00 0,00	163,00	14676,00 2818,00	38040,00
62	62	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
63	63	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
64	64	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
65	65	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
66	66	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5533,00		16599,00		16599,00	1328,00	17927,00
67	67	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
68	68	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
69	69	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00		7242,00		7242,00	579,00	7821,00
70	70	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2054,56 2038,30	0,00 0,00	16436,00 16306,00	0,00 0,00	130,00	11741,00 2254,00	30431,00
71	71	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"		1	804,00		804,00		804,00		868,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	64,00 / 129,00	1737,00
73	73	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604,00		1208,00		1208,00	97,00	1305,00
74	74	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	2	5533,00		11066,00		11066,00	885,00	11951,00
75	75	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
76	76	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
77	77	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00
78	78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	15	2054,56 2038,30	0,00 0,00	30818,00 30574,00	0,00 0,00	244,00	22014,00 4227,00	57059,00
79	79	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
80	80	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	8	804,00		6432,00		6432,00	515,00	6947,00
81	81	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5533,00		22132,00		22132,00	1771,00	23903,00
82	82	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
83	83	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
84	84	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00
85	85	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	17	2054,56 2038,30	0,00 0,00	34928,00 34651,00	0,00 0,00	276,00	24949,00 4790,00	64667,00
86	86	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
87	87	247-204-0708 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
88	88	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
89	89	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
90	90	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604,00		1208,00		1208,00	97,00	1305,00
91	91	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА		5	5533,00		27665,00		27665,00		29878,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	2213,00	2562,00
93	93	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	190,00 2347,00 539,00	7272,00
94	94	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00	591,00	7975,00
95	95	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2054,56 2038,30	0,00 0,00	20546,00 20383,00	0,00 0,00	163,00	14676,00 2818,00	38040,00
96	96	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	5	804,00		4020,00		4020,00	322,00	4342,00
97	97	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5533,00		22132,00		22132,00	1771,00	23903,00
98	98	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
99	99	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
100	100	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00
101	101	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	16	2054,56 2038,30	0,00 0,00	32873,00 32613,00	0,00 0,00	260,00	23481,00 4508,00	60862,00
102	102	247-204-0708 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
103	103	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
104	104	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	8	804,00		6432,00		6432,00	515,00	6947,00
105	105	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5533,00		22132,00		22132,00	1771,00	23903,00
106	106	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
107	107	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
108	108	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00
109	109	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	13	2054,56 2038,30	0,00 0,00	26709,00 26498,00	0,00 0,00	211,00	19078,00 3663,00	49450,00
110	110	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
111	111	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		3	604,00		1812,00		1812,00		1957,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	145,00 64,00	868,00
113	113	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	145,00 64,00	868,00
114	114	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	5533,00		27665,00		27665,00	2213,00	29878,00
115	115	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
116	116	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
117	117	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00	591,00	7975,00
118	118	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2054,56 2038,30	0,00 0,00	20546,00 20383,00	0,00 0,00	163,00	14676,00 2818,00	38040,00
119	119	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	145,00 64,00	868,00
120	120	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	145,00 64,00	868,00
121	121	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	4	804,00		3216,00		3216,00	257,00	3473,00
122	122	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5533,00		16599,00		16599,00	1328,00	17927,00
123	123	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
124	124	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
125	125	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
126	126	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	2054,56 2038,30	0,00 0,00	8218,00 8153,00	0,00 0,00	65,00	5870,00 1127,00	15215,00
127	127	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
128	128	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
129	129	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
130	130	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
131	131	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка		7	2054,56	0,00	14382,00	0,00	114,00	10273,00	26627,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	2038,30 804,00	0,00	14268,00 1608,00	0,00	1608,00	1972,00 129,00	1737,00
133	133	247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	2	960,00		1920,00		1920,00	154,00	2074,00
134	134	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
135	135	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
136	136	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
137	137	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
138	138	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	4403,00 845,00	11412,00
139	139	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
140	140	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
141	141	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
142	142	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
143	143	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
144	144	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	2054,56 2038,30	0,00 0,00	8218,00 8153,00	0,00 0,00	65,00	5870,00 1127,00	15215,00
145	145	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
146	146	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
147	147	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
148	148	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
149	149	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
150	150	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	4403,00 845,00	11412,00
151	151	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"		1	804,00		804,00		804,00		868,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
153	153	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
154	154	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
155	155	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
156	156	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	2054,56 2038,30	0,00 0,00	8218,00 8153,00	0,00 0,00	65,00	5870,00 1127,00	15215,00
157	157	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00
158	158	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
159	159	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
160	160	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
161	161	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	4403,00 845,00	11412,00
162	162	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
163	163	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
164	164	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
165	165	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
166	166	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	4403,00 845,00	11412,00
167	167	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
168	168	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
169	169	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
170	170	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
171	171	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7314,00		7314,00		7314,00		7899,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	172	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	585,00 845,00	11412,00
173	173	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
174	174	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
175	175	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
176	176	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00
177	177	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	2054,56 2038,30	0,00 0,00	6164,00 6115,00	0,00 0,00	49,00	4403,00 845,00	11412,00
178	178	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00
179	179	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
180	180	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.	2	2685,36 2414,25	116,36 48,98	5371,00 4828,00	233,00 98,00	310,00	3547,00 713,00	9631,00
181	181	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673,00		31346,00		31346,00	2508,00	33854,00
182	182	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2054,56 2038,30	0,00 0,00	20546,00 20383,00	0,00 0,00	163,00	14676,00 2818,00	38040,00
183	183	247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210,закрытый с тепловым реле,12А 220/380V,IP 55	шт.	10	8753,00		87530,00		87530,00	7002,00	94532,00
184	184	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	6729,94 3865,14	28,44 0,00	94219,00 54112,00	398,00 0,00	39709,00	38961,00 10654,00	143834,00
185	185	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2,степень защиты IP 54	шт.	14	1098,00		15372,00		15372,00	1230,00	16602,00
186	186	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	625	826,81 728,59	5,70 2,45	516758,38 455370,81	3562,84 1531,42	57824,72	328969,27 67658,52	913386,17
187	187	247-102-1601 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40	шт.	348	12844,00		4469712,00		4469712,00	357576,98	4827288,98
188	188	247-102-0401 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	39	36199,00		1411761,00		1411761,00	112940,75	1524701,75
189	189	247-102-0592 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Downlight C 15/1450	шт.	59	8455,00		498845,00		498845,00	39908,00	538753,00
190	190	247-102-0834 РСНБ РК 2022	Светильник офисный типа Diora Light NPO 28/3000 opal 3-6K, IP40	шт.	63	17425,00		1097775,00		1097775,00	87822,00	1185597,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	191	247-102-1611 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Office Line с защитой, мощность 58 Вт, IP 65	шт.	22	17601,00		387222,00		387222,00	30978,00	418200,00
192	192	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1710	191,94 165,03	2,34 0,43	328220,70 282204,60	4001,40 735,30	42014,70	203716,80 42555,00	574492,50
193	193	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1737,3062	438,86 254,24	184,62 81,90	762434,35 441692,68	320741,66 142285,48		490541,75 100238,02	1353214,12
194	194	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,9483	1724,40 964,08	23,58 8,44	998339,00 558153,00	13651,00 4886,00	426534,00	450431,00 115902,00	1564672,00
195	195	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	2429,1	237,35 199,26	0,87 0,08	576544,80 484020,60	2113,50 194,40	90411,00	348634,80 74014,50	999194,10
196	196	243-120-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176,число жил 5,напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,2163	2427851,00		525144,00		525144,00	42012,00	567156,00
197	197	243-120-2908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176,число жил 5,напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АсВВГнг-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0,103	3291771,00		339052,00		339052,00	27124,00	366176,00
198	198	243-120-2941 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176,число жил 5,напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АсВВГнг-LS 5х95 (ок)-1	км	0,02575	6178494,00		159096,00		159096,00	12728,00	171824,00
199	199	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,180765	250527,00		45286,50		45286,50	3622,80	48909,30
200	200	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,788465	356760,00		638052,90		638052,90	51044,10	689097,00
201	201	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,783315	556800,00		436149,90		436149,90	34892,10	471042,00
202	202	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,9476	1295655,00		1227763,00		1227763,00	98221,00	1325984,00
203	203	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,04545	499892,00		522612,00		522612,00	41809,00	564421,00
204	204	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,5991	617027,00		369661,00		369661,00	29573,00	399234,00
205	205	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,17075	915274,00		156283,00		156283,00		168786,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	206	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км км	0,4461	1415397,00		631409,00		631409,00	12503,00 50513,00	681922,00
207	207	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км км	0,01545	2050206,00		31676,00		31676,00	2534,00	34210,00
208	208	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км км	0,29517	3541805,00		1045434,60		1045434,60	83634,60	1129069,20
209	209	243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 319962012,марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км км	0,09785	5550510,00		543117,00		543117,00	43449,00	586566,00
210	210	243-202-0101 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнгLS 4х0,75	км км	0,9064	265108,00		240294,00		240294,00	19224,00	259518,00
211	211	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт. шт.	279	386,22 384,50	0,49 0,22	107754,00 107274,00	136,00 61,00	343,00	77282,00 14803,00	199839,00
212	212	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт. шт.	156	384,00		59904,00		59904,00	4792,00	64696,00
213	213	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт. шт.	123	412,00		50676,00		50676,00	4054,00	54730,00
214	214	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт. шт.	20	338,14 337,06	0,43 0,18	6763,00 6741,00	9,00 4,00	13,00	4856,00 930,00	12549,00
215	215	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 шт.		19	339,00		6441,00		6441,00	515,00	6956,00
216	216	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 шт.		1	353,00		353,00		353,00	28,00	381,00
217	217	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт. шт.	212	386,22 384,50	0,49 0,22	81878,00 81513,00	104,00 47,00	261,00	58723,00 11248,00	151849,00
218	218	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт. шт.	3	699,00		2097,00		2097,00	168,00	2265,00
219	219	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,сзащитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт. шт.	209	532,00		111188,00		111188,00	8895,00	120083,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	220	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005,диаметром 70 мм,глубиной 30 мм	шт.	961	65,00		62465,00		62465,00	4997,00	67462,00
221	221	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	508	40,00		20320,00		20320,00	1626,00	21946,00
222	222	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	508	3,00		1524,00		1524,00	122,00	1646,00
223	223	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	787,5	483,93 465,56	4,18 0,13	381096,00 366629,70	3291,60 102,30	11174,70	264047,10 51611,40	696754,50
224	224	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	504,495	122,00		61548,30		61548,30	4923,90	66472,20
225	225	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	290,88	164,00		47704,20		47704,20	3816,30	51520,50
226	226	1121-0101-0204 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 63 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3075	673,69 558,56	6,18 0,96	2071582,00 1717557,00	19004,00 2952,00	335021,00	1238767,00 264828,00	3575177,00
227	227	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	303	172,00		52116,00		52116,00	4169,00	56285,00
228	228	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	454,5	88,00		39996,00		39996,00	3200,00	43196,00
229	229	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	2394,75	239,00		572345,00		572345,00	45788,00	618133,00
230	230	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	10	1797,28 1222,98	574,30 229,66	17973,00 12230,00	5743,00 2297,00		10459,00 2275,00	30707,00
231	231	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	965	262,24 260,13	2,11 1,31	253060,00 251024,00	2036,00 1264,00		181647,00 34777,00	469484,00
232	232	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	5820	34,91 34,91	0,00 0,00	203192,00 203192,00	0,00 0,00		146298,00 27959,00	377449,00
233	233	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,2328	924,00		215,00			17,00	232,00
234	234	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,328	58,00		135,00			11,00	146,00
235	235	247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	1966,00		5898,00		5898,00	472,00	6370,00
236	236	247-204-0754 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	2513,00		2513,00		2513,00	201,00	2714,00
237	237	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00		1788,00		1788,00	143,00	1931,00
238	238	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
239	239	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене		1	4386,29	80,93	4386,00	81,00	1079,00	2347,00	7272,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шкаф		3226,23	33,30	3226,00	33,00		539,00	
240	240	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
241	241	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	2054,56 2038,30	0,00 0,00	8218,00 8153,00	0,00 0,00	65,00	5870,00 1127,00	15215,00
242	242	247-204-0750 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	2513,00		5026,00		5026,00	402,00	5428,00
243	243	247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	2513,00		2513,00		2513,00	201,00	2714,00
244	244	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00
245	245	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4386,29 3226,23	80,93 33,30	4386,00 3226,00	81,00 33,00	1079,00	2347,00 539,00	7272,00
246	246	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
247	247	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2054,56 2038,30	0,00 0,00	20546,00 20383,00	0,00 0,00	163,00	14676,00 2818,00	38040,00
			ИТОГО по акту					25959926,63	380095,01	17864442,52	4280073,72	32492101,46
								5626072,39	158560,90	2088962,00	2252100,97	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2088962		
			ИТОГО по акту без учета оборудования		30403139							
			Непредвиденные работы и затраты 2%		608063							
			Итого с непредвиденными работами		31011203							
			Стоимость оборудования		2088962							
			Итого сметная стоимость		33100165							
			Скидка подрядчика к=0,98		32438161,23							
			НДС 12%		3892579,35							
			Итого с НДС		36330740,58							

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"

Руководитель _____ **Тлеміс Б.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобяСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ **Ахаев А.М.**
№ KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г.

Подрядчик: ТОО "ҒимаратKZ"

Руководитель _____ **Кайыркенов С.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

Эксперт _____ **Ешкеев А.И.**
KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.