Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ТОО "СП "NEFT"

Подрядчик: ТОО "Корпорация QR"

Наименование строительства и его адрес: **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 23 марта 2022 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		11	2022-01-26						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 562 491	15 680 796							1 881 695	17 562 491

Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"

Кадырбеков Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"

Бурмуканов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №11 от 26.01.2022г

Акт выполненных работ №1

за Март 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Сейсмоусиление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасад. Навесная стена с каркасом из ЛСТК										
1	1	1134-0108-0704 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Обшивка в 3 слоя		753,5	1447,75	47,12	1090880,00	35505,00		770921,00	2010745,00	
				м2 поверхности		1400,63	20,37	1055375,00	15349,00		148944,00		
2	2	1134-0108-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Мембрана. Устройство		226,05	491,99	1,03	111214,00	233,00		79995,00	206506,00	
				м2 поверхности		490,96	0,54	110982,00	122,00		15297,00		
			Итого по разделу 1: Фасад. Навесная стена с каркасом из ЛСТК					1202094,00	35738,00	0,00	850916,00	2217251,00	
								1166357,00	15471,00	0,00	164241,00		
			ИТОГО по акту					1202094,00	35738,00	0,00	850916,00	2217251,00	
								1166357,00	15471,00	0,00	164241,00		
			Зимние удорожания			1,35%	29 933						
			Итого с доп затратами				2 247 184						
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%	44 944						
			Итого с непредвиденными				2 292 128						
			НДС			12%	275 055						
			Итого с НДС				2 567 183						
			Скидка подрядчика			25%	641 796						
			Итого со скидкой (в т.ч. НДС)				*1 925 387*						

Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"

Калынбеков Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"

Нурмуканов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№11** от **26.01.2022г**

Акт выполненных работ №2

за **Март 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля, лист 11,24Ар										
1	1	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		96,042	765,79	56,91	73548,00	5466,00		50151,00	133595,00	
				м2 утепляемого покрытия		708,88	16,36	68082,00	1571,00		9896,00		
2	2	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном /до ср.200мм/		128,056	6222,40	1681,27	796816,00	215296,00		466475,00	1364354,00	
				м3 утеплителя		4541,13	518,23	581519,00	66362,00		101063,00		
3	3	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		640,28	44,89	1,38	28742,00	884,00		20385,00	53057,00	
				м2 кров.ш		43,51	0,71	27859,00	455,00		3930,00		
4	4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /ТПП-2,8/		640,28	208,92	16,69	133767,00	10687,00		91772,00	243582,00	
				м2 кров.ш		192,23	6,84	123081,00	4380,00		18043,00		
5	5	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /до 3-х слоев ТКП-3,8/		640,28	94,92	7,90	60775,00	5058,00		41619,00	110586,00	
				м2 кров.ш		87,02	3,26	55717,00	2087,00		8192,00		
6	6	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков /на 1пм=2,52м2 ТПП т.е 290пм=348+145+205,68м2/		145	440,27	54,27	63839,00	7869,00		41042,00	113271,00	
				м примыканий		386,00	7,12	55970,00	1032,00		8390,00		
7	7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /толщ 0,8-1мм/		79,6565	1468,61	15,47	116984,00	1232,00		83618,00	216650,00	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	115752,00	384,00		16048,00		
8	8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,08195	89638,72	7441,22	7346,00	610,00		4959,00	13289,00	
				т стальных элементов		82197,50	1840,61	6736,00	151,00		984,00		
9	9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук, компенсатор и тд) из листовой оцинкованной стали. Устройство /толщ 0,8-1мм/ поз.15,17,21		18,42	1468,61	15,47	27052,00	285,00		19336,00	50099,00	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	26767,00	89,00		3711,00		
10	10	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой поз.18		12,2	765,79	56,91	9343,00	695,00		6371,00	16971,00	
				м2 утепляемого покрытия		708,88	16,36	8648,00	200,00		1257,00		
11	11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка поз.19		0,009577	89638,72	7441,22	858,00	72,00		579,00	1552,00	
				т стальных элементов		82197,50	1840,61	787,00	18,00		115,00		
			Итого по разделу 1: Кровля, лист 11,24Ар					**1319070,00**	**248154,00**	**0,00**	**826307,00**	**2317006,00**	
								1070918,00	**76729,00**	**0,00**	**171629,00**		
			Раздел 2: Фасадные работы, лист 17Ар										
12	12	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		119,95	3298,28	27,71	395629,00	3324,00		283209,00	733145,00	
				м2		3270,57	8,68	392305,00	1041,00		54307,00		
13	13	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными цветными плитками (типа "Клинкерная")		119,95	4449,71	38,21	533743,00	4583,00		382727,00	989788,00	
				м2 поверхности облицовки		4411,50	20,06	529159,00	2406,00		73318,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		90,45	363,15	3,71	32847,00	336,00		23498,00	60853,00	
				м2		359,44	1,38	32511,00	125,00		4508,00		
			Итого по разделу 2: Фасадные работы, лист 17Ар					962219,00	8243,00	0,00	689434,00	1783786,00	
								953975,00	3572,00	0,00	132133,00		
			Раздел 3: Стены и перегородки внутренние из теплоблока, лист 18Ар										
15	15	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		64,916768	8183,84	531,77	531268,00	34521,00		365009,00	967979,00	
				м3		7652,07	157,26	496748,00	10209,00		71702,00		
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки внутренние из теплоблока, лист 18Ар					531268,00	34521,00	0,00	365009,00	967979,00	
								496748,00	10209,00	0,00	71702,00		
			Раздел 4: Проемы, лист 20,21,22Ар										
16	16	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,5	2356,02	208,08	3534,00	312,00		2437,00	6449,00	
				м2		2147,94	108,94	3222,00	163,00		478,00		
17	17	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		33,7	1943,39	215,19	65492,00	7252,00		44613,00	118913,00	
				м2		1728,20	110,44	58240,00	3722,00		8808,00		
18	18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		196,37	1805,05	214,69	354458,00	42158,00		240661,00	642728,00	
				м2		1590,36	111,79	312299,00	21952,00		47609,00		
19	19	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных		136,05	325,73	7,89	44316,00	1073,00		31540,00	81924,00	
				м		317,84	4,14	43242,00	563,00		6068,00		
			Итого по разделу 4: Проемы, лист 20,21,22Ар					467800,00	50795,00	0,00	319251,00	850014,00	
								417003,00	26400,00	0,00	62963,00		
			Раздел 5: Полы, лист 23,24Ар										
20	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство /В15/		1,7475	5028,72	7,20	8788,00	13,00		6318,00	16314,00	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0,00	8775,00	0,00		1208,00		
21	21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /5Вр1 100х100/		0,0521	20023,02	1660,22	1043,00	87,00		719,00	1903,00	
				т		18362,80	801,46	957,00	42,00		141,00		
22	22	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение		17,475	180,21	4,31	3149,00	75,00		2234,00	5814,00	
				м2 покрытия		175,90	1,67	3074,00	29,00		431,00		
23	23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		8,6	492,43	34,56	4235,00	297,00		2953,00	7763,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	3938,00	163,00		575,00		
24	24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		8,6	68,68	35,68	591,00	307,00		321,00	985,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	284,00	162,00		73,00		
25	25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,014	20023,02	1660,22	280,00	23,00		193,00	511,00	
				т		18362,80	801,46	257,00	11,00		38,00		
26	26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		8,6	995,41	89,78	8561,00	772,00		5709,00	15412,00	
				м2 изолируемой поверхности		905,63	16,37	7788,00	141,00		1142,00		
27	27	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		8,6	591,39	44,96	5086,00	386,00		3441,00	9209,00	
				м2 изолируемой поверхности		546,43	9,34	4699,00	80,00		682,00		
28	28	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство.		8,6	454,75	38,60	3911,00	332,00		2702,00	7142,00	
				м2 изолируемой поверхности		416,15	20,20	3579,00	174,00		529,00		
29	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,6	498,02	35,22	4283,00	303,00		2983,00	7847,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	3980,00	163,00		581,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50мм/		8,6	11,67	5,95	100,00	51,00		55,00	167,00	
				м2 стяжки		5,72	3,14	49,00	27,00		12,00		
31	31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,0104	20023,02	1660,22	208,00	17,00		144,00	380,00	
				т		18362,80	801,46	191,00	8,00		28,00		
32	32	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		7,7	492,43	34,56	3792,00	266,00		2644,00	6951,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	3526,00	146,00		515,00		
33	33	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		7,7	11,45	5,95	88,00	46,00		48,00	147,00	
				м2 стяжки		5,50	3,14	42,00	24,00		11,00		
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,7	498,02	35,22	3835,00	271,00		2671,00	7026,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	3564,00	146,00		520,00		
35	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / М150 до 35мм		7,7	11,67	5,95	90,00	46,00		49,00	150,00	
				м2 стяжки		5,72	3,14	44,00	24,00		11,00		
36	36	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		57,105	492,43	34,56	28120,00	1973,00		19606,00	51544,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	26147,00	1084,00		3818,00		
37	37	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		57,105	68,68	35,68	3922,00	2038,00		2131,00	6537,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	1884,00	1076,00		484,00		
38	38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,0691	20023,02	1660,22	1384,00	114,00		953,00	2524,00	
				т		18362,80	801,46	1269,00	55,00		187,00		
39	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,515	498,02	35,22	19181,00	1356,00		13360,00	35144,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	17825,00	731,00		2603,00		
40	40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		38,515	58,33	29,73	2247,00	1145,00		1228,00	3753,00	
				м2 стяжки		28,60	15,70	1102,00	605,00		278,00		
41	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,59	498,02	35,22	9258,00	655,00		6449,00	16964,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	8603,00	353,00		1257,00		
42	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,59	58,33	29,73	1084,00	553,00		593,00	1811,00	
				м2 стяжки		28,60	15,70	532,00	292,00		134,00		
43	43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		664,27	492,43	34,56	327106,00	22957,00		228070,00	599590,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	304149,00	12614,00		44414,00		
44	44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		664,27	68,68	35,68	45622,00	23701,00		24794,00	76049,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	21921,00	12515,00		5633,00		
45	45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,80375	20023,02	1660,22	16094,00	1334,00		11090,00	29359,00	
				т		18362,80	801,46	14759,00	644,00		2175,00		
46	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /М200/		664,27	498,02	35,22	330820,00	23395,00		230428,00	606148,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	307424,00	12614,00		44900,00		
47	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /М200 до 45мм/		664,27	58,33	29,73	38747,00	19749,00		21188,00	64730,00	
				м2 стяжки		28,60	15,70	18998,00	10429,00		4795,00		
48	48	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		144,395	492,43	34,56	71104,00	4990,00		49576,00	130334,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	66114,00	2742,00		9654,00		
49	49	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		144,395	68,68	35,68	9917,00	5152,00		5390,00	16532,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	4765,00	2720,00		1225,00		
50	50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		144,395	995,41	89,78	143732,00	12964,00		95855,00	258754,00	
				м2 изолируемой поверхности		905,63	16,37	130768,00	2364,00		19167,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /гидроизол/		144,395	591,39	44,96	85394,00	6492,00		57780,00	154628,00	
				м2 изолируемой поверхности		546,43	9,34	78902,00	1349,00		11454,00		
52	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		144,395	498,02	35,22	71912,00	5086,00		50089,00	131761,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	66826,00	2742,00		9760,00		
53	53	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		154,44	492,43	34,56	76051,00	5338,00		53025,00	139402,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	70713,00	2933,00		10326,00		
54	54	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		154,44	68,68	35,68	10607,00	5511,00		5764,00	17681,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	5097,00	2910,00		1310,00		
55	55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,18685	20023,02	1660,22	3741,00	310,00		2578,00	6825,00	
				т		18362,80	801,46	3431,00	150,00		506,00		
56	56	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		154,44	52,27	0,69	8073,00	107,00		5776,00	14957,00	
				м2 изолируемой поверхности		51,58	0,36	7966,00	56,00		1108,00		
57	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		154,44	498,02	35,22	76914,00	5440,00		53574,00	140927,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	71475,00	2933,00		10439,00		
58	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45мм/		154,44	58,33	29,73	9008,00	4592,00		4926,00	15049,00	
				м2 стяжки		28,60	15,70	4417,00	2425,00		1115,00		
59	59	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		1,855	492,43	34,56	913,00	64,00		637,00	1674,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	849,00	35,00		124,00		
60	60	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 57мм/		1,855	84,70	44,00	157,00	82,00		85,00	261,00	
				м2 стяжки		40,70	23,23	75,00	43,00		19,00		
61	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,855	498,02	35,22	924,00	65,00		643,00	1692,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	858,00	35,00		125,00		
62	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/		1,855	46,67	23,79	87,00	44,00		47,00	145,00	
				м2 стяжки		22,88	12,56	42,00	23,00		11,00		
63	63	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение		1,855	180,21	4,31	334,00	8,00		237,00	617,00	
				м2 покрытия		175,90	1,67	326,00	3,00		46,00		
			Итого по разделу 5: Полы, лист 23,24Ар					1440493,00	158507,00	0,00	979056,00	2613113,00	
								1281984,00	77815,00	0,00	193564,00		
			Раздел 6: Полы лестничных клеток, лист 27Ар										
64	64	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/		46,2	492,43	34,56	22750,00	1596,00		15862,00	41701,00	
				м2 стяжки		457,87	18,99	21154,00	877,00		3089,00		
65	65	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/		46,2	68,68	35,68	3173,00	1648,00		1724,00	5289,00	
				м2 стяжки		33,00	18,84	1525,00	870,00		392,00		
66	66	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/		0,0559	20023,02	1660,22	1119,00	93,00		771,00	2041,00	
				т		18362,80	801,46	1026,00	45,00		151,00		
67	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		46,2	498,02	35,22	23009,00	1627,00		16026,00	42158,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	21381,00	877,00		3123,00		
68	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45мм/		46,2	58,33	29,73	2695,00	1373,00		1474,00	4502,00	
				м2 стяжки		28,60	15,70	1321,00	725,00		333,00		
69	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21	498,02	35,22	10458,00	740,00		7285,00	19162,00	
				м2 стяжки		462,80	18,99	9719,00	399,00		1419,00		
70	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 15мм/		21	11,67	-5,95	-245,00	-125,00		-134,00	-409,00	
				м2 стяжки		-5,72	-3,14	-120,00	-66,00		-30,00		
71	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,75	498,02	35,22	6350,00	449,00		4423,00	11635,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		462,80	18,99	5901,00	242,00		862,00		
72	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 10мм/		12,75	23,33	-11,89	-297,00	-152,00		-163,00	-497,00	
				м2 стяжки		-11,44	-6,28	-146,00	-80,00		-37,00		
			Итого по разделу 6: Полы лестничных клеток, лист 27Ар					69012,00	7249,00	0,00	47268,00	125582,00	
								61761,00	3889,00	0,00	9302,00		
			Раздел 7: Внутренняя отделка, лист 25Ар										
73	73	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		644,52347	1650,71	16,64	1063921,00	10725,00		761726,00	1971699,00	
				м2 потолка		1634,07	7,38	1053196,00	4757,00		146052,00		
74	74	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		1082,425	701,88	2,09	759732,00	2262,00		545947,00	1410133,00	
				м2 отделываемой поверхности		699,79	0,73	757470,00	790,00		104454,00		
75	75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2270,485	1381,18	100,98	3135948,00	229274,00		2228196,00	5793276,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1280,20	82,82	2906675,00	188042,00		429132,00		
76	76	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		109,034086	517,36	5,38	56410,00	587,00		40354,00	104505,00	
				м2 отделываемой поверхности		511,98	2,05	55823,00	224,00		7741,00		
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка, лист 25Ар					5016011,00	242848,00	0,00	3576223,00	9279613,00	
								4773164,00	193813,00	0,00	687379,00		
			ИТОГО по акту					9805873,00	750317,00	0,00	6802548,00	17937093,00	
								9055553,00	392427,00	0,00	1328672,00		
			Зимние удорожания			1,35%	242 151						
			Итого с доп затратами				18 179 244						
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%	363 585						
			Итого с непредвиденными				18 542 829						
			НДС			12%	2 225 139						
			Итого с НДС				20 767 968						
			Скидка подрядчика			25%	5 191 992						
			Итого со скидкой (в т.ч. НДС)				*15 575 976*						

Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT"

Каскабасов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR"

Нурмуканов А.К.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Заказчик: ТОО "СП "NEFT"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация QR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№11** от **26.01.2022г**

Акт выполненных работ №3

за **Март 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Водопровод и канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		32	462,36	0,00	14796,00	0,00		10653,00	27485,00	
				м подводок		462,36	0,00	14796,00	0,00		2036,00		
2	2	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		0,5	4575,09	305,89	2288,00	153,00		1565,00	4161,00	
				шт.		4269,20	79,13	2135,00	40,00		308,00		
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2,5	2546,77	133,03	6367,00	332,00		4409,00	11638,00	
				шт.		2413,74	35,74	6034,00	89,00		862,00		
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,2	73,85	3,91	384,00	21,00		265,00	701,00	
				м2		69,94	0,71	364,00	4,00		52,00		
5	5	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		0,5	536,10	0,00	268,00	0,00		193,00	498,00	
				кран		536,10	0,00	268,00	0,00		37,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					24103,00	506,00	0,00	17085,00	44483,00	
								23597,00	133,00	0,00	3295,00		
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3, Т4										
6	6	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		28	462,36	0,00	12946,00	0,00		9321,00	24048,00	
				м подводок		462,36	0,00	12946,00	0,00		1781,00		
7	7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		0,5	536,10	0,00	268,00	0,00		193,00	498,00	
				кран		536,10	0,00	268,00	0,00		37,00		
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3, Т4					13214,00	0,00	0,00	9514,00	24546,00	
								13214,00	0,00	0,00	1818,00		
			Раздел 3: Водомерный узел Т4										
8	8	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		0,5	1518,96	182,54	759,00	92,00		505,00	1365,00	
				фильтр		1336,42	67,05	668,00	34,00		101,00		
			Итого по разделу 3: Водомерный узел Т4					759,00	92,00	0,00	505,00	1365,00	
								668,00	34,00	0,00	101,00		
			ИТОГО по акту					38076,00	598,00	0,00	27104,00	70394,00	
								37479,00	167,00	0,00	5214,00		
			Зимние удорожания			1,35%	950						
			Итого с доп затратами				71 344						
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%	1 427						
			Итого с непредвиденными				72 771						
			НДС			12%	8 733						
			Итого с НДС				81 504						
			Скидка подрядчика			25%	20 376						
			Итого со скидкой (в т.ч. НДС)				*61 128*						

Заказчик: Директор ТОО "СП "NEFT" Кадырбеков Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "Корпорация QR" Нурмуканов А.К.