Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года
№ 178

8. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	27.08.2021г.				

Дополнительное соглашение

62/1	19.05.2022г.
62/2	09.09.2022г.

форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительсьтва по отчетной месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	Оплата работ, тенге: Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской	107 348 466,40	2021	43 108 465,99	43 108 465,99			-	-	-	-	-
		2022	57 782 941,83	30 421 286,00	30 421 286,00	-	-	-	-	-	-
		2023г.	6 457 058,58		6 028 917,75	6 028 917,75			6 028 917,75		
Всего	107 348 466,40		107 348 466,40	73 529 751,99	36 450 203,75	6 028 917,75	-	-	6 028 917,75	-	-

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта :
Директор ТОО "Мулан"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №6
по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»

Договор № 62 от 27.08.2021г. Доп.соглашение №62/2 от 09.09.2022г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов		Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Р3	Монтажные работы моста	4 336,259			4 336,259
	Р5	Объездная дорога	2 368,041			2 368,041
	Р7	Дорожная одежда подхода к мосту	994,905			994,905
		Итого по главам1-7	***7 699,205***	-	-	***7 699,205***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*369,562*			*369,562*
		Итого по главе 8	369,562			*369,562*
		Итого по главе 2-8:	*8 068,767*	*0,000*		*8 068,767*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,87 %)*	*312,261*			*312,261*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*-2 783,418*	*-2 783,418*
		Итого по главе 9	*312,261*		*-2 783,418*	*-2 471,156*
		Итого по главам 1-9	*8 381,028*	*0,000*	*-2 783,418*	*5 597,610*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***167,621***			***167,621***
		Итого сметная стоимость	***8 548,649***	***0,000***	***-2 783,418***	***5 765,231***
	0,99999997	С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***8 548,649***	***0,000***	***-2 783,41764***	***5 765,23087***
28		*Налог на добавленную стоимость 12%*			***691,82770***	***691,82770***
31		***Всего по сметному расчету***	***8 548,649***	***0,000***	***-2 091,58993***	***6 457,05858***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта : _____
Директор ТОО "Мұлан"

ПОДРЯДЧИК : _____ В.Мергалиев
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди"
Наименование объекта Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 8

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА									
68	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	659	2094,64	96,47	1380370	63575	1289471	49742	1544521
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	27324	18734		114409	
69	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=16	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	659	3920,60	0,33	2583678	215	2582292	1265	2791738
		НР - 108%; СП - 8%			1,78	--	1171	--		206795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3964048	63790	3871763	51007	4336259
							28495	18734	--	321204	
		Накладные расходы	Тенге				51007				
		Сметная прибыль	Тенге				321204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4336259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5648
		Сметная заработная плата	Тенге					47229			
		РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА									
102	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	м3 железобетона звеньев	10,5	11180,92	6227,61	117400	65390	--	57209	188577
		НР - 84%; СП - 8%			4953,31	1532,96	52010	16096		13969	
105	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопропускные . Демонтаж гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	3,7	3890,62	2568,37	14395	9503	--	6397	22456
		НР - 84%; СП - 8%			1322,26	736,03	4892	2723		1663	
		Демонтаж Насыпи дорожной									
113	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3549	199,14	190,55	706758	676267	318	150178	925491
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	30173	178408		68555	
114	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Вывока грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6033,3	189,00	--	1140294	--		--	1231517
		СП - 8%			--	--	--	--		91223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1978847	751160	318	213784	2368041

							87075	197227	--	175410	
		Накладные расходы	Тенге				213784				
		Сметная прибыль	Тенге				175410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2368041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					284302			

РАЗДЕЛ 7.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПОДХОДА К МОСТУ

122	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**									354373
					2094,64	96,47	316710	14586	295855	11413	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	151,2	41,46	28,43	6269	4298		26250	
123	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=7	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	151,2							640532
					3920,60	0,33	592795	49	592477	290	
		НР - 108%; СП - 8%			1,78	--	269	--		47447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				909505	14635	888332	11703	994905
							6538	4298	--	73697	
		Накладные расходы	Тенге				11703				
		Сметная прибыль	Тенге				73697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				994905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					10836			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7699205
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				122108				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					829585			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220259			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4760413		
- Накладные расходы	Тенге							276494	
- Сметная прибыль	Тенге							570311	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Монтажные работы моста	Тенге	4 336 259	0
Объездная дорога	Тенге	2 368 041	
Дорожная одежда подхода к мосту	Тенге	994 905	
ИТОГО	**Тенге**	**7 699 205**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**7 699 205**	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	369 562	
итого	Тенге	**8 068 767**	
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее время	Тенге	312 261	
Дополнительная оплата труда в зонах	Тенге	-2 783 418	
Итого	Тенге	**5 597 610**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**5 597 610**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**167 621**	

Итого	Тенге	**5 765 231**
С понижающим коэффицентом	Тенге	**5 765 230,87**
НДС 12%	Тенге	691 827,70
Всего	Тенге	**6 457 058,58**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Автор проекта :
Директор ТОО "Мулан"

ТЕХНАДЗОР
Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"