Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"

Генподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Dream Capital"

Наименование стройки Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3	5 713 490,11	5 713 490,11	5 101 330,45							612 159,65	5 713 490,11
Итого к оплате											5 713 490,11

Генодрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
_____ Аменов Д.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Dream Capital"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Раздел: 19. Вентиляция В14									
171	378	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
	378.1		Нет наименования ресурса	вентилятор	0,0014	10330,87	49,94	10331	50		1737	
				комплект							17824	
173	380	Е11-201001-0205 Кзтр и Кзм=1,06	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		1	66828,15	126,73	66828	127	63383	3292	75730
	381.1		Нет наименования ресурса	клапан	0,0002	7597,3	20,57	7597	21		1273	
	381.2		Нет наименования ресурса		0,0001							
	381.3		Нет наименования ресурса		0,39							
175	382	С1246-306-0525	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм**		1	31057		31057		31057		33542
				шт.							2485	
				шт.							129	
177	384	Е11-200701-0403 Кзтр и Кзм=1,06	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**		1	22106,28	83,6	22106	84	20541	1472	25464
178	385	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**		6	2618,66	49,45	15712	296	3497	11801	29714
				решетка		1986,44	20,57	11919	123		2201	
	385.1		Нет наименования ресурса		0,24							
	385.2		Нет наименования ресурса		0,0026							
			Итого по разделу: 19. Вентиляция В14									447458
			Раздел: 20. Вентиляция В15									
179	394	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
	394.1		Нет наименования ресурса	вентилятор	0,0014	10330,87	49,94	10331	50		1737	
180	395	514-104-0207 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200**		1	41658		41658				41658
				шт.						41658		
			Сметная стоимость оборудования					*41658*				
181	396	Е11-201001-0202 Кзтр и Кзм=1,06	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 4-5 сечением 200х200 мм. Установка**		1	45907,37	76,19	45907	77	43024	2772	52573
	397.1		Нет наименования ресурса	клапан	0,0002	7597,3	20,57	7597	21		1273	
	397.2		Нет наименования ресурса		0,0001							
	397.3		Нет наименования ресурса		0,39							
183	398	С1246-306-0503	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**		1	16080		16080		16080		17366
				шт.							1286	
				шт.							129	

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на работы

185	400	Е11-200701-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Заметы из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	15720,1	70,17	15720	71	14707	944	17997
186	401	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	1 решетка	2618,66	49,45	2619	50	583	1967	4953
	401.1		Нет наименования ресурса	1986,44	20,57	1986	21			367	
	401.2		Нет наименования ресурса	0,04							
			Итого по разделу: 20. Вентиляция В15	0,0004							176927
			Смета: 04-01 Наружные сети электроснабжения								
			Раздел: 2. Электроснабжение КЛ-10кВ								
1	14	Е11-010101-0327 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	293,44 м³ грунта	220,84	208,96	64803	61317	0	13319	84372
					11,88	51,16	3486	15012		6250	
2	15	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	229,06 м³ грунта	56,29	56,29	12894	12894	0	2751	16896
					0	16,68	0	3821		1251	
3	16	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	1073 м кабеля	340,44	219,58	365292	235609	0	171025	579226
					120,86	100,51	129683	107847		42909	
4	17	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	64,38 м³	6402		412161		412161		445134
										32973	
5	18	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1073 м кабеля	317,67	196,81	340860	211178	0	158740	539569
					120,86	84,61	129683	90787		39969	
6	19	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	4,292 1000 шт.	88897		381546		381546		412070
										30524	
7	20	Е11-340202-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1 переход	72295,47	47093,16	72295	47093	1377	30372	110880
				переход	23825,76	16138,01	23826	16138		8213	
9	22	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,034 канало-километр трубопровода	86907,3	63251,55	86907	63252		31473	
					233877,68	0	7952	0	264	5843	14899
	22.1		Нет наименования ресурса	0,0027	226121,28	0	7688	0		1104	
10	23	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со сопротивлением к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	92 м	1731		159252		159252		171992
										12740	
11	24	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	375 м кабеля	855,18	437,54	320693	164078	20648	142268	499996
					362,58	164,34	135968	61628		37035	
12	25	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	26 м кабеля	1049,54	508,8	27288	13228	1490	12569	43046
					483,44	187,98	12569	4887		3189	
13	26	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	15 м кабеля	1664,95	1016,93	24974	15254	2167	10032	37807
					503,58	425,32	7554	6380		2801	
14	28	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	606 м кабеля	592,07	295,29	358794	178946	33366	154124	553950
					241,72	111,52	146482	67581		41032	
15	29	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	66 м кабеля	840,96	400,94	55503	26462	3782	25162	87118
					382,72	146,78	25260	9687		6453	
16	30	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	30 м кабеля	1315,44	768,14	39463	23044	4333	15637	59508
					402,86	321,07	12086	9632		4408	

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на работы

17	32	Ш13-090201-1822 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. № доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		2	6300,4	113,76	12601	228	287	8772	23083
				шт.		6042,96	48,91	12086	98		1710	
18	33	С1243-903-0903	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб		2	11731		23462		23462		25339
				шт.							1877	
19	34	Ш13-090201-1818 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. № доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		4	4286,08	113,76	17144	455	575	11743	31198
				шт.		4028,64	48,91	16115	196		2311	
20	35	С1243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб		4	8332		33328		33328		35994
				шт.							2666	
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение КЛ-10кВ									4196963
			ИТОГО:									4821348
			Итого по стройке:									4821348
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения		1,50%						72 320,22	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								4 893 668,22	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,30%						63 617,69	
			Итого с дополнительными затратами								4 957 285,91	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						99 145,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5 056 431,62	
			в том числе									
			2023 г. - 64%								3 236 116,24	
			2024 г. - 36%								1 820 315,38	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 64%, К = 1,0450539	1,0450539							3 381 915,90	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 36%, К = 1,0920666	1,0920666							1 987 905,63	
			Итого в текущих ценах на 2023-2024гг.								5 369 821,53	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		0,95						5 101 330,45	
			НДС		12 %						612 159,65	
			Итого с НДС								5 713 490,11	

Генподрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
_______ Кусаинов А.М

Субподрядчик:
Директор ТОО «Dream CAPITAL»
_______ Куанышбек А.М