Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» апреля 2020 года

Заказчик: **КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО в лице руководителя Д.С. Садыбековой**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **17.04.2020 года ТОО «Өскемен-пласт», Шаров М. Ю., г. Усть-Каменогорск, ул. П. Протазанова, 47-23**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **17.04.2020 года ТОО "АСАР Эксперт", А. М. Нугметжанов, аттестат KZ16VJE00015041 от 26.01.2016г, аттестат KZ47VJE00027578 от 13.06.2017г, аттестат KZ86VJE00015042 от 26.01.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **17.04.2020 года ПК "ПИ" Семипалатинскгражданпроект" И.А.Грищенко**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО, находящегося по ул. Курчатова 9 в г. Курчатов, ВКО. Инженерные системы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ВКО, г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **постановление №0170435 от 16.06.2009 г. Акимата города**

Курчатова, ВКО

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления детальности или определенных действий **№ KZ15REA00153762 от 28.11.2019г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ПК "ПИ" Семипалатинскгражданпроект" 165/2017-5**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)) **КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО № 121/1 от 19.06.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2019 г;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2020г;**
месяц, год
при продолжительности строительства **6** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **6** месяца;
фактически: **5** месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	2,57	-	2,57	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Произведена замена сетей водоснабжения и

канализации. Хозяйственно питьевой противопожарный водопровод подведен к санитарно- бытовым приборам и пожарным кранам. Система кольцевая с двумя существующими вводами. На вводе предусмотрен счетчик холодной воды. Пожаротушение выполнено из труб стальных водогазопроводных диаметром 50х3,5 мм. с установкой пожарных кранов диаметром 50 мм. в пожарных шкафах. Сети водоснабжения выполнены из труб полипропиленовых диаметром 25х4,2 мм-40х6,7мм. Вводы водопровода выполнены из выполнены из стальных электросварных труб диаметром 108х5,5 мм. Горячее водоснабжение выполнено от емкостных водонагревателей. Сети канализации выполнены из пластиковых труб диаметром 50-110 мм., установлены санитарно- технические приборы. Выполнено рабочее, аварийное и дежурное освещение. Установлены светильники с люминесцентными лампами и светодиодными светильниками. В палатах установлены светильники с люминесцентными лампами и розеткой на 220 В. Установлены щитки рабочего и аварийного освещения. Питающие и групповые линии выполнены кабелем ВВГ нг и проложены в кабельных каналах, пустотах плит перекрытия и в штрабе. Защитное заземление выполнено третьей жилой в однофазной сети. Пожарная сигнализация автоматическая с оповещением людей о пожаре. Установлен пульт контроля и управления «С2000М». Дымовые пожарные извещатели «ДИП -34А-03» и ручные извещатели «ИПР-513-3АМ». Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КСВВ нг(А) На эвакуационных выходах расположены табло «Выход». Установлены речевые громкоговорители «Глагол»

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 148,312 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 113,501 тыс. тенге,
оборудование 4,187 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 121,361 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 102,151 тыс. тенге;
оборудование 3,7683 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО, находящегося по ул. Курчатова 9 в г. Курчатов, ВКО. Инженерные системы»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик: Садыбекова Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор: Нугметжанов А. М
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор: Грищенко И. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Шаров М. Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.